

DOHODA O NOVACI ZÁVAZKU

ze Smlouvy o dílo – stavební práce – „III/11724 Obchvat Rokycany – Hrádek, úsek 2“
uzavřená dle ust. § 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo dohody objednatele: 850 000 4058

číslo dohody zhotovitele:

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka:

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 7634, vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

zastoupená na základě plné moci:

IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744

telefon: e-mail:

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

tel.: , e-mail:

korrespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne tuto dohodu o novaci dle ust. § 1902 občanského zákoníku (dále jen „dohoda“).

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Mezi smluvními stranami byla dne 4. 12. 2017 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem: **III/11724 Obchvat Rokycany – Hrádek, úsek 2** (dále jen „stavba“), č. smlouvy Objednatele 8500001325, č. smlouvy Zhotovitele: 841/UE/2017/40, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouva“).

- 2.2. Smlouva byla uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem P17V00000186 dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 2.3. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle smlouvy, které byly zjištěny až v průběhu realizace stavby, uzavřely smluvní strany dne 27. 11. 2019 dodatek č. 3 ke smlouvě, č. dodatku objednatele 8510000470 (dále jen „**dodatek č. 3**“).

III. Předmět dohody

- 3.1. Předmětem této dohody je změna dodatku č. 3, a to z důvodů vzniku administrativní chyby v počtech a psaní.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 se mění následovně:
- v rozpočtu č. 3 ke změnovému listu, v pol. poř. číslo 96 se mění celková cena položky z původních 123 634,90 Kč nově na 78 141,54 Kč.
 - v rozpočtu č. 4 ke změnovému listu, v pol. poř. číslo 32/SO103 se mění rozdíl množství z původních 55,700 nově na – 43,710, celková cena položky se nemění.
 - v rozpočtu č. 4 ke změnovému listu, v pol. poř. číslo 29/SO103 se mění rozdíl množství z původních 71,400 nově na – 54,490, celková cena položky se nemění.
 - v rozpočtu č. 4 ke změnovému listu, v pol. poř. číslo 33/SO103 se mění rozdíl množství z původních 43,710 nově na – 43,710, celková cena položky se nemění.
 - v rozpočtu č. 5 ke změnovému listu, v pol. Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží do 1:1 se doplňuje kód položky 182 111 111 a cena za měrnou jednotku dle ÚRS se mění z NENÍ na 156,00Kč, celková cena položky se nemění.
- 3.3. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že opravou administrativní chyby v počtech a psaní se **snižuje celková cena stavby dle smlouvy ve znění pozdějších dodatků o 45 493,36 Kč**. Mění se cena víceprací z původních 1 957 722,27 Kč na novou cenu ve výši 1 912 228,91 Kč a celková cena díla z 92 792 229,51 Kč nově na 92 746 736,15 Kč bez DPH.
- 3.4. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že v ostatních ujednáních zůstává dodatek č. 3 beze změny s výjimkou těch ustanovení, které s touto dohodou z povahy věci souvisejí.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením této dohody dochází za účelem zajištění komunikace při plnění této dohody k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v této dohodě, případně v souvislosti s plněním této dohody, poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této dohody nebo s nimi v souvislosti s touto dohodou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto dohodou přistupovat k takovým osobním údajům výlučně podle platných a účinných právních předpisů, upravujících ochranu osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této dohody.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této dohody, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této dohody.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této dohody se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění této dohody nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Tato dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek k dohodě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně dohody, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 občanského zákoníku. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně dohody v případech touto dohodou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“) zajistí objednatel.
- 5.5. Dohoda je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis zejm. např. zákon o registru smluv nestanoví jinak.

Přílohy:

Příloha č. 1 – dodatek č. 3 ve změněné podobě (červeně zvýrazněny změny)

objednatel :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

STRABAG a.s.

generální ředitel

prokurista

STRABAG a.s.

prokurista

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO (v opraveném znění)
"III/11724 Obchvat Rokycany – Hrádek, úsek 2"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000470

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500001325

číslo smlouvy zhotovitele: 841/UE/2017/40

reg. č. projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0005126

realizace díla je spolufinancována z IROP

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka:

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing.

e-mail:

(dále jen „kontaktní

osoba objednatele“)

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 7634, vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

zastoupená na základě plné moci:

IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744

telefon: e-mail:

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických:

tel.:

, e-mail:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

2. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 4.12.2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: "III/11724 Obchvat Rokycany – Hrádek, úsek 2"(dále jen „SOD“).

3. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) zpracovaného ke stavebnímu objektu **SO 201 Most přes Pekelský potok, SO 101 Hlavní trasa obchvatu, SO 103 Přeložka III/11724 Hrádek, SO 106 MK Ke Střelnici, SO 107 Úprava polní cesty, SO 108 ÚK Ke Kotli a SO 301 Trubní odpad.** Změnový list s rozpočty tvoří přílohu tohoto dodatku.

Dále se tímto dodatkem ruší změnové listy zpracované ke stavebním objektům **SO 101 – Hlavní trasa – obchvat III/11724 a SO 103 Přeložka III/11724 Hrádek**, které jsou součástí dodatku č. 2 a nahrazují se novými.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: **1 912 228,91 Kč bez DPH**

b) méněpracím v celkové hodnotě: - 837 208,69 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD s dodatkem č.1

bez DPH: 91 671 715,93 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku **1 075 020,22 Kč bez DPH.**

(zvýšení dodatkem č. 2 se tímto ruší a nahrazuje)

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 92 746 736,15 Kč

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny

4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. plněním původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto dodatku, resp. ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného tímto dodatkem, resp. smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti tohoto dodatku, resp. smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle tohoto dodatku.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR a na <http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/> a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.0.platné od 01. 01. 2019, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s [metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv](#) vydaným Ministerstva vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

6. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list s rozpočty č. 1,3, 4, 5, 6,7

objednatel :

zhotovitel:

V Plzni dne _____

V Plzni dne _____

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

generální ředitel

STRABAG a.s.

prokurista

STRABAG a.s.

Návrh dodatku vyhotovil:

dne 7.11.2019

prokurista

Změnový list - celkový

Předmět díla:	III/11724 Obchvat Rokycany-Hrádek, úsek 2			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	STRABAG a.s.			
TDS:	SAMSON PRAHA, spol. s r.o.			
Projektant:	D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.			
<p>Popis změny: Rozpočet č.1 ke ZL Změny vyplývající ze soupisu prací zpracovaného dle realizační dokumentace stavby SO 201 Most přes Pekelský potok v km 1,180 75 Rozpočet č.3 ke ZL 1/ Zvýšení kubatury násypu: Ze zaměření kubatury HTU SO 101 ze dne 15.12.2018 vyplynulo, že došlo ke zvýšení objemu násypů. Hodnota navýšení kubatury násypů byla vypočtena porovnáním zaměření HTU, bilancí zemních prací dle PD a soupisem prací. Toto zhotovitel oznámil objednateli zápisem v SD dne 18.12.2018 K navýšení objemu násypů došlo v důsledku větší mocnosti orníčních a podorníčních vrstev, které bylo nutno skryt a následně doplnit vhodným materiálem do násypu, rozsah sejmutí podorníčních vrstev je doložen geodetickým zaměřením. K rozhodnutí o sejmutí podorníčních vrstev došlo dne 9.4.2018 viz zápis v SD a zápis z pochůzky na stavbě z téhož dne. 2/ Lokální sanace parapláně: Důvodem pro provedení těchto změn je zjištěná nedostatečná únosnost na parapláni hlavní trasy, viz příložené protokoly o zkouškách únosnosti ze dne 15.10.2018. Na základě toho bylo usouzeno, že nebude možné dosáhnout požadovaných parametrů únosnosti na zemní pláni, dle projektové dokumentace. Z tohoto důvodu bylo nutné provést lokálně sanaci parapláně, přesný rozsah je doložen v příloženém geodetickém zaměření. Materiál sanace parapláně byl zvolen stejný jako materiál sanace zemní pláně, jednalo se o PDK 0/125. Práce byly prováděny se souhlasem TDS. Všechny lokální sanace parapláně se nacházejí v oblasti km st. 0,380 - 0,385; 2,310 - 3,340. Rozpočet č.4 ke ZL Změna vyvolaná podáním žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu „III/11724 Obchvat Rokycany-Hrádek, úsek 2, km 0,000-3,350, doplnění chodníku pro pěší a místa pro přecházení v km 0,635“ městem Hrádek. Požadavek města na zajištění přístupové trasy pro pěší z města Hrádek do lokality přírodního parku Kamínky byl řešen na kontrolních dnech stavby. Pro napojení s městem je v současnosti využívána stávající účelová komunikace, která je dotčena stavbou III/117 24 Obchvat Rokycany - Hrádek úsek 2, km 0,000 - 3,350, v rámci které nebylo převádění pěší dopravy přes obchvat z pohledu dnešních potřeb a způsobu užívání odpovídajícím způsobem řešeno. Dále v době přípravy projektu byl požadavek na zřízení odbočovacího pruhu do plánované průmyslové zóny. Změna územního plánu umožnila návrh stavby chodníků tak, že mohlo dojít ke zrušení odbočovacího pruhu a v tomto místě zřízení ochranného ostrůvku jako součást místa pro přecházení. Další vyvolanou změnou je potřeba osazení obrubníků podél komunikace. Rozpočet č.5 ke ZL SO 301 – Zpevnění a úprava sklonu svahů odvodňovacího příkopu. Změna byla vyvolána požadavkem investora z důvodu zlepšení odtokových poměrů dešťových vod z komunikace. Rozpočet č.6 ke ZL SO 101, 103, 106, 107, 108 – Úprava trvalého dopravního značení. Změna byla vyvolána požadavkem Městského úřadu Rokycany, odborem dopravy a POLICIE ČR.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	viz výše		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy ve SD, zápisy z KD, oznámení MěÚ Rokycany		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 3 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	1 075 020,22 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	225 754,25 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	1 300 774,47 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	91 641 328,43 Kč		
	Cena po dodatku č.1 bez DPH (Navýšení dodatkem č.2 se ruší)	91 671 715,93 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH	92 746 736,15 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 3 vč. DPH	112 223 550,74 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-837 208,69 Kč	1 075 020,22 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 912 228,91 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
Přílohy	Přílohy: Rozpočty ke změnovým listům č. 1, 3, 4, 5, 6 a 7			

Rozpočet ke změnovému listu 1

VÍCEPRÁCE												
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	cena/ měr. jednotku dle SOD Kč	cena/ měr. jednotku dle ÚRS Kč
objekt: SO 201 Most přes Pekelský potok v km 1,180 75												
32	239111113	Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	6,500	7,20	0,700	5 515,00	35 847,50	39 708,00	3 860,50	5 515,00	8 280,00
148	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného	t	2 220,081	2 221,27	1,189	101,70	225 782,24	225 903,16	120,92	101,70	1 140,00
149	997211511.DP	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	2 220,081	2 221,27	1,189	101,70	225 782,24	225 903,16	120,92	101,70	226,00
150	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	22 200,810	22 212,70	11,890	12,50	277 510,13	277 658,75	148,62	12,50	13,10
151	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	2 220,081	2 221,27	1,189	29,60	65 714,40	65 749,59	35,19	29,60	118,00
163	111631650	penetrační nátěr mostovek	t	0,215	0,43	0,215	54 973,50	11 819,30	23 638,61	11 819,30	54 973,50	NENÍ
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										16 105,45		
MÉNĚPRÁCE												
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč		
objekt: SO 201 Most přes Pekelský potok v km 1,180 75												
27	226113211	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svisté nezapažené průměru přes 850 do 1050 mm, v hl přes 5 m v homině tř. I	m	239,530	219,500	-20,030	2 548,30	610 394,30	559 351,85	-51 042,45		
28	231212213	Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	227,500	222,200	-5,300	521,10	118 550,25	115 788,42	-2 761,83		
29	589329400	směs pro beton třída C25-30 XF3 frakce do 8 mm	m3	144,656	141,350	-3,306	3 264,10	472 171,65	461 380,54	-10 791,11		
30	231611111	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 216 (E)	t	0,724	0,590	-0,134	29 777,30	21 558,77	17 568,61	-3 990,16		
31	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)	t	12,647	12,530	-0,117	26 078,00	329 808,47	326 757,34	-3 051,13		
57	334361216	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zidek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dřiků opěr	t	12,285	11,470	-0,815	25 196,20	309 535,32	289 000,41	-20 534,90		
58	334361236	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zidek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dřiků pilířů a sloupů	t	1,574	0,790	-0,784	25 196,20	39 658,82	19 905,00	-19 753,82		
67	421361226	Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu	t	36,985	34,450	-2,535	25 196,20	931 881,46	868 009,09	-63 872,37		
68	421371111	Výztuž předpínací nosné konstrukce mostů zhotovení kabelů soudržných	t	7,870	7,523	-0,347	17 179,20	135 200,30	129 239,12	-5 961,18		
69	314591000.DP	lano předpínací é ocelové D 15,7 mm, 1860 MPa	t	7,870	7,523	-0,347	74 443,30	585 868,77	560 036,95	-25 831,83		
87	451315125	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20	m3	7,803	0,000	-7,803	503,90	3 931,93	0,00	-3 931,93		
163	111631650	penetrační nátěr mostovek	t	0,22	0,00	-0,22	54 973,50	11 819,30	0,00	-11 819,30		
152	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sprazene ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	3 651,21	3 641,08	-10,13	5,90	21 542,12	21 482,37	-59,75		
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-223 401,76		
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-207 296,31		

Rozpočet ke změnovému listu 3

Název díla: III/11724 Obchvat Rokycany-Hrádek, úsek 2

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku pro vícepráce Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	cena/ měr. jednotku dle SOD Kč	cena/ měr. jednotku dle ÚRS Kč
objekt - SO 101												
94	10310000.DP	Nákup materiálu pro násyp z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm, včetně dopravy a složení	m3	1 243,82	1 806,62	562,80	289,00	359 463,98	522 113,18	162 649,20	289,00	NENÍ
95	10310099.DP	Nákup vhodné zeminy do násypu, včetně dopravy a složení	m3	4 622,340	5 397,580	775,24	193,80	895 809,49	1 046 051,00	150 241,51	193,80	NENÍ
96	171101103	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS	m3	5 910,360	7 248,400	1338,04	58,40	546 117,26	669 752,16	78 141,54	92,40	58,40
18	122302204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 5 000 m3	m3	48 448,660	49 418,440	969,78	17,40	843 006,68	859 880,86	16 874,17	17,40	77,90
19	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	48 448,660	49 418,440	969,78	7,50	363 364,95	370 638,30	7 273,35	7,50	42,90
33	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	92 650,365	94 492,947	1842,58	25,30	2 344 054,23	2 390 671,56	46 617,32	25,30	210,00
89	564681110.DP	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm tl 300 mm	m2	78 070,390	81 302,990	3232,60	112,30	8 767 304,80	9 130 325,78	363 020,98	112,30	NENÍ
29	162701110	Vodorovně přemístění výkopku/sypaniny na skládku do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele se složením	t	92 650,365	94 492,947	1842,58	23,60	2 186 548,61	2 230 033,55	43 484,94	23,60	NENÍ
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										868 303,01		
Celkový rozdílné oproti SoD celkem Kč:										868 303,01		

Rozpočet ke změnovému listu 4

Název díla: III/11724 Obchvat Rokycany-Hrádek, úsek 2

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt - SO 101, SO 103										
133	181451132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševem včetně utlačení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	32 469,330	32 415,874	-53,46	21,200	688 349,80	687 216,53	-1 133,27
131	182301132	Rozprostření a urovňování omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	32 469,330	32 415,874	-53,46	20,000	649 386,60	648 317,48	-1 069,12
117	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo sřednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	25 142,340	24 983,260	-159,08	147,800	3 716 037,85	3 692 525,83	-23 512,02
98	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterádrtí tl. 150 mm	m2	4 959,290	4 941,070	-18,22	104,700	519 237,66	517 330,03	-1 907,63
116	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	49 767,000	49 385,270	-381,73	11,500	572 320,50	567 930,61	-4 389,90
119	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm	m2	23 886,940	23 664,290	-222,65	156,000	3 726 362,64	3 691 629,24	-34 733,40
118	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	24 624,660	24 465,580	-159,08	214,600	5 284 452,04	5 250 313,47	-34 138,57
145	914111121	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	4,000	3,000	-1	135,800	543,20	407,40	-135,80
143	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	27,000	26,000	-1	546,300	14 750,10	14 203,80	-546,30
140	915231112	Vodorovné dopravní značení sříkaným platem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	149,353	140,023	-9,33	263,400	39 339,58	36 882,06	-2 457,52
139	915621111	Předznačení pro vodorovné značení sříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	149,353	140,023	-9,33	17,200	2 568,87	2 408,40	-160,48
111	935112112	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových desek jakékoliv velikosti	m2	3 143,470	3 134,910	-8,56	314,300	987 992,62	985 302,21	-2 690,41
109	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm	m	4 003,830	3 995,270	-8,56	346,900	1 388 928,63	1 385 959,16	-2 969,46
110	59227723	Žlab betonový dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění 8 x 33 x 59/66,9	kus	12 254,146	12 227,947	-26,2	43,500	533 055,35	531 915,69	-1 139,66
112	592277250	deska příložná betonová prvek pro povrchové odvodnění 8 x 33 x 50	kus	19 241,847	19 189,449	-52,4	28,600	550 316,82	548 818,24	-1 498,58
135	5724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	811,733	810,397	-1,34	137,400	111 532,11	111 348,55	-183,57
146	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	27,000	26,000	-1	1321,800	35 688,60	34 366,80	-1 321,80
152	404442720	značka dopravní svislá reflexní AL- 3M 1000 x 1500 mm	kus	4,000	3,000	-1	1284,200	5 136,80	3 852,60	-1 284,20
59/SO103	181451132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševem včetně utlačení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 622,104	1 038,719	-583,39	21,200	34 388,60	22 020,84	-12 367,76
58/SO103	182301132	Rozprostření a urovňování omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1 622,104	1 038,719	-583,39	20,000	32 442,08	20 774,38	-11 667,70
75/SO103	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	2,180	0,000	-2,18	2125,900	4 634,46	0,00	-4 634,46
31/SO103	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	48,400	4,690	-43,71	233,400	11 296,56	1 094,65	-10 201,91
32/SO103	451319779	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Připlatek k cenám za zřízení podkladu nebo lože pod dlažbu ve sklonu přes 1:5, pro jakoukoliv tloušťku z betonu prostého	m2	48,400	4,690	-43,710	7,360	356,22	34,52	-321,71
29/SO103	564831111	Podklad ze šterádrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	95,000	40,510	-54,490	79,800	7 581,00	3 232,70	-4 348,30
79/SO103	564851111	Podklad ze šterádrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	8,000	-61,780	-69,78	95,300	762,40	-5 887,63	-6 650,03
39/SO103	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	35,000	11,497	-23,5	101,900	3 566,50	1 171,54	-2 394,96
30/SO103	594511111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	48,400	4,690	-43,71	693,700	33 575,08	3 253,45	-30 321,63
33/SO103	599632111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením	m2	48,400	4,690	-43,710	49,300	2 386,12	231,22	-2 154,90
25/SO103	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	7,800	0,000	-7,8	935,300	7 295,34	0,00	-7 295,34
141	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložení bez betonového základu silničního	kus	23,000	13,000	-10	148,900	3 424,70	1 935,70	-1 489,00
22/SO103	919411121	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,000	0,000	-2	9634,600	19 269,20	0,00	-19 269,20
27/SO103	55320008.DP	Kompletní dodávka zábradlí	m	7,800	0,000	-7,8	1431,600	11 166,48	0,00	-11 166,48
37/SO103	10310099.DP	Nákup vhodné zeminy do násypu, včetně dopravy a složení	m3	304,888	281,385	-23,5	193,800	59 087,29	54 532,41	-4 554,88
135	5724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	40,553	25,968	-14,59	137,400	5 571,98	3 568,00	-2 003,98
65/SO103	404451500	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	23,000	13,000	-10	293,800	6 757,40	3 819,40	-2 938,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: **-249 051,93**

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku pro vícepráce Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	cena/ měr. jednotku dle SOD Kč	cena/ měr. jednotku dle ÚRS Kč
objekt - SO 101, SO 103												
	113107162	Odstranění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	0,000	104,293	104,29	49,2	0,00	5 131,22	5 131,22		49,20
	113107183	Odstranění podkladů nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	0,000	110,540	110,54	96	0,00	10 611,84	10 611,84		96,00
	273313711	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,000	32,904	32,90	2780	0,00	91 473,12	91 473,12		2 780,00

	451459777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přidlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10mm tloušťky podkladu nebo lože přes 50 mm z cementové malty	m2	0,000	351,870	351,87	25,8	0,00	9 078,25	9 078,25		25,80
126	564000001.DP	Výfrézování, penetrace a zalití stýčné spáry	m	60,960	313,380	252,42	85,900	5 236,46	26 919,34	21 682,88	85,90	NENÍ
	564821111	Podklad ze šěrťokdrťi ŠD s rozprostřením a zhutnřením, po zhutnřní tl. 80 mm	m2	0,000	6,800	6,80	66,400	0,00	451,52	451,52		66,50
60	564851111	Podklad ze šěrťokdrťi ŠD s rozprostřením a zhutnřením, po zhutnřní tl. 150 mm	m2	4,000	34,980	30,98	95,300	381,20	3 333,59	2 952,39	95,30	115,00
114	564871111	Podklad ze šěrťokdrťi ŠD s rozprostřením a zhutnřením, po zhutnřní tl. 250 mm	m2	37 992,880	38 017,060	24,18	115,000	4 369 181,20	4 371 961,90	2 780,70	115,00	185,00
	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnřm beranřením a se smetenřm přebytečného materiálu na krajnici drobnřch z kamene, do lože z cementové malty	m2	0,000	211,970	211,97	596,000	0,00	126 334,12	126 334,12		596,00
120	596211210	Kladení dlažby z betonovřch zámkovřch dlaždic komunikaci pro pšši s ložem z kameniva třeženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojnřtřm hutnřením, vibrováním a se smetenřm přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	8,270	39,250	30,98	295,000	2 439,65	11 578,75	9 139,10	295,00	352,00
144	914111111	Montáž svřslé dopravnř značky základni velikosti do 1 m2 objřmkami na sloupky nebo konzoly	kus	30,000	32,000	2,00	135,800	4 074,00	4 345,60	271,60	135,80	198,00
143	914511111	Montáž sloupku dopravnřch značek dřlky do 3,5 m do betonovřho zřkladu	kus	27,000	29,000	2,00	262,000	7 074,00	7 598,00	524,00	546,30	262,00
	916111122	Osazenř silniční obruby z dlažebních kostek v jedně řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřenřm spár cementovou maltou z drobnřch kostek s boční opřrou z betonu prostřého tř. C 12/15, do lože z betonu prostřého třeže značky	m	0,000	252,420	252,42	106,000	0,00	26 756,52	26 756,52		106,00
99	916131213	Osazenř silniční obrubnřku betonovřho se zřizenřm lože, s vyplněním a zatřenřm spár cementovou maltou stojatěho s boční opřrou z betonu prostřého tř. C 12/15, do lože z betonu prostřého třeže značky	m	87,883	155,853	67,97	249,000	21 882,87	38 807,40	16 924,53	282,20	249,00
	916241213	Osazenř obrubnřku kamenněho se zřizenřm lože, s vyplněním a zatřenřm spár cementovou maltou stojatěho s boční opřrou z betonu prostřého, do lože z betonu prostřého	m	0,000	193,320	193,32	223,000	0,00	43 110,36	43 110,36		223,00
102	916991121	Lože pod obrubnřky, krajnřky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostřého tř. C 16/20	m3	4,201	12,233	8,03	2 334,400	9 806,81	28 556,72	18 749,90	2 334,40	2 960,00
2	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	51,662	274,312	222,65	114,500	5 915,30	31 408,72	25 493,43	114,50	128,00
27	997221550.DP	Vodorovná doprava suti ze sypkřch materiůlů na sklřdku do vzdřlenosti dle mořnosti zhotovitele se složenřm	t	1 211,329	1 276,505	65,18	227,000	274 971,68	289 766,64	14 794,95	227,00	NENÍ
31	997221855	Poplatek za uložení stavebnřho odpadu na sklřdce (sklřdkovně) zeminy a kameniva zatřřdřeněho do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1 211,329	1 241,574	30,24	102,200	123 797,82	126 888,86	3 091,04	102,20	210,00
166	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovřm nebo živičnřm dopravnř vzdřlenost do 200 m jakěkoliv dřlky objektu	t	5 967,044	6 166,080	199,04	5,900	35 205,56	36 379,87	1 174,31	5,90	65,20
31	59217034	obrubnřku betonovř přírodní 100x15/12x30 cm	m	47,543	109,143	61,80	90,500	4 302,64	9 877,44	5 574,80	90,50	NENÍ
106	592175070	obrubnřku betonovř obloukovř přírodní vnřjší 78 x 15/12 x 25cm	m	2,034	8,404	6,37	215,300	437,92	1 809,38	1 371,46	215,30	NENÍ
	58380207	krajnřku kamennř žulovř silniční 160x200x300-800mm	m	0,000	193,320	193,32	344,000	0,00	66 502,08	66 502,08		NENÍ
	58381009.DP	kostka dlažebnř žula vel. 12	m2	0,000	30,896	30,90	700,000	0,00	21 627,20	21 627,20		NENÍ
	59245013	dlažba zámkovř profilovř 200x165x80mm přírodní	m2	0,000	28,263	28,26	291,000	0,00	8 224,53	8 224,53		NENÍ
125	592452670	dlažba skladebnř betonovř pro nevidomě 200x100x80mm barevnř	m2	8,353	10,907	2,55	185,500	1 549,48	2 023,25	473,77	185,50	NENÍ
	58381007	kostka dlažebnř žula drobnř 8/10	m2	0,000	216,209	216,21	550,000	0,00	118 914,95	118 914,95		NENÍ
146	404452250	sloupek pro dopravnř značku Zn 60 - 350	kus	27,000	29,000	2,00	502,000	13 554,00	14 558,00	1 004,00	502,00	NENÍ
	40445572	značka dopravnř svřslř reflexnř folie tř. 1 Al prolis D500mm	kus	0,000	2,000	2,00	807,000	0,00	1 614,00	1 614,00		NENÍ
	113107322	Odstranřní podkladů nebo krytř strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemřstřenřm hmot na sklřdku na vzdřlenost do 3 m nebo s naloženřm na dopravnř prostředek z kameniva hruběho drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	0,000	81,590	81,59	60,700	0,00	4 952,51	4 952,51		60,70
	564831111	Podklad ze šěrťokdrťi SD s rozprostřenřm a zhutnřenřm, po zhutnřní tl. 100 mm	m	0,000	37,208	37,21	81,700	0,00	3 039,89	3 039,89		81,70
126	564000001.DP	Výfrézování, penetrace a zalitř stýčné spřry	m	6,570	88,300	81,73	85,900	564,36	7 584,97	7 020,61	85,90	NENÍ
	916111122	Osazenř silniční obruby z dlažebních kostek v jedně řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřenřm spár cementovou maltou z drobnřch kostek s boční opřrou z betonu prostřého tř. C 12/15, do lože z betonu prostřého třeže značky	m	0,000	81,730	81,73	106,000	0,00	8 663,38	8 663,38		106,00
50/SO103	916131213	Osazenř silniční obrubnřku betonovřho se zřizenřm lože, s vyplněním a zatřenřm spár cementovou maltou stojatěho s boční opřrou z betonu prostřého tř. C 12/15, do lože z betonu prostřého třeže značky	m	58,190	139,920	81,73	249,000	14 489,31	34 840,08	20 350,77	282,20	249,00
52/SO103	916991121	Lože pod obrubnřky, krajnřky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostřého tř. C 16/20	m3	3,491	5,943	2,45	2 334,400	8 149,39	13 873,34	5 723,95	2 334,40	2 960,00
	935112211	Osazenř betonovřho přřkopověho žlabu s vyplněním a zatřenřm spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostřého tř. C 12/15 z betonovřch přřkopovřch tvřrnic šřřky přes 500 do 800 mm	m	0,000	36,840	36,84	245,000	0,00	9 025,80	9 025,80		245,00
13/SO103	997221550.DP	Vodorovná doprava suti ze sypkřch materiůlů na sklřdku do vzdřlenosti dle mořnosti zhotovitele se složenřm	t	267,206	290,867	23,66	224,800	60 067,91	65 386,90	5 318,99	224,80	NENÍ
16/SO103	997221855	Poplatek za uložení stavebnřho odpadu na sklřdce (sklřdkovně) zeminy a kameniva zatřřdřeněho do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	267,206	290,867	23,66	101,200	27 041,25	29 435,74	2 394,49	101,20	210,00
76/SO103	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovřm nebo živičnřm dopravnř vzdřlenost do 200 m jakěkoliv dřlky objektu	t	193,950	218,060	24,11	5,900	1 144,31	1 286,55	142,25	5,90	65,20
53/SO103	592175030	obrubnřku betonovř přírodní 100x15/12x30 cm	kus	58,772	140,502	81,73	90,500	5 318,87	12 715,43	7 396,57	90,50	NENÍ
	58381009.DP	kostka dlažebnř žula vel. 12	m2	0,000	10,004	10,00	700,000	0,00	7 002,80	7 002,80		NENÍ
110	592277230	řlab betonovř dvovrstvř vibrolisovanř povrchově odvodnřnř 8 x 33 x 59/66,9	kus	12 254,146	12 366,896	112,75	43,500	533 055,35	537 959,98	4 904,76	43,50	NENÍ
Rozdřl oprotř SoD celkem Kč:										741 769,34		
Celkovř rozdřl oprotř SoD celkem Kč:										492 717,41		

Rozpočet ke změnovému listu č. 5

Název díla: III/117 24 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 2

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku pro vícepráce	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	cena/měr. jednotku dle SOD Kč	cena/měr. jednotku dle ÚRS
objekt: SO 301 Trubní odpad km 1,940 - Kamenný Újezd												
18/SO101	122302204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 5 000 m ³	m ³	0,000	101,100	101,100	17,40	0,00	1 759,14	1 759,14	17,40	77,90
19/SO101	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4	m ³	0,000	101,100	101,100	7,50	0,00	758,25	758,25	7,50	42,90
22/SO101	132301102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 m ³	m ³	0,000	1,575	1,575	321,50	0,00	506,36	506,36	321,50	863,00
23/SO101	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4	m ³	0,000	1,575	1,575	8,60	0,00	13,55	13,55	8,60	299,00
92/SO101	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	0,000	49,800	49,800	19,60	0,00	976,08	976,08	19,60	70,70
93/SO101	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	0,000	102,675	102,675	25,00	0,00	2 566,88	2 566,88	25,00	62,00
128/SO101	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	0,000	49,800	49,800	25,00	0,00	1 245,00	1 245,00	25,00	62,00
33/SO101	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,000	195,083	195,083	25,30	0,00	4 935,60	4 935,60	25,30	210,00
20/SO201	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m ²	0,000	332,000	332,000	10,00	0,00	3 320,00	3 320,00	10,00	25,20
135/SO101	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	0,000	9,960	9,960	137,40	0,00	1 368,50	1 368,50	137,40	NENÍ
127/SO101	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m ²	0,000	332,000	332,000	21,60	0,00	7 171,20	7 171,20	21,60	47,70
131/SO101	182301132	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m ² , tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	0,000	332,000	332,000	20,00	0,00	6 640,00	6 640,00	20,00	36,20
40/SO101	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m ³	0,000	1,575	1,575	759,60	0,00	1 196,37	1 196,37	759,60	1 140,00
	182 111 111	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží do 1:1	m ²	0,000	332,000	332,000	156,00	0,00	51 792,00	51 792,00		156,00
	N	Protierozní geotrace z PP pro ochranu svahu, tloušťky 13 mm, 2,5 x 40m	m ²	0,000	398,400	398,400	119,30	0,00	47 529,12	47 529,12		NENÍ
29/SO101	162701110.DP	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele se složením	t	0,000	195,083	195,083	23,60	0,00	4 603,96	4 603,96	23,60	NENÍ
166/SO101	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,000	3,831	3,831	5,90	0,00	22,60	22,60	5,90	65,20
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										136 404,61		

Rozpočet č.6 ke změnovému listu													
Název díla: III/117 24 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 2													
VÍCEPRÁCE													
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku pro vícepráce	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	cena/ měr. jednotku dle SOD Kč	cena/ měr. jednotku dle ÚRS Kč	
objekt: SO 101 Hlavní trasa obchvatu			úprava trvalého dopravního značení										
141	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	140,000	152,00	12,000	148,90	20 846,00	22 832,80	1 786,80	148,90	269,00	
	912211121	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou příšroubováním na svodidlo	kus	0,000	8,00	8,000	68,70	0,00	549,60	549,60	68,70	72,90	
153	913921131	Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky	kus	5,000	6,00	1,000	19,70	98,50	118,20	19,70	19,70	24,20	
144	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	30,000	41,00	11,000	135,80	4 074,00	5 567,80	1 493,80	135,80	198,00	
143	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	27,000	33,00	6,000	262,00	7 074,00	8 646,00	1 572,00	546,30	262,00	
	914511122.DP	Doplnění reflexního rámu na stávající dopravní značení včetně nákupu rámu a dopravy	kus	0,000	2,00	2,000	200,00	0,00	400,00	400,00		NENÍ	
138	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	7 529,150	8 323,16	794,010	32,90	247 709,04	273 831,96	26 122,93	32,90	36,10	
	915211122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	m	0,000	2 620,59	2 620,590	13,20	0,00	34 591,79	34 591,79	13,20	13,50	
137	915221122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	577,310	650,58	73,270	38,00	21 937,78	24 722,04	2 784,26	65,90	38,00	
136	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	8 106,460	11 594,33	3 487,870	2,30	18 644,86	26 666,96	8 022,10	2,30	5,41	
15	966006132	Odstřanění dopravních značení orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zášypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	12,000	17,00	5,000	71,50	858,00	1 215,50	357,50	71,50	367,00	
	966006211	Odstřanění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupků, sloupků nebo konzol	kus	0,000	6,00	6,000	41,40	0,00	248,40	248,40	41,40	50,80	
30	997221571.DP	Vodorovná doprava vybouraných hmot na dvůr SÚS dle požadavků stavebníka		4,320	4,75	0,430	33,90	146,45	161,03	14,58	33,90	NENÍ	
146	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	27,000	33,00	6,000	1 321,80	35 688,60	43 619,40	7 930,80	1 321,80	NENÍ	
	404442870	značka dopravní svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 500 mm	kus	0,000	5,00	5,000	1 880,00	0,00	9 400,00	9 400,00		NENÍ	
148	404442320	značka dopravní svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	kus	6,000	8,00	2,000	456,20	2 737,20	3 649,60	912,40	456,20	NENÍ	
147	404441130	značka dopravní svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm	kus	4,000	7,00	3,000	587,50	2 350,00	4 112,50	1 762,50	587,50	NENÍ	
142	404451500	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	140,000	160,00	20,000	240,10	33 614,00	38 416,00	4 802,00	240,10	NENÍ	
objekt: SO 103 Přeložka III/11724 Hrádek			úprava trvalého dopravního značení										
	404442870	značka dopravní svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 500 mm	kus	0,000	1,00	1,000	1 880,00	0,00	1 880,00	1 880,00		NENÍ	
objekt: SO 106 MK ke stělnici			úprava trvalého dopravního značení										
52	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	4,00	2,000	148,90	297,80	595,60	297,80	148,90	198,00	
51	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	2,000	4,00	2,000	262,00	524,00	1 048,00	524,00	526,80	262,00	
148	SO101	404442320	značka dopravní svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	kus	0,000	2,00	2,000	456,20	0,00	912,40	912,40	456,20	NENÍ
53	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	2,000	4,00	2,000	2 929,60	5 859,20	11 718,40	5 859,20	2 929,60	NENÍ	
objekt: Doplnění vodorovného dopravního značení - úsek 1 (km 3,425 - 4,220)			úprava trvalého dopravního značení										
138	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	7 529,150	8 380,82	851,670	32,90	247 709,04	275 728,98	28 019,94	32,90	36,10	
137	915211122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	m	577,310	1 047,13	469,820	13,50	7 793,69	14 136,26	6 342,57	65,90	13,50	
136	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	8 106,460	9 427,95	1 321,490	2,30	18 644,86	21 684,29	3 039,43	2,30	5,41	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										149 646,50			
MĚNĚPRÁCE													
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč			
objekt: SO 101 Hlavní trasa obchvatu			úprava trvalého dopravního značení										
144	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	30,000	20,000	-10,000	135,80	4 074,00	2 716,00	-1 358,00			
143	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	27,000	19,000	-8,000	546,30	14 750,10	10 379,70	-4 370,40			
138	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	7 529,150	7069,270	-459,880	32,90	247 709,04	232 578,98	-15 130,05			
140	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	149,353	145,873	-3,480	263,40	39 339,58	38 422,95	-916,63			
136	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	8 106,460	7646,580	-459,880	2,30	18 644,86	17 587,13	-1 057,72			
139	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	149,353	145,873	-3,480	17,20	2 568,87	2 509,02	-59,86			
146	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	27,000	19,000	-8,000	1 321,80	35 688,60	25 114,20	-10 574,40			
147	404441130	značka dopravní svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm	kus	4,000	0,000	-4,000	587,50	2 350,00	0,00	-2 350,00			
148	404442320	značka dopravní svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	kus	6,000	4,000	-2,000	456,20	2 737,20	1 824,80	-912,40			
150	404440140	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 900 mm	kus	9,000	7,000	-2,000	378,60	3 407,40	2 650,20	-757,20			

151	404442820	značka dopravní svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 330 mm	kus	9,000	7,000	-2,000	866,50	7 798,50	6 065,50	-1 733,00
objekt: SO 103 Přeložka III/11724 Hrádek			úprava trvalého dopravního značení							
73	404442820	značka dopravní svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 330 mm	kus	2,000	1,000	-1,000	2 827,70	5 655,40	2 827,70	-2 827,70
objekt: SO 107 Úprava polní cesty			úprava trvalého dopravního značení							
41	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	0,000	-2,000	148,90	297,80	0,00	-297,80
40	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	2,000	0,000	-2,000	526,80	1 053,60	0,00	-1 053,60
42	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	2,000	0,000	-2,000	3 000,60	6 001,20	0,00	-6 001,20
43	404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	2,000	0,000	-2,000	486,70	973,40	0,00	-973,40
objekt: SO 108 ÚK Ke Kotli			úprava trvalého dopravního značení							
65	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	6,000	4,000	-2,000	148,90	893,40	595,60	-297,80
64	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	4,000	2,000	-2,000	526,80	2 107,20	1 053,60	-1 053,60
66	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	4,000	2,000	-2,000	2 005,40	8 021,60	4 010,80	-4 010,80
67	404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	2,000	0,000	-2,000	486,70	973,40	0,00	-973,40
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-56 708,96
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										92 937,54

Rozpočet č.7 ke změnovému listu

Název díla: III/117 24 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 2

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 131 - Provizorní panelové přepojení ÚK k betonárce			úprava trvalého dopravního značení							
16	593813380	panel silniční 300 x 199 x 21,5 cm, 20t	kus	160,590	107,000	-53,590	5 748,20	923 103,44	615 057,40	-308 046,04
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-308 046,04
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-308 046,04