

Dodatek č.2 smlouvy o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „OZ“*)

č. smlouvy zhotovitele: 128/2019
č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-3629/2019

s názvem

„Oprava propustků v km 172,176; 172,617 a 171,558 tratě Retz - Kolín“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Libor Tkáč, ředitel Oblastního ředitelství Brno

Zastoupení ve věcech technických:

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, Brno, PSČ 611 43

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:

Správa železnic, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2. Zhotovitel:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlo: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

zastoupen: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

bankovní spojení:

Zastoupení ve věcech technických:

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Čl. 2

Předmět dodatku

Smluvní strany konstatují, že dochází k prodloužení termínu dokončení díla. Důvodem změny je nemožnost přístupu k místu stavby. Vzhledem ke změně doby plnění díla Dodatkem č. 1, bylo nutné obnovit jednání s vlastníkem dotčených pozemků, na nichž se nacházejí přístupové cesty k místu stavby, o umožnění vstupu zhotovitele. S ohledem na časové období, do něhož byla realizace stavby posunuta, stanovil vlastník dotčených pozemků nové podmínky pro vstup zhotovitele na dotčené pozemky, a to na dobu po ukončení sklizně polních plodin. Stavbu bez vstupu na uvedené pozemky nelze realizovat a zahájení prací je tak možné až v měsíci červenci.

Smluvní strany se dohodly, že z výše uvedeného důvodu se dosavadní ustanovení smlouvy o dílo **Čl. 4. – Termín plnění, bod 4.1.2.** ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do **31. 10. 2020.**

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem č. 2 zůstává smlouva o dílo č. E639-S-3629/2019 beze změn.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 06.03.2020

V Brně dne 26.02.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa železnic, státní organizace

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 621038

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ebb4a74e-2559-452f-8cc1-892a0441ff5d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.03.2020 10:16:03



fa989819-97f9-4afe-b5d7-07ee47dfe3f3