


Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen "občanský zákoník") mezi těmito stranami:



I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Město Nová Role

Sídlo: Chodovská 236, 362 25 Nová Role
IČ: 00254819
DIČ: 00254819
Bankovní ústav: ČSOB a. s.
Číslo účtu: 262359697/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jitka Pokorná, starostka města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Preisler, DiS.

(dále jen "**objednatel**")

a

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: STRABAG, a.s.
Sídlo: Na Bělidle 198/21
Jednající: Luboš Menger, vedoucí PJ VG, zmocněn
Ing. Jitka Tesařová, ekonom PJ VG, zmocněna
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení/číslo účtu: Raiffeisenbank, a.s./1100029040/5500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 7634

(dále jen "**zhotovitel**")

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „NOVÁ ROLE – oprava komunikace u garáží ul. Krátká, na č.parc.1021/1 k.ú. Nová Role“ ze dne 24. 5. 2019.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje smlouva o dílo následovně:

Článek IV. DOBA PLNĚNÍ

Původní znění

1. Definice a lhůty pro realizaci díla jsou následující:

Termín předání a převzetí staveniště: 20. 5. 2019
Termín zahájení stavebních prací: do 10 dnů ode dne předání staveniště
Stavební práce budou kompletně dokončeny dle Dodatku č. 1 nejdéle do: 20.6.2019

Nové znění

1. Definice a lhůty pro realizaci díla jsou následující:

Termín předání a převzetí staveniště: 20. 5. 2019

Termín zahájení stavebních prací: do 10 dnů ode dne předání staveniště

Stavební práce budou kompletně dokončeny nejdéle do: **28. 6. 2019**

Článek V. CENA ZA DÍLO

Původní znění

1. Cena za provedení díla mezi smluvními stranami sjednána podle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní a je stanovena dle cenové kalkulace zhotovitele oceněným položkovým rozpočtem.

Celková sjednaná cena za dílo bez DPH činí	516 374,01 Kč
DPH 21%	108 438,54 Kč
Celková sjednaná cena za dílo s DPH činí	624 812,55 Kč

Nové znění

1. Cena za provedení díla mezi smluvními stranami sjednána podle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní a je stanovena dle cenové kalkulace zhotovitele oceněným položkovým rozpočtem.

Celková sjednaná cena za dílo bez DPH činí	516 374,01 Kč
Méněpráce - ZBV1 neprovedené práce	- 52 961,10 Kč
Vícepráce - ZBV2 sanace podloží	59 775,76 Kč
<u>Méněpráce - ZBV3 rozdíl prací z geodet.zaměření</u>	<u>- 1 081,40 Kč</u>
Sjednaná cena za dílo bez DPH celkem	522 107,27 Kč
DPH 21%	109 642,52 Kč
Celková sjednaná cena za dílo s DPH činí	631 749,79 Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo se nemění a tvoří spolu s dodatkem smlouvu o dílo.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

5. Součástí dodatku č.1 je rekapitulace změn

Za objednatele:

V Nové Roli dne: 1. 11. 2019



.....
Jitka Pokorná, starostka města Nová Role



Za zhotovitele:


V Karlových Varech dne:



.....
Luboš Mengr, STRABAG,a.s.
vedoucí provozní jednotky Karlovy Vary



STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(314)



.....
Ing. Jitka Tesařová, STRABAG a.s.
ekonom provozní jednotky Karlovy Vary

Rekapitulace
Název projektu: 841-VGDA-05 - NOVÁ ROLE REGENERACE SÍDLIŠTĚ II.
Objednatel: Město Nová Role Zhotovitel: STRABAG a.s.
3. Dodatky - Vícepráce za garážemi Krátká



SOD		516 374,01 Kč
ZVB 1	Nepovedené práce	- 52 961,10 Kč
ZBV2	Vícepráce	59 775,76 Kč
	výsledná cena	523 188,67 Kč
	2x Opravný daňový doklad	-1 081,40 Kč
		522 107,27 Kč



STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(314)

M. Šmýd

Název projektu: 841-VGDA-05 - NOVÁ ROLE REGENERACE SÍDLIŠTĚ II.
VICEPRACE A NEPŘEVEDENÉ PRÁCE



Objednatel: Město Nová Role Zhotovitel: STRABAG a.s.
 3. Dodatky - Vícepráce za garážemi Krátká

ČP	Kód položky	Název položky/popisu	SOD		NEPŘEVEDENÉ PRÁCE								
			MJ	Množství	JC [CZK]	ČČ [CZK]	MJ	Množství	JC [CZK]	ČČ [CZK]			
1.		01 - Dopravně-stavební ře...											
1.1.		Práce a dodávky HSV											
1.1.1.		Zemní práce											
1.1.1.01	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3	m3	147,705	149,00	22 008,00		m3	0,000	149,00	0,00		
1.1.1.02	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	147,705	25,90	3 825,55		m3	0,000	25,90	0,00		
1.1.1.05	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	147,705	161,00	23 780,46		m3	0,000	161,00	0,00		
1.1.1.06	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	147,705	17,20	2 540,52		m3	0,000	17,20	0,00		
1.1.1.07	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	265,868	140,00	37 221,58		t	0,000	140,00	0,00		
1.1.1.08	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	447,000	17,70	7 911,90		m2	23,000	17,70	407,10		
1.1.1.09	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	20,000	5,78	115,60		m2	0,000	5,78	0,00		
1.1.1.10	181301101	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 100 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	20,000	33,40	668,00		m2	0,000	33,40	0,00		
1.1.1.11	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	5,000	536,00	2 680,00		t	5,000	536,00	2 680,00		
1.1.1.12	181411121	Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m2	20,000	5,84	116,80		m2	20,000	5,84	116,80		
1.1.1.13	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	3,000	98,90	296,70		kg	3,000	98,90	296,70		
1.1.1.1.	Celkem	Zemní práce				101 165,11					3 500,60		
1.1.2.		Zemní práce - přípravné a přidružené práce											
1.1.2.04	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	39,000	87,10	3 396,90		m	0,000	87,10	0,00		
1.1.2.10	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	8,000	134,70	1 077,60		t	0,000	134,70	0,00		
1.1.2.11	997221569	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	80,000	134,70	10 776,00		t	0,000	134,70	0,00		
1.1.2.	Celkem	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				15 250,50					0,00		
1.1.3.		Komunikace pozemní											
1.1.3.06	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	447,000	215,00	96 105,00		m2	23,000	215,00	4 945,00		
1.1.3.07	564911411	Podklad z asfaltového recykátu tl 50 mm	m2	447,000	193,00	86 271,00		m2	23,000	193,00	4 439,00		
1.1.3.08	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m ²	m2	447,000	19,70	8 805,90		m2	447,000	19,70	8 805,90		
1.1.3.09	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	447,000	246,70	110 274,90		m2	23,000	246,70	5 674,10		
1.1.3.	Celkem	Komunikace pozemní				301 456,80					23 864,00		
1.1.4.		Ostatní konstrukce											
1.1.4.	Celkem	Ostatní konstrukce											

Handwritten signature

Název projektu: 841-VGDA-05 - NOVÁ ROLE REGENERACE SÍDLIŠTĚ II.
VICEPRACE A NEPŘEVEDENÉ PRÁCE



Objednatel: Město Nová Role Zhotovitel: STRABAG a.s.

3. Dodatky - Vícepráce za garážemi Krátká

ČP	Kód položky	Název položky/popis Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	SOD		NEPŘEVEDENÉ PRÁCE						
			MJ	Množství	JC [CZK]	ČČ [CZK]	MJ	Množství	JC [CZK]	ČČ [CZK]	
1.1.5.02	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	112,000	450,40	50 444,80				450,40	1 801,60
1.1.5.03	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	112,000	114,20	12 790,40				114,20	9 136,00
1.1.5.06	5920000R1	Příplatek za obrubníky obloukové silniční	m	4,000	415,70	1 662,80				415,70	1 662,80
1.1.5.07	919735112	Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 100 mm	m	6,000	84,30	505,80				84,30	0,00
1.1.5.08	919732221	Stýčná spára napojení nového živíčního povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez profezání	m	6,000	125,90	755,40				125,90	0,00
1.1.6.	Celkem	Přesun hmot a manipulace se sutí				66 159,20					12 600,40
1.1.7.	Celkem	Vedlejší rozpočtové náklady									
1.1.7.03	0100000R3	Zaměření skutečného provedení stavby	kč	1,000	4 548,60	4 548,60				4 548,60	0,00
1.1.7.07	0300000R3	Úklid dokončené stavby a okolí	kč	1,000	7 797,70	7 797,70				7 797,70	0,00
1.1.7.08	0300000R4	Čištění veřejných komunikací po dobu výstavby	kč	1,000	7 000,00	7 000,00				7 000,00	0,00
1.1.7.09	0400000R2	Zkoušky hutnění konstrukce vozovky	kč	1,000	12 996,10	12 996,10				12 996,10	0,00
1.1.7.	Celkem	Vedlejší rozpočtové náklady				32 342,40					12 996,10
1.1.	Celkem	Práce a dodávky HSV				516 374,01					52 961,10
1.	Celkem	01 - Dopravně-stavební ře...				516 374,01					
	Celkem	NOVÁ ROLE REGENERACE SÍDLIŠTĚ II.				516 374,01					

STRABAG

STRABAG a.s.
 Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5P
 IČ: 60838744
 (314)

VICEPRÁCE

Název projektu: 841-VGDA-05 - NOVÁ ROLE REGENERACE SÍDLIŠTĚ II.

STRABAG

Objednatel: Město Nová Role Zhotovitel: STRABAG a.s.

3. Dodatky - Vícepráce za garážemi Krátká

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	SOD	
					JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		01 - Dopravně-stavební ře...				
	Celkem	NOVÁ ROLE REGENERACE SÍDLIŠTĚ II.				516 374,01

vícepráce

SANACE ROH PARKOVIŠTĚ

dohodnuto že objednájí technické služby

28 666,58


1.1.1.01	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	31,500	149,00	4 693,50
1.1.1.02	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	31,500	25,90	815,85
1.1.1.05	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	31,500	161,00	5 071,50
1.1.1.08	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	63,000	17,70	1 115,10
1.1.3.06	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 500 mm	m2	31,500	538,75	16 970,63

VÁŽNÍ LÍSTKY ZE SKLÁDKY DLE SKUTEČNOSTI

1.1.1.07	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 302,95-295= 37	t	37,000	140,00	5 180,00
		DOSPÁNÍ ŠD 16/32 JAKO VSAKOVACÍ DREN				
1.1.3.06	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 16/32 tl 250	m2	41,000	269,38	11 044,38
		REVIZNÍ ŠACHTA NALEZENA PO ODSTRANĚNÍ STARÉ KONSTRUKCE				
1.1.4.01	8900000R1	výšková úprava uliční vpusti DLAŽBA U TRAFOSTANICE- PŘEDLÁŽDĚNÍ	kus	1,000	6 265,00	6 265,00
1.1.3.10	596212212	Kladení dlažby pozemních komunikací tl 40 mm skupiny A pl do 300 m2 (u trafostanice)	m2	251,000	7,00	1 757,00
1.1.5.03	59217031	obrubník betonový silniční 1000x80x250mm	m	90,300	76,00	6 862,80

VICEPRÁCE

59 775,76



[Signature]



Dobropis

Název projektu: 841-VGDA-05 - NOVÁ ROLE REGENERACE SÍDLIŠTĚ II.

Objednatel: Město Nová Role Zhotovitel: STRABAG a.s.

3. Dodatky - Vícepráce za garážemi Krátká

STRABAG

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	ČČ [CZK]
1.1.5.03	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	2,000	90,30	180,60

Město Nová Role
so sídlem: Mlýnský náhon 236,
392 01 Nová Role
IČ: 00858401, tel: 383 479 974

A. Kral

STRABAG

STRABAG a.s.
Kadíčkova 982/4, 168 00 Praha 6
IČ: 60838744
(553)

6.9.2014

Nabídkový rozpočet - soupis prací


Název projektu: 841-VGDA-05 - NOVÁ ROLE REGENERACE SÍDLIŠTĚ II.

STRABAG

Objednatel: Město Nová Role Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK] | -900,80 |

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
4.		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				
4.2.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-2,000	450,40	-900,80



STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(558)