

D O D A T E K č. 3

k Prováděcí smlouvě č. 02PA-000344 ze dne 2. 10. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 2. 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 7. 10. 2019 na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969 ze dne 18. 4. 2018

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 469 95 447
DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 3

k Prováděcí smlouvě č. 02PA-000344 ze dne 2. 10. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 2. 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 7. 10. 2019 na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969, ze dne 18. 4. 2018 (dále jen „Smlouva“)

Článek I.

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna dílčích termínů plnění uvedených v Článku III. Doba a místo plnění.
- 1.2 Důvodem pro uzavření Dodatku č. 3 jsou skutečnosti, které nastaly v průběhu provádění inženýrských činností spojených s majetkoprávním dovypořádáním stavby D8 0805 A – Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice“, které jsou předmětem Smlouvy.
Jedná se zejména:
- o administrativně náročný proces zajištění pozemků ve vlastnictví České republiky, s nimiž hospodaří jiné organizační složky státu než ŘSD ČR (např. Lesy ČR, s.p., ČR - SPÚ, ÚZSVM, AOPK ČR a jiné), který nelze ze zřejmých důvodů ukončit vyvlastněním, přičemž urychlení rozhodovacích a schvalovacích procesů organizačních složek státu je zcela mimo dispozici Zhotovitele,
 - o skutečnost, že v některých případech pozemků ve vlastnictví soukromých osob (i) zatížených věcnými právy třetích osob (např. zástavní práva bank), popř. (ii) postižených exekucí, se jeví jako povaze věci adekvátnější postup prozatím nepřístupovat k řešení majetkoprávního dovypořádání formou časově a administrativně mnohem náročnějšího institutu vyvlastnění, ale po odstranění vážnoucích právních vad přistoupit k dobrovolnému podpisu příslušných smluv.
- 1.3 Změna dílčích termínů Smlouvy, která je předmětem tohoto Dodatku č. 3, nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek II.

- 2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v Čl. I. tohoto Dodatku č. 3. se smluvní strany dohodly na změně Článku III Doba a místo plnění, který se mění následovně:

„Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na základě písemné výzvy Objednatele k zahájení prací na příslušné části díla ve smyslu čl. I odst. 1 písm. a) a b) podepsané osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech smluvních

ukončení prací:

- *Vypracování oddělovacích geometrických plánů do 8 měsíců od výzvy k zahájení prací.*
- *Vypracování záborového elaborátu do 10 měsíců od výzvy k zahájení prací.*
- *Potvrzení geometrických plánů katastrem nemovitostí do 8 měsíců od výzvy k zahájení prací.*
- *K dokončení inženýrské činnosti spočívající v zajištění majetkoprávního dovypořádání předmětné stavby dojde:*

1. V případě stavbou dotčených pozemků ve výlučném vlastnictví jednoho vlastníka ve lhůtě nejpozději do 4 /čtyř/ měsíců od odstranění nebo pominutí překážek z rizika Objednatele.
2. V případě stavbou dotčených pozemků ve spoluvlastnictví ve lhůtě nejpozději do 6 /šesti/ měsíců od odstranění nebo pominutí překážek z rizika Objednatele.
3. V případě stavbou dotčených pozemků majetkoprávním dovypořádáním věcných břemen (služebností) ve lhůtě nejpozději do 6 /šesti/ měsíců od odstranění nebo pominutí překážek z rizika Objednatele.
4. Další případné činnosti související s majetkoprávním dovypořádáním předmětné stavby ve lhůtě do 31. ledna 2020, s výjimkou vyvlastňovacích řízení.

Dokončení poskytování služeb Zhotovitelem je nejpozději do 31. ledna 2020, s výjimkou majetkoprávního dovypořádání (i) věcných břemen (služebností), (ii) vyvlastňovacích řízení, (iii) pozemků ve vlastnictví České republiky, s nimiž hospodaří jiné organizační složky státu než ŘSD ČR a (iv) pozemků zatížených věcnými právy třetích osob (zástavní práva) a postižených exekucemi, ve smyslu čl. I., odst. 1.2 tohoto dodatku č. 3. (viz text výše)

Objednatel potvrzuje, že Zhotovitel nebude v prodlení s plněním výše uvedených termínů v případě, že nastanou okolnosti, které nebyly v době uzavření této Smlouvy stranám známy, např. provádění jednoduchých či komplexních pozemkových úprav v příslušném katastrálním území, a jiné nepředvídatelné události či okolnosti.

Článek III.

- 3.1 Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a Zhotovitel také dva.
- 3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je subjektem, jenž nese v určitých případech zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru smluv vedeném pro účely Ministerstva vnitra.
- 3.3 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v případě, kdy Objednatel ponese, v souladu s uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývající.
- 3.4 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.

V Praze dne 31 -01- 2020

V Praze dne 31 -01- 2020

za Objednatele:

za Zhotovitele: