

Č.j.: SPH 143/2020
ZČ 169.004.00.000.0
ID RS smlouvy 7932619
ID RS dodatku

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 371/2019 ze dne 25. 3. 2019
na akci
„Skleníkové hospodářství – rekonstrukce provozních budov“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č. j. 401.495/93 z 19. 4. 1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

SP spol. s r.o.

se sídlem: Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence
korespondenční adresa: Prvního pluku 320/17, 186 00 Praha 8
zastoupena: Josefem Šindelářem, jednatelem
IČO:63669480
DIČ: CZ63669480
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 37741
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 371/2019 ze dne 25.3.2019 (dále jen „Smlouva“)

V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provedení dalších prací, které nebyly před zahájením provádění díla objednatel, jednajícím s náležitou péčí, objektivně předvídatelné při zpracování poptávkové dokumentace a v zadávacím řízení a které nemění povahu předmětu plnění.

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I. Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 se mění, rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I. (Předmět plnění), odst. 1 Smlouvy se doplňuje textem následujícího znění:
„Předmět plnění se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méně práce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 1. Rozšíření předmětu díla spočívá zejména, nikoli však výhradně, ve větším rozsahu výkopových prací a složitějších podmínkách v trase výkopu přípojky splaškové kanalizace oproti předpokladu a v položení krytiny z Cu plechu na střechu s malým sklonem. Méně práce spočívají v neprovedení prejzové krytiny na střeše s malým sklonem.“

1.2. V Článku II. (Doba a místo plnění), odst. 1 Smlouvy se mění ustanovení „Splnění díla“, z důvodu pozdějšího umožnění prací ze strany objednatele, následovně:

„Splnění díla: do 15. 7. 2020 včetně provedení zkušebního provozu díla jako celku po dobu sedmi (7) bezporuchových kalendářních dnů“

1.3. Článek III. (Cena díla), odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje textem následujícího znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací a méně prací, který tvoří přílohu č. 1 a je tak nedílnou součástí Dodatku č. 1 k této Smlouvě. Zhotovitel naopak neprovede práce a dodávky v rozsahu dle specifikované přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.“

„Cena víceprací dle tohoto Dodatku, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na vícepráce (tvořící přílohu č. 1) činí bez DPH: 3.093.221,48 Kč
(slovy: tři miliony devadesát tři tisíc dvě stě dvacet jedna korun českých a čtyřicet osm haléřů)

Cena méně prací dle tohoto Dodatku, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na méně práce (tvořící přílohu č. 1) činí bez DPH: 156.651,- Kč
(slovy: sto padesát šest tisíc šest set padesát jedna korun českých)

Celková cena víceprací po odečtení méně prací bez DPH: 2.936.570,48 Kč
(slovy: dva miliony devět set třicet šest tisíc pět set sedmdesát korun českých a čtyřicet osm haléřů)

Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH: 12.849.314,- Kč
(slovy: dvanáct milionů osm set čtyřicet devět tisíc tři sta čtrnáct korun českých)

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 činí bez DPH: 15.785.884,48 Kč
(slovy: patnáct milionů sedm set osmdesát pět tisíc osm set osmdesát čtyři koruny české a čtyřicet osm haléřů)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e

zákona o DPH činí:

3.315.035,74 Kč

(slovy: tři miliony tři sta patnáct tisíc třicet pět korun českých a sedmdesát čtyři haléřů)“

Článek II. Závěrečná ujednání

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy zůstávají nadále platná a nemění se. Na důkaz shody ve formě i obsahu připojují smluvní strany své podpisy.

2.3. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.4. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 371/2019 ze dne 25. 3. 2019.

Seznam příloh: č. 1 Nabídkový rozpočet na vícepráce a méně práce

V Praze dne

V Praze dne

.....
Josef Šindelář
jednatel
SP spol. s r.o.
zhotovitel

.....
Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel