

Dodatek č. 1

ke Kupní smlouvě a smlouvě o dílo č. OLP/2291/2018

**Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa – dodávka interiérů
- interiér a expozice II.**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem
hejtmana Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

"M plus", spol. s r.o.

se sídlem U Průhonu 1589/13a, 170 00 Praha 8

IČO: 43001432

DIČ: CZ43001432

osoba oprávněná podepsat dodatek: JUD. Kateřina Soukupová, jednatelka společnosti

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 667685001 / 5500

evidence: C 4355 vedená u Městského soudu v Praze

dále jen "zhotovitel"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 4. 2019 Kupní smlouvu a smlouvu o dílo "Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa – dodávka interiérů - interiér a expozice II." č. OLP/2291/2018, jejímž předmětem je dodání vitrín, soklů, výstavních panelů, rámců, závěsných systémů, expozičního vybavení, interaktivních prvků, edukativních prvků,

truhlářských výrobků (sestav), multimediálních prvků a informačního systému pro rekonstruovanou budovu Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace (dále jen "Muzeum") a provedení montáže zboží, jeho instalaci na místo určené zástupci Muzea (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je potřeba upravit (sjednotit) způsob počítání lhůt plnění s ohledem na objektivní změnu okolností:
 - a) Dodání zboží a provedení jeho montáže bylo možné až po provedení finálního zaměření míst, kde budou umístěny prvky interiéru a expozice, a finální zaměření je možné provést až po dokončení stavebních prací v Muzeu; některé zboží je možné začít vyrábět až po provedení finálního zaměření. Plánovaný termín dokončení těchto stavebních prací byl na podzim 2019.
 - b) Veřejná zakázka byla v harmonogramu plnění rozdělena na fázi 1 a 2 (rozdělení podle dodávání do vymezených prostor) a každá fáze dále na dvě etapy (výroba zboží a dodání a instalace zboží). Způsob počítání lhůt byl v rámci jednotlivých fází nastaven odlišně, aby se zboží v rámci fáze 1. mohlo případně začít dodávat a instalovat dříve, než zboží v rámci fáze 2, jehož dodání má o něco nižší prioritu. Vzhledem k plánovanému termínu dokončení stavebních prací se předpokládalo, že k finálnímu zaměření dojde ještě v průběhu etapy I (výroba zboží) a že tedy zhotovitel bude moci objektivně vyrobit zboží ve lhůtě stanovené pro etapu I.
 - c) Oproti původním předpokladům bude stavba dokončena až v průběhu měsíce března 2020 a teprve až v tuto dobu bude moci být provedeno finální zaměření pro interiérové prvky (předpokládaný termín je v období 4. 3. – 31. 3. 2020). K finálnímu zaměření tak nemůže dojít v průběhu etapy I., u které lhůta ke splnění končí dříve (k 4. 3. 2020). Zhotovitel tedy z objektivních důvodů, které nemohl ovlivnit, nemůže vyrobit všechno zboží ve lhůtě pro etapu I, a nadto s ohledem na změnu okolností oproti předpokladu ztrácí smysl rozdělení fází na jednotlivé etapy a odlišné počítání lhůt v rámci jednotlivých fází. Proto se tímto dodatkem ruší dělení fází na etapy. Konečný termín pro splnění smlouvy však zůstává nezměněn.
3. Kupující prohlašuje, že dodatek není uzavřen v rozporu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek II. odst. 3 smlouvy ve znění:

"Plnění dle této smlouvy bude prováděno ve dvou fázích, z nichž každá bude probíhat ve dvou etapách. V rámci fáze 1 dojde k výrobě, dodání a instalaci zboží a díla do prostor uvedené v příloze č. 2 této smlouvy jako "1. fáze" (zelené orámování na půdorysu muzea) a v rámci fáze 2 dojde k výrobě, dodání a instalaci zboží a díla do zbývajících prostor uvedené v příloze č. 2 této smlouvy jako "2. fáze". Důvodem je umožnění nastěhování

prostor 1. fáze tak, aby část muzea, které se týká 1. fáze mohla být otevřena veřejnosti nejpozději v září 2020. Zhotovitel je oprávněn provádět plnění podle této smlouvy v rámci jednotlivých fází i souběžně. "

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Plnění dle této smlouvy bude prováděno ve dvou fázích. V rámci fáze 1 dojde k výrobě, dodání a instalaci zboží a díla do prostor označených v příloze č. 2 této smlouvy jako "1. fáze" (zelené orámování na půdorysu muzea) a v rámci fáze 2 dojde k výrobě, dodání a instalaci zboží a díla do zbývajících prostor označených v příloze č. 2 této smlouvy jako "2. fáze". Důvodem je umožnění nastěhování prostor 1. fáze tak, aby část muzea, které se týká 1. fáze mohla být otevřena veřejnosti nejpozději v září 2020. Zhotovitel je oprávněn provádět plnění podle této smlouvy v rámci jednotlivých fází i souběžně. "

3. Článek II. odst. 4 smlouvy ve znění:

"Podrobná specifikace fází a etap je následující:

a) fáze 1:

- *etapa A-I: výroba interiéru a expozice pro příslušnou část prostor,*
- *etapa A-II: dodání a instalace interiéru pro expozici a zařízení a vybavení pro příslušnou část prostor včetně dopravy na místo, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu na výzvu zadavatele. Etapa č. A-II bude zahájena na základě písemné výzvy objednatele k převzetí dílčí části staveniště podle článku VII. odst. 1*

b) fáze 2:

- *etapa B-I: výroba interiéru a expozice pro příslušnou část prostor,*
- *etapa B-II: dodání a instalace interiéru pro expozici a zařízení a vybavení včetně dopravy na místo, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu na výzvu zadavatele. Etapu č. B-II je zhotovitel oprávněn zahájit nejdříve po obdržení písemné výzvy objednatele k převzetí dílčí části staveniště podle článku VII. odst. 1. "*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Podrobná specifikace fází je následující: fáze 1 a 2: výroba interiéru a expozice pro příslušnou část prostor, dodání a instalace interiéru pro expozici a zařízení a vybavení pro příslušnou část prostor včetně dopravy na místo, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu na výzvu zadavatele. Dodání a instalaci lze zahájit na základě písemné výzvy objednatele k převzetí dílčí části staveniště podle článku VII. odst. 1.

4. Článek IV. odst. 1-5 smlouvy ve znění:

"1. Termín pro dokončení plnění v rámci etap A-I a B-I: nejpozději do 11 měsíců od

obdržení společné výzvy objednatele k zahájení plnění etap A-I i B-I.

- 2. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele k převzetí staveniště.*
- 3. Termín pro zahájení provádění plnění v rámci etapy A-II: nejpozději 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště.*
- 4. Termín pro předání zboží a díla v rámci etapy A-II: do 3 měsíců od zahájení provádění etapy A-II.*
- 5. Termín pro předání zboží a díla v rámci etapy B-II: do 3 měsíců od uplynutí lhůty pro dokončení plnění v rámci etapy B-I. "*

se ruší a nahrazují tímto novým zněním:

- "1. Lhůta pro zahájení plnění fáze 1 a 2: bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy objednatele k zahájení plnění fází 1a 2.***
 - 2. Termín pro předání a převzetí staveniště pro účely dodání a instalace interiéru: nejpozději do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele k převzetí staveniště. Tato výzva nebude dříve než po uplynutí 11 měsíců do obdržení výzvy objednatele k zahájení plnění fází 1 a 2.***
 - 3. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele k převzetí staveniště.***
 - 4. Termín pro předání zboží a díla pro fázi 1 a 2: do 3 měsíců od převzetí staveniště pro účely dodání a instalace interiéru.***
5. Dosavadní odstavce 6 až 8 v článku IV. smlouvy se nově označují jako odstavce 5 až 7. S ohledem na to se odkaz ve článku III. odst. 7 mění z " *článku IV. odst. 8 této smlouvy*" na "**článek IV. odst. 7 této smlouvy**" a odkaz ve článku V. odst. 5 mění z " *článku IV. odst. 6 této smlouvy*" na "**článek IV. odst. 5 této smlouvy**".

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy je zveřejněn objednatelem v registru smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou dříve.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 477/20/RK ze dne 3. 3. 2020.

V Liberci dne 9.3.2020

V Praze dne 4.3.2020

.....
Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmána

.....
JUDr. Kateřina Soukupová
jednatelka společnosti