

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0481/18

na zhotovení stavebně-technického průzkumu, podrobného inženýrsko-geologického průzkumu, projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu

SILNICE II/494: BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

Článek I. - Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
(dále jako „Objednatel“)

a

PK OSSENDORF s.r.o.

Sídlo: Tomešova 503/1, 602 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 33954
IČ: 25564901
DIČ: CZ25564901
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Zakázkové číslo: 2018 107
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 27. 11. 2018 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0481/18 na zhotovení stavebně-technického průzkumu, podrobného inženýrsko-geologického průzkumu, projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti“ (dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby úpravy termínů plnění jednotlivých závazků vlivem nečinnosti Stavebního úřadu ve Slavičíně. Žádost o vydání územního rozhodnutí byla Zhotovitelem podána v dostatečném předstihu již 27. 11. 2019. Dosud nebylo vydáno oznámení o zahájení územního řízení na předmětnou stavbu, a to i přes opětovné a četné urgencye ze strany Zhotovitele. Z výše uvedeného důvodu nebyl Zhotovitel schopen zajistit včasné získání územního rozhodnutí na stavbu dle termínu, čímž dochází k posunutí termínů plnění jednotlivých závazků ze Smlouvy.

Článek III. – Změny smlouvy

- 3.1 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.3,** ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 4.3 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DÚR) (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do **30. 11. 2020**.
- 3.2 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.4,** ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 4.4 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (územní rozhodnutí) nejpozději do **30. 11. 2020**.
- 3.3 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 24. 02. 2020

V Brně, dne: 25. 02. 2020

.....

.....