



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DOHODA o vypořádání

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.02.2018

číslo sml. objednatele č. 1: S-0626/DOP/2018

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19.1.2019

(dále jen „Smlouva“)

„II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic“

### Smluvní strany

#### Objednatel č. 1

##### Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

IČO: 70891095, DIČ: CZ70891095

zastoupen: Martinem Hermanem – radním pro oblast investic a veřejných zakázek

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „objednatel č. 1“

#### Objednatel č. 2

##### Město Beroun

se sídlem: Husovo náměstí 8, 266 43 Beroun – Centrum

IČO: 00233129, DIČ: CZ0233129

zástoupen: RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou města

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „objednatel č. 2“

#### Objednatel č. 3

##### Město Králův Dvůr

se sídlem: Náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

IČO: 00509701, DIČ: CZ00509701

zastoupen: Petrem Vychodilem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „objednatel č. 3“

dále společně jen „objednatel“

#### Dodavatel

##### „Společnost Beroun“

sdužující následující společnosti:



**SILNICE TOPOLANY a.s.**, vedoucí společník společnosti „Společnost Beroun“

se sídlem: Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

IČO: 05758734, DIČ: CZ05758734

zastoupena: Markem Volákem, předsedou představenstva

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu



**VÁHOSTAV – SK, a.s.**, společník společnosti „Společnost Beroun“

se sídlem: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31356648, DIČ: SK2020333216

zastoupena: Ing. Mgr. Martinem Naděm, na základě plné moci

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sa, vložka 5996/B

**PETROM STAVBY, a.s.**, společník společnosti „Společnost Beroun“

se sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice

IČO: 26769611, DIČ: CZ26769611

zastoupena: Petrem Kasperem, předsedou představenstva

zastoupena vedoucím společníkem SILNICE TOPOLANY a.s. na základě plné moci ze dne 05.12.2017, viz příloha č. 4.

dále jen „**dodavatel**“

(dále všechny strany společně také jen „**smluvní strany**“)

se na základě vzájemného konsenzu rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Dohodu o vypořádání**

(dále jen „**Dohoda**“):

**Článek I.**

**Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.02.2018 Smlouvu o dílo čj. S-0626/DOP/2018 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem byly stavební práce u akce „II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic“. Vzhledem k tomu, že ani pro jednu stranu se pokračování v uzavřeném smluvním vztahu nejevilo jako efektivní, hospodárné a ekonomicky výhodné, dohodly se smluvní strany na ukončení smluvního vztahu dohodou, a to formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě, který byl uzavřen dne 19.12.2018.



2. Na základě smlouvy č. S-0626/DOP/2018 a ve znění Dodatku č. 1 bylo zaplaceno **objednatelem č. 1** 31 208 045,54 Kč s DPH a **objednatelem č. 2** 543 791,57 Kč s DPH.
3. V čl. II. odst. 5 Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na následném vypořádání víceprací. Z tohoto důvodu smluvní strany uzavírají níže uvedenou Dohodu o vypořádání ke Smlouvě.

## Článek II.

### Předmět Dohody

1. Předmětem této Dohody jsou Změny během výstavby, které byly zpracovány dle Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb.
2. Přehled Změn během výstavby

ZBV1 SO 511 Změna trasy plynovodu

ZBV2 SO 101 Frézování asfaltu

ZBV3 SO 301 Doměrky kanalizace

ZBV4 SO 101.2 Zhotovitel stáhl a nebude ji uplatňovat

ZBV5 SO 161.1 Doměrky dopravní značení

ZBV6 SO 101 Sanace vodovodu a překopů

ZBV7 SO 159.1 Prodloužení autobusového zálivu

ZBV8 SO 301.2 Zhotovitel stáhl a nebude ji uplatňovat

ZBV9 SO 101 Kabelové smyčky

ZBV10 SO 101 Doměrky rekonstrukce silnice II/605

ZBV11 SO 424 Doměrky veřejné osvětlení

ZBV12 SO159.1 Doměrky autobusové a odstavné zálivy

ZBV 13 SO 158.1 Doměrky úprava chodníků

ZBV 14 SO 181 Skutečnost úpravy komunikací užívaných stavbou

ZBV15 SO 801 Doměrky vegetační úpravy

ZBV16 SO 162 Doměrky DIO

ZBV17 SO 301 Kolize kanalizace s plynovodem

## Článek II.

### Cena za dílo

**Původní cena díla dle Smlouvy byla 108 195 639,55 Kč bez DPH a 130 916 723,55 s DPH.**



1. Rekapitulace ceny za dílo:	
dle Dodatku č.1	28 010 490,96 Kč bez DPH
ZBV1 až ZBV17 (Dohoda)	1 891 766,39 Kč bez DPH
<hr/>	
Stavba celkem bez DPH	29 902 257,35 Kč
DPH 21%	6 279 474,04 Kč
Stavba celkem včetně DPH	36 181 731,39 Kč

2. Na základě výše uvedených skutečností dochází v položkovém rozpočtu k navýšení/snížení některých stávajících položek, resp. vzniku nových položek. **Vícepráce – změny kladné činí celkem 3 948 703,05 Kč bez DPH, 4 777 930,69 Kč s DPH**, což činí celkem 3,65 % z celkové ceny díla. **Méněpráce – změny záporné činí celkem 2 056 936,66 Kč bez DPH, 2 488 893,36 Kč s DPH**, což činí celkem 1,90 % z celkové ceny díla. **Celkově tedy dochází ke zvýšení ceny díla o 1 891 766,39 Kč bez DPH, 2 289 037,33Kč s DPH**. Součet sumy Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 4 touto Dohodou činí zvýšení o 8,30 % závazku a nepřekračuje povolený limit 30 % hodnoty závazku. Absolutní hodnota Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a 4 činí celkem 16,33 % závazku a nepřekračuje povolený limit 50% hodnoty závazku.
3. Smluvní strany se dohodly, že celou shora uvedenou cenu za neuhrazené stavební práce zaplatí objednatel č. 1 do 31. 3. 2020 dle příloh k Dodatku č. 1 a k této Dohodě o vypořádání.

### Článek III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv, které provede objednatel č. 1 do 30 dnů od jejího podpisu.
2. Tato Dohoda je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží každý po jednom stejnopisu a zhotovitel pak dva stejnopisy.
3. Uzavření této Dohody bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 036-05/2020/RK ze dne 10. 2. 2020
4. Uzavření této Dohody bylo schváleno usnesením Rady města Beroun č. 71/36/RM/2020 ze dne 19.2.2020
5. Uzavření této Dohody bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2020/3/5 ze dne 17.2.2020
6. Nedílnou součástí této Dohody jsou následující přílohy, ve kterých je zdůvodněna změna ceny díla.

Příloha č. 1 Seznam ZBV z ASPE



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

- Příloha č. 2 podepsaná ZBV1 až ZBV17  
Příloha č. 3 informační memorandum společnosti Silnice Topolany a. s.  
Příloha č. 4 plná moc sdružení - společnosti Silnice Topolany a. s.

V Praze dne 02-03-2020

V Kadani dne

**Objednatel č. 1**  
**Středočeský kraj**

**Dodavatel**  
**„Společnost Beroun“**  
sdružující následující společnosti:  
**SILNICE TOPOLANY a.s.,**  
**VÁHOSTAV – SK, a.s.,**  
**PETROM STAVBY, a.s.,**  
na základě plné moci ze dne  
05.12.2017



Martin Hermar  
radní pro oblast investic a veřejných zakázek

SILNICE TOPOLANY a.s.  
Skladová 2438/6 326 00 PLZEN  
IČ: 057 58 734, DIČ: CZ05758734



Marek Volák  
předseda představenstva SILNICE  
TOPOLANY, a.s. na základě plné  
moci

**Objednatel č. 2**  
**Město Beroun**

- 4 -03- 2020

**Objednatel č. 3**  
**Město Králův Dvůr**

RNDr. Soňa Chaloupová  
starostka města



Petr Vychodil  
starosta města



v z. Ing. Michal Mišina  
místostarosta města