

DODATEK č. 3

**ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160129
na akci: Merklovický potok, Vamberk, obnova koryta**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo staveb objednatele: 119150016, 219150032

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Multiaqua s.r.o.**
Adresa sídla: Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí,
500 02 Hradec Králové

Statutární orgán: Marcela Pavlíčková, jednatel

Ing. Lubor Dítě, jednatel

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 60113111

DIČ: CZ60113111

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo evidenční číslo objednatele D952160129 ve znění dodatků č. 1 a 2 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 2. Předmět díla

Stávající text se rozšiřuje o následující odstavec:

2.6. V rámci aktualizace jednostupňové projektové dokumentace (DSJ) akce č. 119150016 „**Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta, ř. km 0,078 – 0,850 a 1,050 – 1,350**“ budou provedeny následující úkony a činnosti:

- Projektová dokumentace a dále výkaz výměr a rozpočet budou obsahovat pouze ty stavební objekty a podobjekty, které budou skutečně realizovány a které byly povoleny v souladu se stavebním povolením č. j. OVŽP-23069/2017-4044/2017-Ku ze dne 10. 10. 2017 (tj. součástí budou objekty SO 1.1, SO 1.2., SO 1.3., SO 2.1., SO 2.7., SO 3.1.1. a SO 3.1.2.). Ostatní objekty budou z dokumentace vypuštěny. Bude předáno 6 paré DSJ v tištěné podobě a 1x elektronicky na CD nosiči.
- Dle skutečnosti bude upraven objekt SO 1.1, kde vývratem stromu v závěru roku 2019 vznikla nátrž a došlo k poškození části opěrné zdi, která měla být dle platného SP pouze vyčištěna a přespárována.
- Budou aktualizovány vyjádření správců a majitelů inženýrských sítí.
- Bude aktualizován rozpočet na poslední platnou cenovou úroveň.

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text se rozšiřuje o následující odstavec:

3.4. Zhotovitel se zavazuje předat předmět díla uvedený v odst. 2.6. nejpozději **do 29. 5. 2020**

Čl. č. 4. Cena díla

Stávající text

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24. 8. 2016 a změnovým soupisem hlavních činností č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 244 720,- Kč,

slovy: dvěstěčtyřicetčtyřitisídesetdvacet korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24. 8. 2016, dále v rámci nutné aktualizace uvedené v odst. 2. 6. cenovou nabídkou ze dne 31. 1. 2020 a změnovým soupisem hlavních činností č. 2. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 244 720,- Kč,

slovy: dvěstěčtyřicetčtyřitisídesetdvacet korun českých bez DPH

Dodatečná aktualizace DSJ v celkové výši 58 000,- Kč bez DPH,

Nová celková cena bez DPH činí **302 720,- Kč**,

slovy: třistadvatisídesetdvacet korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změny předmětu díla, doby plnění díla a ceny díla

Z důvodů předpokládané realizace stavby po cca 3 letech od vypracování jednostupňové projektové dokumentace, je nutné provést její aktualizaci z hlediska rozsahu potřebného zásahu, z hlediska vyjádření majitelů IS a z hlediska aktualizace rozpočtu na aktuální cenovou úroveň dle ÚRS.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160129 ve znění dodatků č. 1 a 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

elektronicky podepsáno
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno
Marcela Pavlíčková
jednatel