

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. S19/194F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
s názvem „**Rozvody technických plynů pro laboratoř E401**“ (dále jen „**Smlouva**“)
uzavřené dne 15. 10. 2019 mezi

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 **Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,**
se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 68378271
DIČ: CZ68378271

(dále jen „**Objednatel**“)

a

- 1.2 **Messer Technogas, s.r.o.,**
se sídlem: Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4
jejímž jménem jedná: Ing. Jaromír Köppl, prokurista,
zapsaná v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 3638.

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 40764788
DIČ: CZ40764788

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo každý z nich samostatně jen „**Smluvní strana**“).



2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1 Specifikace díla dle čl. 3.3 Smlouvy se mění dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku, konkrétně se jedná o změnu typu a množství některých komponent.
 - 2.2 Důvody změny předmětu plnění (specifikace díla):

Typ a množství komponent byly změněny na základě upřesnění technických požadavků výrobce aparatury „Atomic Layer Deposition“, která bude instalována v místě plnění.
 - 2.3 Cena díla dle čl. 5.1 Smlouvy se v důsledku výše uvedených změn zvyšuje o 137.089,- Kč bez DPH. Nová cena činí **921.321,50 Kč** (slovy: devět-set-dvacet-jeden-tisíc-tři-sta-dvacet-jedna koruna česká padesát haléřů) bez daně z přidané hodnoty.
 - 2.4 Lhůta na předání zhotoveného díla dle odst. 4.1 Smlouvy se v důsledku délky objednacích lhůt komponent dodávaných v rámci víceprací dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku prodlužuje do 15. 4. 2020.
3. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku těchto změn nevzniká žádné ze Smluvních stran újma.
 4. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
 5. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy se specifikací víceprací a méněprací
 6. Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě (2) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne 11. 3. 2020

V Praze dne 26. 2. 2020

Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Za: Messer Technogas, s.r.o.

Jméno: RNDr. Michael Prouza, Ph.D.
Funkce: ředitel

Jméno: Ing. Jaromír Köppl
Funkce: prokurista