


**DODATEK č. 2**

ke smlouvě o dílo č. j. KRPK-58776-12/ČJ-2019-1900VZ uzavřené dne 6. 9. 2019

Č. j. KRPK-58776-16/ČJ-2019-1900VZ

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:**1. „objednatel“****Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje**

Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČO: 72051612
DIČ: CZ72051612



Datová schránka: upshp5u

2. „zhotovitel“**JURICA a. s., zapsán u KS v Plzni, B 1136**

Sídlo: Boží Dar 176, 362 62 Boží Dar
IČO: 26384795
DIČ: CZ26384795



Datová schránka: 4ece9ve

I.

Změna termínu plnění

1. Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 2. 3. 2020, se smluvní strany dohodly, že termín dokončení díla, včetně fakturace, uvedený v čl. II Dodatku č. 1 č. j. KRPK-58776-14/ČJ-2019-1900VZ ze dne 9. 12. 2019 ke Smlouvě o dílo č. j. KRPK-58776-12/ČJ-2019-1900VZ ze dne 6. 9. 2019, se mění tak, že nový termín dokončení díla se stanovuje na dobu **nejpozději do 15. 6. 2020.**
2. Žádost zhotovitele ze dne 3. 12. 2019 je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2, jako příloha č. 1

II.


Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


Příloha č. 1

Žádost Zhotovitele ze dne 2. 3. 2020

v *Sokolově* dne 10-03-2020



V Karlových Varech dne 11-03-2020



Česká republika
– Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Závodní 386/100,
360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČO : 26384795
DIČ : CZ26384795
ZNAČKA :
DEN : 2.3.2020
VĚC : 27-19 Rekonstrukce objektu střelnice, Stará Kysibelská 589/91, Karlovy Vary.

Dobrý den,

naše společnost Jurica a.s. má s Policií ČR podepsanou Smlouvu o dílo (Č.j. KRPK-58776-12/ČJ-2019-1900VZ ze dne 6.9.2019) a dodatek č. 1 (Č.j. KRPK-58776-14/ČJ-2019-1900VZ ze dne 9.12.2019) k této smlouvě o dílo, na vypracování PD k realizaci stavby a inženýrskou činnost na: Rekonstrukci objektu střelnice v Karlových Varech.

Jak jsme Vás již informovali emailem dne 6.2.2020, Úřad územního plánování a stavebního úřad MMKV vydal usnesení o přerušení řízení zahájeného podáním žádosti rozhodnutí o umístění stavby dne 29.1.2020.

Odůvodnění uvádím dále níže:

- MMKV -Úřad územního plánování a stavební úřad si po podání žádosti k vydání rozhodnutí o umístění stavby vyžádal samostatné řízení k odstranění dřevěného srubu na p.č. 1298/5,k.ú. Drahovice. Toto řízení bylo ihned podáno na stavební úřad MV a souhlas s odstraněním stavby byl získán dne 20.2.2020.
- Momentálně není vypracována MMKV – Odborem majetku města, smlouva ke zřízení věcného břemene k uložení sítí, ke kterému se dokládalo vyjádření MMKV odboru ORI, odboru technického a souhlas investora s oceněním věcného břemene. Smlouva bude sloužit jako doklad k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
- Smlouva ke zřízení věcného břemene, která musí být podepsaná oběma stranami, bude poté předložena MMKV – Odboru rozvoje a investic. Vyjádření odboru je nutné doložit jako doklad k žádosti o vydání rozhodnutí stavby.
- Dále bylo příslušným stavebním úřadem vyžádáno vyjádření Policejního prezidia ČR – Správy logistického zabezpečení PP ČR, Veterinární správy.
- Po doložení chybějících dokladů bude vydáno rozhodnutí o umístění stavby, které bylo přerušeno.

Vzhledem ke složitosti řízení, k zákonným lhůtám k vyjádření a k nabytí právní moci předpokládáme prodloužení řízení. Projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení Vám byly předány emailem ve stanoveném termínu v elektronické podobě (pdf). Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a k realizaci stavby může být předána dle smluveného termínu 15.3.2020 v tištěné i v elektronické podobě včetně výkazu výměr a rozpočtu. Nicméně doporučujeme předání projektové dokumentace až po vydání územního rozhodnutí (se zapracováním všech podmínek dotčených orgánů).

Z výše uvedených důvodů, které bohužel nejsou v řešení naší moci, tímto žádáme o změnu termínu dila na 15.6.2020.

Díky za pochopení a jsem s pozdravem.

Dne : 2.3. 2020 předal :

Dne : 3.3. 2020 převzal :