

## DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území  
Komárno uzavřené dne 9. 11. 2017

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Adresa:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Radka Zábojníková, Ph.D. vedoucí Pobočky Kroměříž
<b>Telefon:</b>	+420 725 900 182
<b>E-mail:</b>	r.zabojnikova@spucr.cz
<b>Osoba administrující veřejnou zakázku:</b>	Ing. Petr Šošolík
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Foltánek s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Perucká 1, 120 00 Praha 2
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Dalimil Foltánek
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon:</b>	x x x x x x x x x x
<b>E-mail:</b>	x x x x x x x x x x
<b>ID DS:</b>	8k7p399
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	43-6830890257/0100
<b>IČO / DIČ:</b>	24662976 / CZ24662976
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164338
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	x x x x x x x x x x

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

## Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 9. 11. 2017 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav** (dále jen „KoPÚ“) **v k.ú. Komárno**“ (dále jen „smlouva“), ve znění dodatků č. 1 a č. 2.
2. Zhotovitel KoPÚ předložil dne 26. 2. 2020 žádost o změnu termínů pro předání dílčích částí díla 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, a to z důvodu velmi komplikovaného a zdlouhavého projednávání navrhovaného vodohospodářského opatření v severní části k.ú., které si vyžádá zajištění inženýrsko – geologického průzkumu v erozí dotčené oblasti. Dalším důvodem k prodloužení termínu je záměr navrhnout vodohospodářské opatření na vodním toku, kde sbor zástupců prosazuje jiné řešení, než které bylo navrhováno.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 11. 2017.

### I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedeného dílčího fakturačního celku upravuje takto:

- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení  
Termín ukončení 30. 6. 2020 (původně 15. 3. 2020)
- 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  
Termín ukončení 30. 6. 2020 (původně 15. 3. 2020)
- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  
Termín ukončení 30. 6. 2020 (původně 15. 3. 2020)
- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  
Termín ukončení 30. 6. 2020 (původně 15. 3. 2020)

### II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 9. 11. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.

### III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

**objednatel**

Foltánek s.r.o.  
Ing. Dalimil Foltánek  
jednatel

**zhotovitel**

Dodatek vyhotovil a odpovídá za jeho správnost Ing. Petr Šošolík  
Ve Zlíně dne 10. 3. 2020

Příloha: Položkový výkaz činností

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností k Dodatku č. 3 smlouvy o dílo - KoPÚ Komárno

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	15. 9. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	1 000	15 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	150	2 000	300 000	15. 9. 2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	35	2 000	70 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	98	4 000	392 000	15. 1. 2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	31	4 000	124 000	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	16	200	3 200	s mapovým dílem
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	185	1 000	185 000	15. 9. 2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	185	1 000	185 000	15. 5. 2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 280 200</b>	
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	185	1 000	185 000	30. 6. 2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	89	30	2 670	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	83	100	8 300	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	102	100	10 200	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	185	1 000	185 000	15. 11. 2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>401 170</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	185	500	92 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>92 500</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	100	250	25 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>25 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 280 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	401 170 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	92 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	25 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 798 870 Kč</b>
DPH 21 % v Kč	377 763 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 176 633 Kč</b>