

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0875/18

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

### SILNICE III/36747: HALENKOVICE

#### **Článek I. - Smluvní strany**

##### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČ: 70934860  
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
(dále jako „**Objednatel**“)

a

##### **Viadesigne s.r.o.**

Sídlo: Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 52797  
IČ: 27696880  
DIČ: CZ27696880  
Zastoupení: xxxxxxxxxx  
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxx  
(dále jako „**Zhotovitel**“)

#### **Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku**

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 19. 12. 2018 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0875/18 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“ a dne 17. 12. 2019 dodatek č. 1 k této smlouvě (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu dílčího plnění Smlouvy. Důvodem je zdlouhavé řešení společného povolení a dosud neuzavřený smluvní vztah s vlastníkem stavbou dotčených pozemků (zajišťuje Zhotovitel). Žádost o zahájení řízení pro získání společného povolení byla podána dostatečně včas, a to dne 15. 10. 2019, řízení bylo zahájeno dne 15. 11. 2019, ale oznámení bylo doručeno prostřednictvím datové schránky až 02. 12. 2019. Společné povolení bylo vydáno až dnem 18. 02. 2020, které do dnešního dne však ještě nenabývá právní moci. V návaznosti na výše uvedené důvody dochází k úpravě termínů plnění jednotlivých závazků ze Smlouvy.

#### **Článek III. – Změny smlouvy**

- 3.1 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.2**, ve znění Smlouvy a dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 4.2 *Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS) (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 30. 04. 2020.*
- 3.2 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.3**, ve znění Smlouvy a dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 4.3 *Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení vč. dokladů o uzavření smluvních vztahů s vlastníky stavbou dotčených nemovitostí nejpozději do 30. 04. 2020.*
- 3.3 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 22. 02. 2020

V Břeclavi, dne: 25. 02. 2020

.....

.....