

Dodatek č. 17

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 5. 2012,
ve znění Dodatku č. 1 až Dodatku č. 16

č. smlouvy objednatele: 3/2012/P/MA, CES: E618-S-0124/2012
č. smlouvy zhotovitele: 12 106 201
ISPROFIN/ISPROFOND: 3273604901/5213710002

na zhotovení projektu stavby „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Praha 1, Nové město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00,
IČ: 70 99 42 34, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
jejímž jménem jedná Ing. Mojmír Nejezchle, náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy, na
základě pověření č. 2372, ze dne 26. 2. 2018

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [redacted]
- b) ve věcech technických: [redacted]
- c) ve věcech životního prostředí: [redacted]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a. s.

Jako vedoucí účastník „Sdružení pro projekt Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ (dále jen “Sdružení”)
se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

jednající: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

bankovní spojení, č.ú.: [REDAKCE], č.ú.: [REDAKCE]

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [REDAKCE]
- b) ve věcech technických: [REDAKCE]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDAKCE]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

SUDOP PRAHA a. s., Olšanská 10, 130 80 Praha 3

(dále jen „zhotovitel“)

Dalším účastníkem Sdružení je:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

jednající: Ing. Davidem Krásou, místopředsdou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva

Sdružení je založeno podle Smlouvy o sdružení právnických osob k zajištění obchodního případu na zhotovení projektu stavby „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ uzavřené účastníky Sdružení dne 17. 2. 2012 (dále jen Smlouva o sdružení).

Podle Smlouvy o sdružení je účastníkem Sdružení METROPROJEKT Praha a.s. zmocněn a pověřen tuto Smlouvu o dílo za zhotovitele uzavřít a jednat jménem Sdružení účastníků Sdružení SUDOP PRAHA a.s.

Pro naplnění Strategie Správy železniční dopravní cesty, státní organizace čj. S 52557/2018 – SŽDC – GR – O26 z 08. 11. 2018, strategického cíle SC1 „Zajistit realizaci politiky TEN-T“, opatření pro dosažení cíle „Rozhodnout o úsecích, kde bude možné zvýšit rychlost na 200 km/h“

přistoupily smluvní strany k uzavření tohoto dodatku, jež je uzavírán rovněž na základě

- vydaného Rozhodnutí NM GR SŽDC ze dne 11. 9. 2019 o změně návrhových a technických parametrů stavby „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ oproti schválené projektové dokumentaci stavby,
- v této souvislosti vydaného Pokynu správce stavby č. 25, ze dne 13. 9. 2019 v souladu s podčlánky Smluvních podmínek 20.1, 3.3, číslo smlouvy E618-S-829/2018,
- a Výzvy objednatele ze dne 14. 10. 2019, číslo smlouvy E618-S-0124/2012 k předložení cenové nabídky a návrhu dodatku ke smlouvě na úpravu projektové dokumentace stavby.

Změna se týká zvýšení rychlosti nad 160 km/h do 200 km/h a výchozím podkladem je „Technický průkaz prověření rychlosti nad 160 km/h“ stavby „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ zpracovaný spol. Metroprojekt Praha a.s. v 08/2019.

V souvislosti s výše uvedenou změnou návrhových a technických parametrů stavby se rozšiřuje předmět plnění Smlouvy o dílo a jejích Dodatků č. 1 až 16 o:

- posouzení kotvení říms mostních objektů z hlediska působení vodorovných sil vyplývajících z nárůstu rychlosti do 200 km/h,
- posouzení kotvení všech protihlukových stěn (PHS) z hlediska působení vodorovných sil vyplývajících z nárůstu rychlosti do 200 km/h,
- změnu a úpravu konstrukcí všech nástupišť (všechna nástupiště musí mít z důvodu zvýšení rychlosti bezpečnostní pás šířky 1,3 m),

- úpravu všech PS a SO souvisejících a dotčených úpravou objektů nástupišť,
- úpravu SO železničního spodku v rozsahu celé stavby na nové parametry odpovídající požadavku na zvýšení rychlosti do 200 km/h (kompletní změna návrhu pražcového podloží z titulu změny návrhových parametrů únosnosti zemní pláně a pláně železničního spodku na 70/90 MPa),
- renotifikace všech objektů nástupišť na základě provedených změn a úprav jejich konstrukcí,
- koordinační činnost v rámci provedených změn návrhových a technických parametrů stavby a odevzdání vícečetných projektové dokumentace v digitální a listinné formě,

Podrobná specifikace a rozsah rozšířeného předmětu plnění jsou uvedeny v Článku 2 – Předmět smlouvy a současně i předložené nabídky zhotovitele ze dne 17. 10. 2019 s upřesněním ke dni 28. 01. 2020.

Objednatel postupuje u výše uvedené změny Smlouvy o dílo dle tohoto dodatku podle ust. § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění této smlouvy v souvislosti s naplněním Strategie Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, s.o., čj. S 52557/2018 – SŽDC – GR – O26 ze dne 08. 11. 2018 se strategickým cílem umožnit zvýšení rychlosti v ucelených úsecích do 200 km/h takto:

I.

1) Článek 2 – PŘEDMĚT SMLOUVY

Doplňuje se nový odst. 2.15. (Smlouvy ve znění dodatků č. 1 až 16) v tomto znění:

- 2.15.** Předmět plnění se rozšiřuje o zapracování změn návrhových a technických parametrů stavby v souvislosti s předpokládaným výhledovým zvýšením rychlosti do 200 km/h (po zavedení výhradního provozu ETCS) a to v následujícím rozsahu:
- Posouzení kotvení říms mostních objektů z hlediska působení vodorovných sil vyplývajících z nárůstu rychlosti do 200 km/h. Jedná se zejména o SO 71-20-02, SO 73-21-01, SO 73-20-11, SO 73-20-12, SO 73-20-13, SO 73-20-14, SO 73-20-15, SO 73-20-05 a SO 73-20-10.
 - Posouzení kotvení všech protihlukových stěn (PHS) z hlediska působení vodorovných sil vyplývajících z nárůstu rychlosti do 200 km/h. Jedná se zejména o SO 71-50-04, SO 73-50-02, 73-50-03 a 73-50-04.
 - Změna a úprava konstrukcí všech nástupišť. Všechna nástupiště budou muset mít z důvodu zvýšení rychlosti bezpečnostní pás šířky 1,3 m. Konstrukce z konzolových desek navržené v projektu tak budou muset být nahrazeny nástupišti tzv. mostního typu (jako v zastávce Červený Újezd) nebo s pevnou hranou (např. typ H 130). Úprava SO nástupišť se bude týkat následujících pěti (5) objektů:
 - SO 71-14-01 Zast. Mezno, nástupiště
 - SO 71-14-02 Zast. Střezimíř, nástupiště
 - SO 72-14-01 Zast. Červený Újezd zastávka, nástupiště
 - SO 73-14-01 Zast. Ješetice, nástupiště
 - SO 73-14-02 Zast. Heřmaničky, nástupiště
 - Úprava SO železničního spodku v rozsahu celé stavby na nové parametry odpovídající požadavku na zvýšení rychlosti do 200 km/h. Jedná se zejména o změnu návrhových parametrů únosnosti zemní pláně a pláně železničního spodku na 70/90 MPa (tj. o 20 MPa větší než je v původním projektu). Změna návrhových parametrů vyvolá kompletní změnu návrhu konstrukce pražcového podloží, v některých úsecích pak i úpravu návrhu odvodnění, případně jeho doplnění. Navržené sklony svahů a výšková úroveň pláně železničního spodku u zářezů i násypů zůstanou dle původní projektové dokumentace a tedy bez dopadů či zásahů do nových pozemků. Úprava SO železničního spodku se bude týkat následujících třech (3) objektů:
 - SO 71-11-01 Sudoměřice - Červený Újezd, železniční spodek
 - SO 72-11-01 ŽST Červený Újezd, železniční spodek

- SO 73-11-01 Červený Újezd - Votice, železniční spodek
- renotifikace všech objektů nástupišť na základě provedených změn a úprav jejich konstrukcí,
- koordinační činnost v rámci provedených změn návrhových a technických parametrů stavby a odevzdání vícetisků projektové dokumentace v digitální a listinné formě,

II.

2) **Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ** - se ruší se a nahrazuje se novým zněním:

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po podpisu smlouvy.

4.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět v následujících etapách:

1. etapa

- ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů,
- doplnění ověření stávajících inženýrských sítí,
- koncept projektového řešení včetně vstupního jednání,
- návrh provozní a dopravní technologie

1. dílčí termín plnění

01. 07. 2012

- doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva,
- doplnění geodetických podkladů,
- návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, včetně dopadu na pozemky a stavby; koncepce tunelů

2. dílčí termín plnění

31. 08. 2012

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4 dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

2. etapa

- odevzdání kompletního projektu všech PS a SO s výjimkou úseku žel. stanice a zastávky Červený Újezd k rozeslání projednání složkám SZDC s.o. a ČD a.s.,

3. dílčí termín plnění

27. 12. 2012

- odevzdání zbývajících částí kompletního projektu stavby včetně souhrnných částí, POV a rozpočtu k rozeslání a projednání složkám SZDC, s.o. a ČD, a.s.

4. dílčí termín plnění

04. 02. 2013

- průkaz obeslání dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, správců sítí technického vybavení, a ostatních účastníků stavebního řízení a vlastníků dotčených pozemků

5. dílčí termín plnění

31. 03. 2013

- odevzdání řešení technologie úpravy vody Obce Mezno a fy. Mydlářka PS 71-08-01 a PS 71-08-01.1, monitoring trhacích prací při realizaci zářezu u Nazdic SO 73-11-01.4, vyklizení opouštěných lokalit SO 74-82-01.1, včetně stavebně technického průzkumu, přeložka polních cest SO 73-30-04.2 a rozptylové studie s posouzením
- odevzdání zapracované změny umístění nového podchodu SO 73-20-03 Železniční most – podchod Ješetice do km 105,312, včetně všech vyvolaných dopadů a úprav do souvisejících PS, SO a souhrnných částí projektové dokumentace včetně POV a rozpočtu k rozeslání a projednání složkám SZDC, s.o. a ČD, a.s.
- odevzdání upravené části technického řešení projektu stavby v souvislosti se změnou koncepce mostního objektu SO 73-20-05 Železniční most v km 106,108 k rozeslání a projednání složkám SZDC, s.o. a ČD, a.s.

6. dílčí termín plnění

14. 06. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

3. etapa

- odevzdání kompletního projektu se zpracovanými připomínkami včetně geodetické dokumentace v digitální formě s výjimkou rozšířeného předmětu plnění dle odst. 2.5

7. dílčí termín plnění

do 30. 09. 2013

- odevzdání kompletního projektu se zpracovanými připomínkami v digitální formě s výjimkou kompletnosti dokladové části pro podání žádosti o stavební povolení,
- rekapitulace propagace spolufinancování z ES v průběhu zpracování projektu,
- odevzdání notifikace projektu,
- doložení obeslání dotčených vlastníků smlouvami a orgánů státní správy dle úprav po projednání s obcemi,
- změna koncepce řešení nástupišť – prodloužení nástupišť v z. Střeziměř a žst. Chotoviny dle výsledku projednání projektu stavby se SŽDC s. o. OST,
- doložení posouzení dopadu zvýšení rychlosti na objekty umělých staveb (mostů, propustků) a protihlukových stěn (PHS) pro případné výhledové zavedení rychlosti do 200 km/h,
- zpracování Soupisu prací podle Vyhlášky MMR č. 230/2012 Sb., který je nezbytnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, a zpracování Soupisu do projektu stavby.

8. dílčí termín plnění

do 30. 11. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

4. etapa

- podklady pro zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby,
- zkompletování dokladové části pro stavební povolení s výjimkou stanovisek a vyjádření dotčených vlastníků a obcí v rámci projednávání vlastnických vztahů a rozhodnutí o kácení zeleně, spolu se stanovisky k odnětí pozemků ZPF a PÚFL

9. dílčí termín plnění

do 30. 06. 2014

K tomuto termínu podá zhotovitel závěrečnou zprávu podle bodu A. 5. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

- aktualizace geodetických podkladů pro katastrální území Červený Újezd a Mezno

10. termín plnění

do 15. 11. 2014

- zpracování vybraných vzorových smluv pro katastrální území Červený Újezd

11. termín plnění

do 30. 11. 2014

- zpracování vybraných vzorových smluv pro katastrální území Mezno

12. termín plnění

do 15. 12. 2014

- zpracování cca 50 % smluv

13. termín plnění

do 31. 03. 2015

- dokončení zpracování smluv a posudků

14. termín plnění

do 31. 05. 2015

- zpracování podkladů pro zeřáavaznění stanoviska E.I.A. dle zákona č. 39/2015 Sb.

15. termín plnění **do 30. 09. 2015**

- zpracování výkazu výměř a rozpočet dle nových OTSKP
- komunikace pro staveništní dopravu včetně projednání – podklady pro ÚR

16. termín plnění **do 14. 03. 2016**

- komunikace pro staveništní dopravu včetně projednání – podklady pro SP

17. termín plnění **do 16. 06. 2016**

- odevzdání rozšířeného předmětu plnění v rozsahu dle dodatku č. 10 k připomínkám

18. termín plnění **do 31. 08. 2016**

- odevzdání rozšířeného předmětu plnění v rozsahu dle dodatku č. 10 po připomínkách

19. termín plnění **do 30. 09. 2016**

- odevzdání předmětu plnění v rozsahu dle dodatku č. 12 k připomínkám

20. termín plnění **do 31. 10. 2016**

- odevzdání čistopisu vč. zpracování připomínek v rozsahu plnění dle dodatku č. 12
- prověření projektu z hlediska platnosti technických norem a předpisů vzhledem k časovému odstupu mezi technickým zpracováním projektu a jeho projednáním.

21. termín plnění **do 30. 11. 2016**

- aktualizace ZP v souladu se souběžně zpracovávanou aktualizací SP IV. TŽK - koncept

22. termín plnění **do 20. 01. 2017**

- aktualizace ZP v souladu se souběžně zpracovávanou aktualizací SP IV. TŽK – čistopis
- dokumentace „Změny a vypořádání projektu od posouzení a vydání Závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru na ŽP
- pro projednání SO 73-30-03.1, SO 72-30-02 a SO 72-30-02.1 pro SP

23. termín plnění **do 30. 01. 2017**

- Aktualizace nezbytného rozsahu PD dle aktuálně platné legislativy
- Aktualizace vybraných souhrnných částí projektu stavby pro účely stavebního řízení (SŘ)

24. termín plnění **do 10. 02. 2017**

- odevzdání všech zbývajících podkladů pro stavební řízení (SŘ) /mimo podkladů vztahujících se k výsledku projednání EIA/

25. termín plnění **do 28. 02. 2017**

- odevzdání vyplněné Žádosti o spolufinancování stavby včetně všech povinných příloh k připomínkám, vyjma kapitol a příloh, které čerpají z výstupů Aktualizace Studie proveditelnosti IV. TŽK, (odevzdání v digitální formě v českém jazyce)

26. termín plnění **do 25. 09. 2017**

- odevzdání návrhu Žádosti v rozsahu tzv. „Malé žádosti“ s výjimkou kapitol a příloh, které čerpají z výstupů Aktualizace SP IV. TŽK

27. termín plnění

do 31. 01. 2018

- finální odevzdání kompletně vyplněné Žádosti o spolufinancování stavby včetně všech povinných příloh (odevzdání v digitální + v listinné formě ve 3 paré v českém jazyce, (příloha č. 11 „Informace nezbytné ke schvalování velkých projektů“ bude odevzdána i v jazyce anglickém)

28. termín plnění

do 30 dnů od schválení Aktualizace SP IV. TŽK na CK MD

- zpracování připomínek k Žádosti o spolufinancování stavby vzešlých od hodnotící komise MD
- zpracování připomínek k Žádosti o spolufinancování stavby vzešlých od agentury JASPERS a orgánů EK

29. termín plnění – část a)

průběžně – do vydání Schvalovacího protokolu OPD

- dopracování dopravního modelu pro nákladní dopravu ve formě samostatné dokumentace v rozsahu bodů 2, 3 a 5. z materiálu FEU ze dne 23. 01. 2019 včetně projednání.

29. termín plnění – část b)

do 31. 05. 2019

- zpracování soupisu prací ve formátu XML pro zajištění ve fázi realizace využití systému ASPE
- součinnost zhotovitele s objednatelem k vydání platných stavebních povolení a při zadávacím řízení na zhotovitele stavby
- vydání platných stavebních povolení a ukončení zadávacího řízení na zhotovitele stavby

30. termín plnění

předpoklad do 31. 03. 2018

- posouzení kotvení říms mostů a PHS v rozsahu dle dodatku č. 17

31. termín plnění

do 28. 02. 2020

- odevzdání rozšířeného předmětu plnění v rozsahu dle dodatku č. 17 k připomínkám

32. termín plnění

do 15. 04. 2020

- odevzdání čistopisu rozšířeného předmětu plnění dle dodatku č. 17 po připomínkách

33. termín plnění

do 29. 05. 2020

- renotifikace všech objektů nástupišť v rozsahu dle dodatku č. 17

34. termín plnění

do 31. 07. 2020

5. etapa

- Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby v rozsahu dle čl. 2, odst. 2.13 této smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 17

35. dílčí termín plnění

ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby

3) Článek 5 - CENA ZA DÍLO – se ruší a nahrazuje se novým zněním:

5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

Celková cena díla dle SOD vč. Dodatků č. 1 - 16 bez DPH ve výši **198,395.410,- Kč**

Navýšení ceny díla dle tohoto Dodatku č. 17 bez DPH ve výši **11,306.250,- Kč**

Z toho:

Navýšení ceny díla dle odst. 2.13. (výkon AD projektanta):

Navýšení ceny díla dle odst. 2.14.

Navýšení ceny díla dle odst. 2.15.

Celková cena díla dle SOD vč. Dodatku č. 1 - 17 bez DPH ve výši 209,701.660,- Kč

z toho: cena za geodetický průzkum bez DPH ve výši

Nabídková cena pro SŽDC (vč. AD) bez DPH

Nabídková cena pro vyvolané investice bez DPH

5.2. Výše specifikovanou celkovou cenu za dílo se zavazuje objednatel uhradit, a to v níže uvedených částech:

a) 1. etapa

1. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 20 %
cena vč. DPH

2. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 20 %
cena vč. DPH

b) 2. etapa

3. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 20 %
cena vč. DPH

4. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 21 %
cena vč. DPH

5. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 21 %
cena vč. DPH

6. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 21 %
cena vč. DPH

c) 3. etapa

7. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 21 %
cena vč. DPH

8. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 21 %
cena vč. DPH

d) 4. etapa

9. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši
DPH ve výši 21 %

	cena vč. DPH	
14. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	
	DPH ve výši 21%	
	cena vč. DPH	
15. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	
	DPH ve výši 21%	
	cena vč. DPH	
16. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	
	DPH ve výši 21%	
	cena vč. DPH	
17. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	
	DPH ve výši 21%	
	cena vč. DPH	
18. dílčí termín plnění		
19. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	
	DPH ve výši 21%	
	cena vč. DPH	
20. dílčí termín plnění		
21. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	
	DPH ve výši 21%	
	cena vč. DPH	
22. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	
	DPH ve výši 21%	
	cena vč. DPH	
23. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	
	DPH ve výši 21%	
	cena vč. DPH	
24. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	
	DPH ve výši 21%	
	cena vč. DPH	
25. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	
	DPH ve výši 21%	
	cena vč. DPH	
26. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	
	DPH ve výši 21%	
	cena vč. DPH	
27. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	
	DPH ve výši 21%	
	cena vč. DPH	
28. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	
	DPH ve výši 21%	
	cena vč. DPH	
29. dílčí termín plnění – část a)	cena bez DPH ve výši	
	DPH ve výši 21%	

	cena vč. DPH	
29. dílčí termín plnění – část b)	cena bez DPH ve výši	
	DPH ve výši 21%	
	cena vč. DPH	
30. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	
	DPH ve výši 21%	
	cena vč. DPH	
31. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	
	DPH ve výši 21%	
	cena vč. DPH	
32. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	
	DPH ve výši 21%	
	cena vč. DPH	
33. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	
	DPH ve výši 21%	
	cena vč. DPH	
34. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	
	DPH ve výši 21%	
	cena vč. DPH	
e) 5. etapa		
35. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	
	DPH ve výši 21 %	
	cena vč. DPH	
5.3.	Výše uvedená celková cena za zhotovení díla ve výši 210,214.910,- Kč je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.	
5.4.	Je výslovně dohodnuto, že ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku je povinen vystavovat daňové doklady - faktury za Zhotovitele vůči Objednateli pouze vedoucí účastník sdružení, tj. SUDOP PRAHA a.s., který bude na daňovém dokladu/dokladech uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).	
4)	Obchodní podmínky, přílohy obchodních podmínek, příloha A, část A3 se mění v souladu se změnou Čl. 4 smlouvy o dílo, jak je uvedeno v článku I., odst. 2, bod 4.2 tohoto dodatku takto:	

A.3. ČLENĚNÍ SLUŽEB NA ETAPY A VYMEZENÍ DÍLČÍCH TERMÍNŮ ŘEŠENÍ

Zahájení prací na projektu: ihned po podpisu smlouvy.

Dílo bude předáno objednateli postupně v následujících termínech:

1. etapa

- ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů,
- doplnění ověření stávajících inženýrských sítí,
- koncept projektového řešení včetně vstupního jednání,
- návrh provozní a dopravní technologie

1. dílčí termín plnění

01. 07. 2012

- doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva,
- doplnění geodetických podkladů,

- návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, včetně dopadu na pozemky a stavby; koncepce tunelů

2. dílčí termín plnění

31. 08. 2012

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4 dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

2. etapa

- odevzdání kompletního projektu všech PS a SO s výjimkou úseku žel. stanice a zastávky Červený Újezd k rozeslání projednání složkám SŽDC s.o. a ČD a.s.,

3. dílčí termín plnění

27. 12. 2012

- odevzdání zbývajících částí kompletního projektu stavby včetně souhrnných částí, POV a rozpočtu k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

4. dílčí termín plnění

04. 02. 2013

- průkaz obeslání dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, správců sítí technického vybavení, a ostatních účastníků stavebního řízení a vlastníků dotčených pozemků

5. dílčí termín plnění

31. 03. 2013

- odevzdání řešení technologie úpravy vody Obce Mezno a fy. Mydlářka PS 71-08-01 a PS 71-08-01.1, monitoring trhacích prací při realizaci zářezu u Nazdic SO 73-11-01.4, vyklizení opouštěných lokalit SO 74-82-01.1, včetně stavebně technického průzkumu, přeložka polních cest SO 73-30-04.2 a rozptylové studie s posouzením
- odevzdání zpracované změny umístění nového podchodu SO 73-20-03 Železniční most – podchod Ješetice do km 105,312, včetně všech vyvolaných dopadů a úprav do souvisejících a navazujících PS, SO a souhrnných částí projektové dokumentace včetně POV a rozpočtu k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.
- odevzdání upravené části technického řešení projektu stavby v souvislosti se změnou koncepce mostního objektu SO 73-20-05 Železniční most v km 106,108 k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

6. dílčí termín plnění

14. 06. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

3. etapa

- odevzdání kompletního projektu se zpracovanými připomínkami včetně geodetické dokumentace v digitální formě s výjimkou rozšířeného předmětu plnění dle odst. 2.5

7. dílčí termín plnění

do 30. 09. 2013

- odevzdání kompletního projektu se zpracovanými připomínkami v digitální formě s výjimkou kompletnosti dokladové části pro podání žádosti o stavební povolení,
- rekapitulace propagace spolufinancování z ES v průběhu zpracování projektu,
- odevzdání notifikace projektu,
- doložení obeslání dotčených vlastníků smlouvami a orgánů státní správy dle úprav po projednání s obcemi,
- změna koncepce řešení nástupišť – prodloužení nástupišť v z. Střeziměř a žst. Chotoviny dle výsledku projednání projektu stavby se SŽDC s. o. OST,
- doložení posouzení dopadu zvýšení rychlosti na objekty umělých staveb (mostů, propustků) a protihlukových stěn (PHS) pro případné výhledové zavedení rychlosti do 200 km/h,

- zpracování Soupisu prací podle Vyhlášky MMR č. 230/2012 Sb., který je nezbytnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, a zpracování Soupisu do projektu stavby.

8. dílčí termín plnění

do 30. 11. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

4. etapa

- podklady pro zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby,
- zkompletování dokladové části pro stavební povolení s výjimkou stanovisek a vyjádření dotčených vlastníků a obcí v rámci projednávání vlastnických vztahů a rozhodnutí o kácení zeleně, spolu se stanovisky k odnětí pozemků ZPF a PÚFL

9. dílčí termín plnění

do 30. 06. 2014

K tomuto termínu podá zhotovitel závěrečnou zprávu podle bodu A. 5. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

- aktualizace geodetických podkladů pro katastrální území Červený Újezd a Mezno

10. termín plnění

do 15. 11. 2014

- zpracování vybraných vzorových smluv pro katastrální území Červený Újezd

11. termín plnění

do 30. 11. 2014

- zpracování vybraných vzorových smluv pro katastrální území Mezno

12. termín plnění

do 15. 12. 2014

- zpracování cca 50 % smluv

13. termín plnění

do 31. 03. 2015

- dokončení zpracování smluv a posudků

14. termín plnění

do 31. 05. 2015

- zpracování podkladů pro zezávací stanoviska E.I.A. dle zákona č. 39/2015 Sb.

15. termín plnění

do 30. 09. 2015

- zpracování výkazu výměr a rozpočet dle nových OTSKP
- komunikace pro staveništní dopravu včetně projednání – podklady pro ÚR

16. termín plnění

do 14. 03. 2016

- komunikace pro staveništní dopravu včetně projednání – podklady pro SP

17. termín plnění

do 16. 06. 2016

- odevzdání rozšířeného předmětu plnění dle dodatku č. 10 k připomínkám

18. termín plnění

do 31. 08. 2016

- odevzdání rozšířeného předmětu plnění dle dodatku č. 10 po připomínkách

19. termín plnění

do 30. 09. 2016

- odevzdání předmětu plnění v rozsahu dle dodatku č. 12 k připomínkám

20. termín plnění

do 31. 10. 2016

- odevzdání čistopisu vč. zpracování připomínek v rozsahu plnění dle dodatku č. 12
- prověření projektu z hlediska platnosti technických norem a předpisů vzhledem k časovému odstupu mezi technickým zpracováním projektu a jeho projednáním.

21. termín plnění **do 30. 11. 2016**

- aktualizace ZP v souladu se souběžně zpracovávanou aktualizací SP IV. TŽK - koncept

22. termín plnění **do 20. 01. 2017**

- aktualizace ZP v souladu se souběžně zpracovávanou aktualizací SP IV. TŽK – čistopis
- dokumentace „Změny a vypořádání projektu od posouzení a vydání Závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru na ŽP
- pro projednání SO 73-30-03.1, SO 72-30-02 a SO 72-30-02.1 pro SP

23. termín plnění **do 30. 01. 2017**

- Aktualizace nezbytného rozsahu PD dle aktuálně platné legislativy
- Aktualizace vybraných souhrnných částí projektu stavby pro účely stavebního řízení (SŘ)

24. termín plnění **do 10. 02. 2017**

- odevzdání všech zbývajících podkladů pro stavební řízení (SŘ) /mimo podkladů vztahujících se k výsledku projednání EIA/

25. termín plnění **do 28. 02. 2017**

- odevzdání vyplněné Žádosti o spolufinancování stavby včetně všech povinných příloh k připomínkám, vyjma kapitol a příloh, které čerpají z výstupů Aktualizace Studie proveditelnosti IV. TŽK, (odevzdání v digitální formě v českém jazyce)

26. termín plnění **do 25. 09. 2017**

- odevzdání návrhu Žádosti v rozsahu tzv. „Malé žádosti“ s výjimkou kapitol a příloh, které čerpají z výstupů Aktualizace SP IV. TŽK

27. termín plnění **do 31. 01. 2018**

- finální odevzdání kompletně vyplněné Žádosti o spolufinancování stavby včetně všech povinných příloh (odevzdání v digitální + v listinné formě ve 3 paré v českém jazyce, (příloha č. 11 „Informace nezbytné ke schvalování velkých projektů“ bude odevzdána i v jazyce anglickém)

28. termín plnění **do 30 dnů od schválení Aktualizace SP IV. TŽK na CK MD**

- zpracování připomínek k Žádosti o spolufinancování stavby vzešlých od hodnotící komise MD
- zpracování připomínek k Žádosti o spolufinancování stavby vzešlých od agentury JASPERS a orgánů EK

29. termín plnění – část a) **průběžně – do vydání Schvalovacího protokolu OPD**

- dopracování dopravního modelu pro nákladní dopravu ve formě samostatné dokumentace v rozsahu bodů 2, 3 a 5. z materiálu FEU ze dne 23. 01. 2019 včetně projednání.

29. termín plnění – část b) **do 31. 05. 2019**

- zpracování soupisu prací ve formátu XML pro zajištění ve fázi realizace využití systému ASPE
- součinnost zhotovitele s objednatelem k vydání platných stavebních povolení a při zadávacím řízení na zhotovitele stavby

• vydání platných stavebních povolení a ukončení zadávacího řízení na zhotovitele stavby
30. termín plnění **předpoklad do 31. 03. 2018**

• posouzení kotvení říms mostů a PHS v rozsahu dle dodatku č. 17
31. termín plnění **do 28. 02. 2020**

• odevzdání rozšířeného předmětu plnění v rozsahu dle dodatku č. 17 k připomínkám
32. termín plnění **do 15. 04. 2020**

• odevzdání čistopisu rozšířeného předmětu plnění dle dodatku č. 17 po připomínkách
33. termín plnění **do 29. 05. 2020**

• renotifikace všech objektů nástupišť v rozsahu dle dodatku č. 17
34. termín plnění **do 31. 07. 2020**

5. etapa

- Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby v rozsahu dle čl. 2, odst. 2.13 této smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 17

35. dílčí termín plnění **ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby**

- 5) Obchodní podmínky, přílohy obchodních podmínek, příloha C, část C1 se mění v souladu se změnou Čl. 5 smlouvy o dílo, jak je uvedeno v článku I., odst. 3, bod 5.2 tohoto dodatku takto:

C.1. - TERMÍNY PLATEB

Zhotovitel bude fakturovat cenu za dílo, sjednanou v článku 5 Smlouvy a podrobně specifikovanou v Dopise nabídky, k termínům jednotlivých etap činností dle Přílohy A, Dílu 2, Části 4 zadávací dokumentace, dle níže uvedených procent zdanitelných plnění.

Fakturace bude probíhat takto:

K datu **1. dílčího termínu plnění:** **■ z ocenění 1. dílčího termínu (1. etapa)**

K datu **2. dílčího termínu plnění:** **■ z ocenění 2. dílčího termínu (1. etapa) za předpokladu přijetí předložené zprávy určeným pracovníkem objednatele bez připomínek k plnění rozsahu nebo kvality.**

K datu **3. dílčího termínu plnění:** **■ z ocenění 3. dílčího termínu (2. etapa)**

K datu **4. dílčího termínu plnění:** **■ z ocenění 4. dílčího termínu (2. etapa)**

K datu **5. dílčího termínu plnění:** **■ z ocenění 5. dílčího termínu (2. etapa)**

K datu **6. dílčího termínu plnění:** **■ z ocenění 6. dílčího termínu (2. etapa)**

K datu **7. dílčího termínu plnění:** **■ z ocenění 7. dílčího termínu (3. etapa)**

K datu **8. dílčího termínu plnění:** **■ z ocenění 8. dílčího termínu (3. etapa)**

K datu 9. dílčího termínu plnění:	■ z ocenění 9. dílčího termínu (4. etapa) a 50 % z ocenění 8. dílčího termínu
K datu 14. dílčího termínu plnění:	■ z ocenění 14. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 15. dílčího termínu plnění:	■ z ocenění 15. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 16. dílčího termínu plnění:	■ z ocenění 16. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 17. dílčího termínu plnění:	■ z ocenění 17. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 19. dílčího termínu plnění:	■ z ocenění 19. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 20. dílčího termínu plnění:	I ■ z ocenění 20. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 21. dílčího termínu plnění:	■ z ocenění 21. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 22. dílčího termínu plnění:	I ■ z ocenění 22. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 23. dílčího termínu plnění:	■ z ocenění 23. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 24. dílčího termínu plnění:	■ z ocenění 24. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 25. dílčího termínu plnění:	■ z ocenění 25. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 26. dílčího termínu plnění:	I ■ z ocenění 26. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 27. dílčího termínu plnění:	■ z ocenění 27. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 28. dílčího termínu plnění:	■ z ocenění 28. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 29. dílčího termínu – část a):	I ■ z ocenění 29. termínu – část a) (4. etapa)
K datu 29. dílčího termínu – část b):	■ z ocenění 29. termínu – část b) (4. etapa)
K datu 30. dílčího termínu plnění:	■ z ocenění 30. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 31. dílčího termínu plnění:	■ z ocenění 31. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 32. dílčího termínu plnění:	I ■ z ocenění 32. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 33. dílčího termínu plnění:	■ z ocenění 33. dílčího termínu (4. etapa)
K datu 34. dílčího termínu plnění:	■ z ocenění 34. dílčího termínu (4. etapa)
K 35. dílčímu termínu plnění:	na základě čtvrtletních Výkazů poskytnutých služeb dle čl. 2.13, odst. 5 (5. etapa)

Bankovní záruka za poskytnutí služeb bude uvolněna do 60 dnů po schválení projektu objednatel.

V případě výhrad k plnění rozsahu nebo kvality ze strany objednatele v dílčí etapě nebo za projekt jako celek se postupuje podle ustanovení uvedených v Dílu 2, Části 2 a 3 zadávací dokumentace.

II.

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 17, se nemění. U všech změn provedených tímto dodatkem č. 17 se nejedná o podstatnou změnu závazku v souladu s ust. § 222. odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
2. Tento Dodatek č. 17 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“).
3. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 17, stejně jako tato Smlouva, podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS, a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 17 a této Smlouvy.
4. Zaslání tohoto Dodatku č. 17 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 17 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
5. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 17 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 17 a Smlouvě, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
6. Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Praze dne: 10 -02- 2020

V Praze dne: - 3 -02- 2020

Objednatel:

zhotovitel:

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
na základě „Pověření“ č. 2372
ze dne 26. 2. 2018

Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Iván Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Tomáš Slaviček
na základě plné moci
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Iván Pomykáček
na základě plné moci
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 630531

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0ca5cd6f-3ffb-4a74-85b9-10c48fb980c7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.03.2020 10:32:04



d71f4cd3-d294-4a44-954d-6d547a3feef7