

**Změnový list č. 4/2020**

<b>Název a evidenční číslo Stavby:</b> Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě - říční část	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Pořadové číslo ZBV:
<b>Evidenční číslo objednatele:</b> S/RVC/070/R/SoD/2018	<b>SO 09, SO 08, SO 07, SO 06, SO 02</b>	<b>4.</b>
<b>Číslo projektu:</b> 521 551 0014		
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> SO 09 Modřany, SO 08 Smíchov, SO 07 Štvanice, SO 06 Troja a SO 02 Vraňany		

**Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 5.11.2018 (dále jen Smlouva):**  
**Objednatel:** Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1; IČO: 67981801  
**Zhotovitel:** "Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě" jejíž členy jsou: LABSKÁ, strojní a stavební společnost IČO: 455 38 093, ATH STAV, s.r.o., IČO: 283 86 817, HYDROSERVIS CZ s.r.o., IČO: 259 42 778, EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA-SPED., s.r.o., IČO: 485 92 412 se sídlem Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

<b>Přílohy Změnového listu:</b>  bez Příloh	<b>Příjemce</b> Správce stavby (v 1 elektronické verzi Intranet RVC ČR) 2 Zhotovitel 3 Projektant 4 Supervize
---	---

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

**Změnový list č. 2 / 2019 (dále též „ZL2“) se ruší bez náhrady.**

**Odůvodnění:**

V rámci ZL2 byly předmětem změny částky (soubory položek):

- vícepráce ve výši 54.139.896,47 Kč,
- méněpráce ve výši 3.744.030,40 Kč.

U souboru víceprací došlo k nesprávnému právnímu posouzení (nesprávnému zařazení pod příslušné ustanovení § 222 ZZVZ), a to v případě všech položek nacházejících se v tomto souboru. Jelikož tento soubor obsahoval těchto položek řadu (nikoli jen pouhých několik) a jelikož (jak je uvedeno níže v následujících odstavcích) některé z těchto položek představovaly položky měřené, jiné zase představovaly položky paušální, bylo by poměrně nepraktické a nepřehledné tento konglomerát položek jednu podruhé korigovat, měnit jejich právní kvalifikaci a zařazovat je do jiných právních kategorií než do těch, do kterých byly původně (v rámci ZL2) zařazeny. Právě z důvodu této (ne)praktičnosti a (ne)prehlednosti tedy nyní dochází ke zpětné operaci (kdy se ZL2 ruší bez náhrady), přičemž smyslem a účelem této změny ZL2 (prostřednictvím ZL4) je původní změny zcela odklidit (neutralizovat) a připravit půdu proto, aby mohlo být začato s novým právním posouzením výše uvedených víceprací (a samozřejmě i méněprací).

Nesprávné právní posouzení (o němž se hovoří v první větě předchozího odstavce) spočívalo v následujícím:

Výše citovaný soubor víceprací (54.139.896,47 Kč) byl z (podstatné) části tvořen takovými položkami, které měly charakter položek měřených. Takovéto položky však podřadit pod ust. § 222 odst. 5 ZZVZ přípustné není (jak to bylo nesprávně učiněno v rámci ZL2), nebylo by přípustné je podřadit dokonce ani pod § 222 odst. 4 či § 222 odst. 6 ZZVZ. Měřené položky totiž – obecně vzato – patří pod tzv. vyhrazené změny ve smyslu § 222 odst. 2 ZZVZ, a není tedy přípustné je řešit prostřednictvím variací (tj. podřazením pod § 222 odst. 4, 5 či 6 ZZVZ). Jestliže tedy tyto (měřené) položky byly v rámci ZL2 zařazeny pod § 222 odst. 5 ZZVZ (v kolonce „Charakter změny“ bylo totiž zaškrtnuto písmeno „C“), došlo k onomu nesprávnému právnímu posouzení.

Na základě této neutralizační operace (kdy se jak výše citovaný soubor víceprací, tak výše citovaný soubor méněprací, zruší a stane se tedy souborem položek doposud nevypořádaným) tedy dojde k tomu, že bude možno prostřednictvím dalšího (či dalších) změnových listů tyto položky vypořádat znovu, a to tentokrát již v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu		

<b>Charakter změny (nehodící škrtněte)</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
--	----------	----------	----------	----------	----------

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

**ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEŇ Z BODŮ A-E** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

**Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.**

**A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na vyšší ceny plnění a předmětem změny je:**

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

Podpis

Vyjádření:

Garant smlouvy objednatele

datum

Podpis

Supervize

jméno

datum

Podpis

Správce stavby

datum

Podpis

Vyjádření: U souboru víceprací došlo k nesprávnému právnímu posouzení (nesprávnému zařazení pod příslušné ustanovení § 222 ZZZVZ), a to v případě všech položek nacházejících se v tomto souboru. Vzhledem k tomu, že by bylo nereálné rozdělovat ZL2 na měřitelné a paušální položky bylo přistoupeno ke kompletnímu zrušení ZL2. Následně budou paušální položky vypořádány samostatnými změnovými listy.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy : S/ŘVZ/070/R/SoD/2018	Předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:	Předpokládaný termín úhrady	
týká se bodu :	0,00		
Objednatel	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
Vedoucí oddělení garanta smlouvy:		datum 28.1.20	Podpis
Příkazce operace:		datum 05.03.2020	Podpis
Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:		datum 06.03.2020	Podpis
Statutární orgán – ředitel		datum 06.03.2020	Podpis
Zhotovitel		datum 26.1.20	Podpis
		datum 26.1.20	Podpis
			Číslo par.