

### Změnový list č. 5/2020

**Název a evidenční číslo Stavby:** Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě - říční část

**Evidenční číslo objednatele:** S/RVC/070/R/SoD/2018

**Číslo projektu:** 521 551 0014

**Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):** SO 08 Smíchov, SO 07

Štvanice, SO 06 Troja a SO 05 Klecany

Číslo SO/PS /  
číslo Změny  
SO/PS:

**SO 08, SO 07,  
SO 06, SO 05**

Pořadové číslo ZBV:

**5.**

**Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 5.11.2018 (dále jen Smlouva):**

**Objednatel:** Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1; IČO: 67981801

**Zhotovitel:** "Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě" jejíž členy jsou: LABSKÁ, strojní a stavební společnost IČO: 455 38 093, ATH STAV, s.r.o., IČO: 283 86 817, HYDROSERVIS CZ s.r.o., IČO: 259 42 778, EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA-SPED., s.r.o., IČO: 485 92 412 se sídlem Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

**Přílohy Změnového listu:**

Zpráva o podrobnostech na podporu Změnového listu č. 5/2020

Pokyn Správce stavby č.4

Paré č.

Příjemce

- Správce stavby (v
- 1 elektronické verzi
- Intranet RVC ČR)
- 2 Zhotovitel
- 3 Projektant
- 4 Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Ve stavebních objektech SO 08 Smíchov, SO 06 Troja a SO 05 Klecany se nacházejí sítě, které v Dokumentaci pro provedení stavby jsou uvedeny a zhotovitel provedl jejich pasportizaci. Po získání nových stanovisek správců sítí byl stanoven jiný způsob odtěžení v ochranných pásmech těchto sítí, než předpokládala Dokumentace pro provedení stavby. Tato nová souhlasná stanoviska nahradila původní souhlasná i nesouhlasná stanoviska jednotlivých správců sítí. Dodržení podmínek vyplývajících z těchto nových souhlasných stanovisek má vliv na finanční náročnost odtěžování nánosů v těchto lokalitách.

Na základě předstihových terénních výzkumů (formou potápěčských ponorů i autonomního průzkumného prostředku) byly ve stavebním objektu SO 07 Štvanice zjištěny archeologické nálezy v lokalitě původního Juditina mostu (pod Karlovým mostem). Na základě stanoviska NPÚ a zprávy společnosti ARCHAIA o.p.s. je zhotovitel nucen v dané lokalitě odtěžit nánosy určenou technologií odsávání za asistence potápěčů. Dále byly v této lokalitě potápěči nalezeny dřevěné kůly, které musí být opět za pomoci potápěčů odřezány. Jak odsávání nánosů za pomoci potápěčů tak i odřezávání dřevěných kůlů vyvolalo dodatečné náklady spojené se změnou technického řešení. I ve stavebním objektu SO 08 Smíchov byly při těžbě nalezeny dřevěné kůly, jejichž odstranění opět vyvolalo dodatečné náklady.

Při provádění prací a na základě předrealizačních sondáží a průzkumů stavebních objektů SO 08 Smíchov a SO 05 Klecany bylo zjištěno jiné složení těžené horniny, než předpokládala Dokumentace pro provedení stavby. Jednalo se o výskyt horniny třídy 5 – 7, který opět vyvolal zvýšení nákladů na těžbu.

Veškeré výše uvedené skutečnosti a okolnosti mají vliv na finanční náročnost prováděných prací a navyšují celkovou cenu díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	<b>10 486 438,05 Kč</b>	<b>10 486 438,05 Kč</b>
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu		

**Charakter změny (nehodící škrtněte)**

A  B  C  D  E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

**ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

**Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.**

**A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :**

**B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).**

**C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

**D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

**E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší  
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	[redacted]	datum 26.2.20	Pod [redacted]
Vyjádření:	[redacted]		
Garant smlouvy objednatele	[redacted]	datum 26.2.20	Pod [redacted]
Supervize	[redacted]	datum	Pod [redacted]
Správce stavby	[redacted]	datum 26.2.20	Pod [redacted]

*Vyjádření: Na základě zhotovitelem předloženého "Oznámení o zjištění nepředvídatelných fyzických podmínek" doplněných o přílohy (vyjádření správců sítí, geodetické zaměření, zprávy archeologů atd. ), bylo rozhodnuto o oprávněnosti tohoto oznámení a vydán pokyn Správce stavby č. 004. Zhotovitel byl vyzván k následnému předložení podkladů pro doložení skutečností uvedených v oznámení. Podklad pro variaci byl předložen a ceny v ní obsažené odpovídají metodice pro správu změn díla vydané SFDI. Jednotlivé použité položky jsou buď položky ze stávající SOD nebo jsou použity nabídkové ceny subdodavatelů navýšené o 15% (zisk, výrobní a správní režie) . Nadále zůstává v povinnostech zhotovitele zaměřit a doložit skutečně provedené množství. Tento ZL nahrazuje zrušený ZL 2 a obsahuje pouze paušální neměřitelné položky*

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy : S/RVZ/070/R/SoD/2018	Předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:	Předpokládaný termín úhrady	
týká se bodu :	12 688 590,04		[redacted]

Objednatel	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Pod [redacted]
Vedoucí oddělení garanta smlouvy:	[redacted]	datum 28.2.20	Pod [redacted]
Příkazce operace:	[redacted]	datum 6. 03. 2020	Pod [redacted]
Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	[redacted]	datum 6. 03. 2020	Pod [redacted]
Statutární orgán – ředitel	[redacted]	datum 6. 03. 2020	Pod [redacted]
Zhotovitel	[redacted]	datum 26.2.20	Pod [redacted]
		datum 26.2.20	Pod [redacted]

Číslo paré:



## REKAPITULACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU č. 5

Stavební objekt		Navýšení ceny
SO 08 Smíchov		
SO 07 Štvanice		
SO 06 Troja		
SO 05 Klecany		
<b>CELKEM OBJEKTY</b>		<b>10 486 438,05</b>

# Zpráva o podrobnostech na podporu Změnového listu č. 5/2020 – podrobnosti na podporu ovlivňující dodatečnou cenu dodatečných činností

SO 08 Smíchov

## 1. Sítě

1.1 PRE-Distribuce, a.s.

**Kabelová trasa ř. km 62,0 (nebyla v PD)**

Datum	Obsah	S kým	Forma (tel. schůzka, e-mail, zápis atd)	Výstup (výsledek jednání, zápis v KD, SD apod.)
19.12.2018	zjištění plavebních znaků na březích	zhotovitel	pochůzka	zápis do SD 19.12.2018
4.1.2019	žádosti na jednotlivé provozovatele o určení vlastnictví	████████████████████ ██████████	tel. , e-mail	
9.1.2019	vyjádření vlastníka (PRE) o vlastnictví a zároveň povolení k odstranění sítě	████████████████████	e-mail	zápis do KD 02/02.1. 10.1.2019

Vliv na dodatečnou cenu dodatečných činností

- technická konzultace, projednání a získání stanovisek DOSS, MO a MV ČR, BIS, T-mobile, Vodafone

Přímý náklad: ██████████


cestovné km

230

práce hod

13

Celkem přímý náklad [redacted]



[redacted]

## 1.2 CETIN a.s.

**Kabelová trasa ř. km 62,0 (v PD uveden vlastník CETIN a.s., po vytyčení bylo zjištěno, že CETIN vlastník není)**

Datum	Obsah	S kým	Forma (tel. schůzka, e-mail, zápis atd)	Výstup (výsledek jednání, zápis v KD, SD apod.)
5.12.2019	žádost o vytyčení	[redacted]	tel.	
10.12.2018	vytyčení shybky	[redacted]		samostatný protokol, kde je uvedeno, že síť není v majetku společnosti CETIN a.s.
10.1.2019	žádost zhotovitele o stanovení dalšího postupu provádění prací	objednatel	zápis	zápis v KD 02/02.1. 10.1.2019 a
10.1.2019	žádosti na jednotlivé provozovatele o určení vlastnictví	[redacted]	tel. , e-mail	
15.1.2019	povolení těžby na shybce – nebyl zjištěn vlastník	objednatel	zápis	zápis do SD 15.1.2019
17.1.2019	povolení těžby na shybce – nebyl zjištěn vlastník	objednatel	zápis	zápis v PS 03a/02.1.

### Vliv na dodatečnou cenu dodatečných činností



- technická konzultace, projednání a získání stanovisek DOSS, CETIN, ČD, MO a MV ČR, BIS

Přímý náklad: [redacted]

cestovné km [redacted]

110 [redacted]

práce      hod  
5



### 1.3 SŽDC, státní organizace

#### Kabelová trasa ř. km 60,25 železniční most (nebyla v PD)

Datum	Obsah	S kým	Forma (tel. schůzka, e-mail, zápis atd)	Výstup (výsledek jednání, zápis v KD, SD apod.)
20.12.2018	zjištění plavebních znaků na březích	zhotovitel	pochůzka	zápis do PS 02b/02b.1.
20.12.2018	žádosti na jednotlivé provozovatele o určení vlastnictví		tel. , e-mail	
8.1.2019	vyjádření vlastníka (SŽDC) o vlastnictví a zároveň povolení k odstranění sítě		e-mail	zápis do KD 02/02b.1. 10.1.2019

#### Vliv na dodatečnou cenu dodatečných činností


- technická konzultace, projednání a získání stanovisek DOSS, MO a MV ČR


Přímý náklad:

cestovné      km

84

práce      hod





#### 1.4 Neznámý vlastník

#### Kabelová trasa ř. km 57,80 - 58,40 u Barandovského mostu (nebyla v PD)

Datum	Obsah	S kým	Forma (tel. schůzka, e-mail, zápis atd)	Výstup (výsledek jednání, zápis v KD, SD apod.)
23.1.2019	zjištění plavebních znaků na březích	zhotovitel	pochůzka	e-mail oznámení objednateli
31.1.2019	nebyl zjištěn majitel sítě	objednatel	zápis	zápis do PS 03c/03c.1. 31.1.2019
7.2.2019	oznámení projektanta o neznámém majiteli sítě		zápis	zápis do KD 03/03c.1.
19.2.2019	průzkum a zaměření shybky pomocí potápěčů	Záchranná potápěčská služba s.r.o.		
26.2.2019	zpráva o průzkumu a zaměření shybky	Záchranná potápěčská služba s.r.o.	zpráva	zápis do KD 04 7.3.2019
7.3.2019	povolení těžby na shybce – nebyl zjištěn vlastník	objednatel	zápis	zápis do KD 04/03c.1. 7.3.2019

#### Vliv na dodatečnou cenu dodatečných činností

- technická konzultace, projednání a získání stanovisek DOSS, MO a MV ČR
- potápěčský průzkum

Přímý náklad:

cestovné km

84

práce	hod	
	6	

Přímý náklad: Záchranná potápěčská služba s.r.o.

**2a. Výskyt dřevěných pilot** - při levém okraji plavební dráhy nad Jiráskovým mostem km 54,4 – 54,5

- při těžbě z plovoucího zařízení byl zjištěn výskyt dřevěných pilot
- pro zjištění rozsahu byl proveden potápěčský průzkum (Zpráva z potápěčského průzkumu dřevěných pilot mezi ř. km 54,4 a ř. km 54,5)
- pro určení přesné polohy bylo provedeno geodetické zaměření

**2b. Výskyt horniny tř. 5 až 7** – nad Jiráskovým mostem km 54,4



- při těžbě z plovoucího zařízení byl zjištěn výskyt horniny tř. 5 až 7, se kterou PD neuvažovala
- pro zjištění rozsahu byl proveden potápěčský průzkum (Zpráva z potápěčského průzkumu výskytu skalního výběžku ř. km 54,4)
- pro určení třídy těžitelnosti je proveden geologický rozbor
- pro určení rozsahu bylo provedeno geodetické zaměření

Vliv na dodatečnou cenu dodatečných činností

**2a. Výskyt dřevěných pilot** - při levém okraji plavební dráhy nad Jiráskovým mostem km 54,4 – 54,5

**2b. Výskyt horniny tř. 5 až 7** – nad Jiráskovým mostem km 54,4

- potápěčský průzkum dřevěných pilot a výskytu horniny tř. 5 až 7
- odstranění dřevěných pilot

- potápěčský průzkum dřevěných pilot a výskytu horniny tř. 5 až 7

Přímý náklad výskyt dřevěných pilot a výskyt horniny tř. 5 až 7: Záchranná potápěčská služba s.r.o.

[Redacted]

[Redacted]

- odstranění dřevěných pilot zhotovitelem

Náklad zhotovitele na odstranění dřevěných pilot:

[Redacted]

- změna množství vykopávek v hornině tř. 5 až 7

Navýšení množství vykopávek v hornině tř. 5 až 7 v položce:

- kód 127R2 Vykopávky pod vodou možnou dostupnou technikou s naložením materiálu na loď v hornině tř. 5 až 7

kteřá je obsažena v položkovém rozpočtu, který je součástí Smlouvy o Dílo

množství z položkového rozpočtu v SO 08 dle SOD:	0 m <sup>3</sup>
množství dle skutečnosti	102,17 m <sup>3</sup>
rozdíl	102,17 m <sup>3</sup>

## SO 07 Štvanice

**1. Lokalita pod Karlovým mostem** - odsátí nánosů dle stanoviska NPÚ, odřezání kúlů, potápěčská asistence při těžbě z plovoucího zařízení, pořízení videodokumentace a lodní sestava

Na základě obdrženého Stanoviska k nálezu pozůstatku Juditina mostu ve stavebním objektu SO 07 Štvanice, vypracovaném Národním památkovým ústavem, územní odborné pracoviště v Praze ze dne 9.5.2019 čj.: NPÚ-311/35444/2019 a ve spolupráci se společností ARCHAIA o.p.s., která zajišťuje pro investora ŘVC ČR veškeré archeologické průzkumy na námi realizovaném Díle, je zřejmé, že požadavky obsažené v tomto stanovisku vyvolávají nárok na dodatečnou platbu.

## **Archeologický průzkum – pod Karlovým mostem km 53,04 – 52,9**

- zhotovitel dne 4.2.2019 zahájil práce na objektu SO 07 Štvanice viz zápis v SD ze 4.2.2019 a v KD 03 ze dne 7.2.2019. Současně v tomto KD zhotovitel obdržel informaci od objednatele, že v lokalitě pod Karlovým mostem bude společnost ARCHAIA o.p.s. provádět ZAP a na základě této informace zhotovitel přerušil provádění prací na tomto objektu
- na základě předstihových terénních výzkumů (ZAP) byly ve stavebním objektu SO 07 Štvanice zjištěny archeologické nálezy a zhotovitel dne 28.2.2019 na základě zprávy společnosti ARCHAIA o.p.s., která zajišťuje veškeré archeologické průzkumy celého realizovaného díla byl nucen přerušit veškeré práce na tomto objektu do doby dokončení archeologických průzkumů viz zápis v PS 04c
- dne 14.3.2019 viz zápis v PS05a ze dne 14.3.2019 zhotovitel na výzvu objednatele aktualizoval Harmonogram prací, ve kterém zhotovitel jednak zapracoval informaci objednatele, že původní přerušení prací v období reprodukce rybiho společenstva (březen – květen) je pouze doporučené a práce lze provádět i v těchto měsících a současně aktualizoval Harmonogram prací a s neznalostí termínu dokončení probíhajícího ZAP a následných dopadů (vyplývajících z konečné zprávy po dokončení ZAP) na rozsah a způsob odtěžování nánosů v této lokalitě posunul realizaci tohoto objektu do termínu předpokládaného ukončení ZAP
- konečné stanovisko o dokončeném ZAP, které vypracoval Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze ze dne 9.5.2019 čj.: NPÚ-311/35444/2019 před bylo zhotoviteli předáno dne 14.5.2019
- na základě tohoto stanoviska vydal objednatel 16.5.2019 pokyn k ocenění souvisejících prací neobsažených v položkovém rozpočtu (odstraňování sedimentů odsáváním a odřezání částí dřevěných kůlů pod vodou) a zahájení prací
- v souladu s tímto pokynem sjednal zhotovitel schůzku za účasti zástupců společnosti NPÚ, ARCHAIA, objednatele a zhotovitele na termín 4.6.2019



- na této schůzce bylo projednáno a odsouhlaseno určení rozsahu odstraňování sedimentů pomocí technologie odsávání
- zhotovitel dne 5.6.2019 projednal se Státní plavební správou podmínky k povolení provádění prací v uvedené lokalitě
- zhotovitel dne 7.6.2019 předložil na Státní plavební správu Oznámení o omezení plavby v uvedené lokalitě
- po získání povolení od Státní plavební správy může zhotovitel zahájit práce (předpoklad červenec 2019)

Změna způsobu těžby v prostoru pod Karlovým mostem dle stanoviska NPÚ z těžby obvyklou technikou na těžbu odsáváním za asistence potápěčů a kontroly vytěženého materiálu archeology byla předpokládána v rozsahu 153 m<sup>3</sup> nánosů k odsátí a odřezání dřevěných kůlů v předpokládaném množství 4 kusů.

Vliv na dodatečnou cenu dodatečných činností

- odsátí nánosů dle stanoviska NPÚ, odřezání kůlů, potápěčská asistence při těžbě z plovoucího zařízení, pořízení videodokumentace a lodní sestava

Přímý náklad: Záchranná potápěčská služba s.r.o.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

## 2. Výskyt dřevěných pilot – PB pod botelem Albatros km 51.3



- při těžbě z plovoucího zařízení byl zjištěn výskyt dřevěných pilot
- pro zjištění rozsahu byl proveden potápěčský průzkum (Zpráva z potápěčského průzkumu dřevěných pilot pod Albatrosem)

Vliv na dodatečnou cenu dodatečných činností

- potápěčský průzkum
- odstranění dřevěných pilot

- potápěčský průzkum dřevěných pilot

Přímý náklad: Záchranná potápěčská služba s.r.o.

[REDACTED]

[REDACTED]

- odstranění dřevěných pilot zhotovitelem

Náklad zhotovitele na odstranění dřevěných pilot:

[REDACTED]

[REDACTED]

## SO 06 Troja

### 1. Sítě

#### 1.1. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

#### Kanalizační shybka ř. km 49,6 Holešovice-Karlín (v PD nesouhlasné stanovisko provozovatele PVK, a.s.)


Datum	Obsah	S kým	Forma (tel. schůzka, e-mail, zápis atd)	Výstup (výsledek jednání, zápis v KD, SD apod.)
28.11.2018	žádost o situaci shybky	██████████ (PVK, a.s.)	tel.	
30.11.2018	poskytnutí situace shybky	██████████ (PVK, a.s.)	e-mail	
3.12.2018	žádost o vytyčení shybky	██████████ (StemCon a.s.)	tel.	
5.12.2018	sjednání schůzky na PVK	██████████ (PVK, a.s.)	tel.	
10.12.2018	detaily schůzky	██████████ (PVK, a.s.)	tel.	
11.12.2018	schůzka na PVK	██████████ (PVK, a.s.), ██████████ (PVK, a.s.), ██████████ (StemCon a.s.), ██████████ (VRV, a.s.), ██████████ (Labská), ██████████ (ATH STAV, s.r.o.)	schůzka	
12.12.2018	žádost o vytyčení	██████████ (PVK, a.s.)	e-mail	
14.12.2018	schůzka StemCon	██████████ (StemCon a.s.)	schůzka	poptávka na StemCon na průzkum a vytyčení
18.12.2018	schůzka na PVK	██████████ (StemCon a.s.), ██████████ (PVK, a.s.)	schůzka	projednání souhlasného stanoviska PVK
19.12.2018	schůzka StemCon	██████████ (StemCon a.s.)	schůzka	informace o jednání ██████████ s PVK
20.12.2018	zápis v PS	objednatel zhotovitel	zápis	zápis v PS 02b
21.12.2018	aktualizované stanovisko PVK	██████████ (PVK, a.s.)	e-mail	samostatná zpráva
4.2.2019	průzkum a zaměření shybky pomocí potápěčů	StemCon, a.s.		
15.2.2019	zpráva o průzkumu a zaměření shybky	StemCon, a.s.	zpráva	samostatná zpráva
4.3.2019	schůzka na PVK	██████████ (StemCon a.s.), ██████████ (PVK, a.s.)	schůzka	způsob těžby nad shybkou a projednání

				souhlasného stanoviska PVK
18.3.2019	provozovatel určil technologii způsobu těžby nad shybkou - odsávání	██████████ (PVK, a.s.)	e-mail	

#### Vliv na dodatečnou cenu dodatečných činností

- změna způsobu těžby v ochranném pásmu shybky dle souhlasného stanoviska PVK a.s. pomocí odsávání

Přímý náklad: StemCon a.s.



#### Kanalizační shybka ř. km 3,24 PK Podbaba (v PD stanovisko provozovatele PVK, a.s. – povolení a způsob těžby až po průzkumu shybky)

Datum	Obsah	S kým	Forma (tel. schůzka, e-mail, zápis atd)	Výstup (výsledek jednání, zápis v KD, SD apod.)
28.11.2018	žádost o situaci shybky	██████████ (PVK, a.s.)	tel.	
30.11.2018	poskytnutí situace shybky	██████████ (PVK, a.s.)	e-mail	


3.12.2018	žádost o vytyčení shybky	██████████ (StemCon a.s.)	tel.	
5.12.2018	sjednání schůzky na PVK	██████████ (PVK, a.s.)	tel.	
10.12.2018	detaily schůzky	██████████ (PVK, a.s.)	tel.	
11.12.2018	schůzka na PVK	██████████ (PVK, a.s.), ██████████ ██████████ (PVK, a.s.), ██████████ ██████████ (StemCon a.s.), ██████████ (VRV, a.s.), ██████████ (Labská), ██████████ (ATH STAV, s.r.o.)	schůzka	
12.12.2018	žádost o vytyčení	██████████ (PVK, a.s.)	e-mail	
14.12.2018	schůzka StemCon	██████████ (StemCon a.s.)	schůzka	poptávka na StemCon na průzkum a vytyčení
18.12.2018	schůzka na PVK	██████████ (StemCon a.s.), ██████████ (PVK, a.s.)	schůzka	projednání souhlasného stanoviska PVK
19.12.2018	schůzka StemCon	██████████ (StemCon a.s.)	schůzka	informace o jednání ██████████ s PVK
20.12.2018	zápis v PS	objednatel zhotovitel	zápis	zápis v PS 02b
21.12.2018	aktualizované stanovisko PVK	██████████ (PVK, a.s.)	e-mail	samostatná zpráva
14.3.2019	žádost o povolení potápěčského průzkumu	██████████ (SPS Praha)	datová schránka	
20.3.2019	povolení potápěčského průzkumu	██████████ (SPS Praha)	datová schránka	
25.3.2019	průzkum a zaměření shybky pomocí potápěčů	StemCon, a.s.		
25.3.2019	zpráva o průzkumu a zaměření shybky	StemCon, a.s.	zpráva	samostatná zpráva
8.4.2019	schůzka na PVK	██████████ (StemCon a.s.), ██████████ (PVK, a.s.)	schůzka	způsob těžby nad shybku a projednání souhlasného stanoviska PVK
10.4.2019	aktualizace vyjádření PVK – určení technologie těžby (drapák s asistencí potápěčů)	██████████ (PVK, a.s.)	e-mail	zápis v KD 05/05.2. 11.4.2019
25.4.2019	schůzka k aktualizovanému stanovisku PVK	objednatel, zhotovitel, Povodí Vltavy, StemCon, PVK, PVS, SPS a VRV		
16.5.2019	zhotovitel předložil TP způsobu těžby na PVK	zhotovitel, PVK	zpráva	samostatná zpráva
23.5.2019	zhotovitel předložil nové souhlasné aktualizované stanovisko PVK	zhotovitel, PVK	zpráva	samostatná zpráva

### Vliv na dodatečnou cenu dodatečných činností

- změna způsobu těžby v ochranném pásmu shybky dle souhlasného stanoviska PVK a.s. - ruční nakládání záhozových kamenů shybky pomocí potápěčů do lžíce rypadla



Přímý náklad: StemCon a.s.



**Kanalizační shybka ř. km 1.78 PK Podbaba (v PD stanovisko provozovatele PVK, a.s. – povolení a způsob těžby až po průzkumu shybky)**


Datum	Obsah	S kým	Forma (tel. schůzka, e-mail, zápis atd)	Výstup (výsledek jednání, zápis v KD, SD apod.)
28.11.2018	žádost o situaci shybky	██████████ (PVK, a.s.)	tel.	
30.11.2018	poskytnutí situace shybky	██████████ (PVK, a.s.)	e-mail	
3.12.2018	žádost o vytyčení shybky	██████████ StemCon a.s.)	tel.	
5.12.2018	sjednání schůzky na PVK	██████████ (PVK, a.s.)	tel.	
10.12.2018	detaily schůzky	██████████ (PVK, a.s.)	tel.	
11.12.2018	schůzka na PVK	██████████ (PVK, a.s.), ██████████ (PVK, a.s.), ██████████ (StemCon a.s.), ██████████ (VRV, a.s.), ██████████ (Labská), ██████████ (ATH STAV, s.r.o.)	schůzka	
12.12.2018	žádost o vytyčení	██████████ (PVK, a.s.)	e-mail	
14.12.2018	schůzka StemCon	██████████ (StemCon a.s.)	schůzka	poptávka na StemCon na průzkum a vytyčení

18.12.2018	schůzka na PVK	██████████ (StemCon a.s.), ██████████ (PVK, a.s.)	schůzka	projednání souhlasného stanoviska PVK
19.12.2018	schůzka StemCon	██████████ (StemCon a.s.)	schůzka	informace o jednání ██████████ s PVK
20.12.2018	zápis v PS	objednatel zhotovitel	zápis	zápis v PS 02b
21.12.2018	aktualizované stanovisko PVK	██████████ (PVK, a.s.)	e-mail	samostatná zpráva
14.3.2019	žádost o povolení potápěčského průzkumu	██████████ (SPS Praha)	datová schránka	
20.3.2019	povolení potápěčského průzkumu	██████████ (SPS Praha)	datová schránka	
26.3.2019	průzkum a zaměření shybky pomocí potápěčů	StemCon, a.s.		
3.4.2019	zpráva o průzkumu a zaměření shybky	StemCon, a.s.	zpráva	samostatná zpráva
8.4.2019	schůzka na PVK	██████████ (StemCon a.s.), ██████████ (PVK, a.s.)	schůzka	způsob těžby nad shybkou a projednání souhlasného stanoviska PVK
10.4.2019	aktualizace vyjádření PVK – určení technologie těžby (drapák s asistencí potápěčů)	██████████ (PVK, a.s.)	e-mail	zápis v KD 05/05.2. 11.4.2019
25.4.2019	schůzka k aktualizovanému stanovisku PVK	objednatel, zhotovitel, Povodí Vltavy, StemCon, PVK, PVS, SPS a VRV		
16.5.2019	zhotovitel předložil TP způsobu těžby na PVK	zhotovitel, PVK	zpráva	samostatná zpráva
23.5.2019	zhotovitel předložil nové souhlasné aktualizované stanovisko PVK	zhotovitel, PVK	zpráva	samostatná zpráva

#### Vliv na dodatečnou cenu dodatečných činností

- změna způsobu těžby v ochranném pásmu shybky dle souhlasného stanoviska PVK a.s. - ruční nakládání záhozových kamenů shybky pomocí potápěčů do lžíce rypadla

Přímý náklad: StemCon a.s.



**Kanalizační shybka ř. km 1.70 PK Podbaba (v PD stanovisko provozovatele PVK, a.s. – povolení a způsob těžby až po průzkumu shybky)**


Datum	Obsah	S kým	Forma (tel. schůzka, e-mail, zápis atd)	Výstup (výsledek jednání, zápis v KD, SD apod.)
28.11.2018	žádost o situaci shybky	██████████ (PVK, a.s.)	tel.	
30.11.2018	poskytnutí situace shybky	██████████ (PVK, a.s.)	e-mail	
3.12.2018	žádost o vytyčení shybky	██████████ (StemCon a.s.)	tel.	
5.12.2018	sjednání schůzky na PVK	██████████ (PVK, a.s.)	tel.	
10.12.2018	detaily schůzky	██████████ (PVK, a.s.)	tel.	
11.12.2018	schůzka na PVK	██████████ (PVK, a.s.), ██████████ (PVK, a.s.), ██████████ (StemCon a.s.), ██████████ (VRV, a.s.), ██████████ (Labská), ██████████ (ATH STAV, s.r.o.)	schůzka	
12.12.2018	žádost o vytyčení	██████████ (PVK, a.s.)	e-mail	
14.12.2018	schůzka StemCon	██████████ (StemCon a.s.)	schůzka	poptávka na StemCon na průzkum a vytyčení
18.12.2018	schůzka na PVK	██████████ (StemCon a.s.), ██████████ (PVK, a.s.)	schůzka	projednání souhlasného stanoviska PVK
19.12.2018	schůzka StemCon	██████████ (StemCon a.s.)	schůzka	informace o jednání ██████████ s PVK
20.12.2018	zápis v PS	objednatel zhotovitel	zápis	zápis v PS 02b
21.12.2018	aktualizované stanovisko PVK	██████████ (PVK, a.s.)	e-mail	samostatná zpráva
14.3.2019	žádost o povolení potápěčského průzkumu	██████████ (SPS Praha)	datová schránka	
20.3.2019	povolení potápěčského průzkumu	██████████ (SPS Praha)	datová schránka	
28.3.2019	průzkum a zaměření shybky pomocí potápěčů	StemCon, a.s.		
3.4.2019	zpráva o průzkumu a zaměření shybky	StemCon, a.s.	zpráva	samostatná zpráva
8.4.2019	schůzka na PVK	██████████ (StemCon a.s.), ██████████ (PVK, a.s.)	schůzka	způsob těžby nad shybkou a projednání souhlasného stanoviska PVK

10.4.2019	aktualizace vyjádření PVK – určení technologie těžby (drapák s asistencí potápěčů)	██████████ (PVK, a.s.)	e-mail	zápis v KD 05/05.2. 11.4.2019
25.4.2019	schůzka k aktualizovanému stanovisku PVK	objednatel, zhotovitel, Povodí Vltavy, StemCon, PVK, PVS, SPS a VRV		
16.5.2019	zhotovitel předložil TP způsobu těžby na PVK	zhotovitel, PVK	zpráva	samostatná zpráva
23.5.2019	zhotovitel předložil nové souhlasné aktualizované stanovisko PVK	zhotovitel, PVK	zpráva	samostatná zpráva

#### Vliv na dodatečnou cenu dodatečných činností

- změna způsobu těžby v ochranném pásmu shybky dle souhlasného stanoviska PVK a.s. pomocí odsávání

Přímý náklad: StemCon a.s.



██████████

████████████████████



## SO 05 Klecany

**1. Výskyt horniny tř. 5 až 7** Lokalita č. 1 - PB km 42,0

Lokalita č. 2 - LB km 42,0 – 43,0

Lokalita č. 3 - PB km 41,2 – 41,3


- při těžbě obojživelným dozerem Komatsu byl zjištěn výskyt horniny tř. 5 až 7 ve výše uvedených lokalitách, se kterými PD neuvažovala
- pro zjištění rozsahu byl proveden potápěčský průzkum (Zpráva z potápěčského průzkumu o výskytu skalních výběžků)
- pro určení třídy těžitelnosti byl proveden geologický rozbor

Vliv na dodatečnou cenu dodatečných činností

- potápěčský průzkum Lokality č. 1 a č. 2

- potápěčský průzkum Lokality č. 1 a č. 2

Přímý náklad Lokalita č. 1 a č. 2: Záchranná potápěčská služba s.r.o.



- změna množství vykopávek v hornině tř. 5 až 7

Navýšení množství vykopávek v hornině tř. 5 až 7 v položce:

- kód 127R2 Vykopávky pod vodou možnou dostupnou technikou s naložením materiálu na loď v hornině tř. 5 až 7

kteřá je obsažena v položkovém rozpočtu, který je součástí Smlouvy o Dílo

množství z položkového rozpočtu v SO 08 dle SOD:	0 m3
množství dle skutečnosti	563,07 m3
rozdíl	563,07 m3

## 2. Síť

### 2.1. Neznámý vlastník

#### Kabelová trasa ř. km 42,10 (nebyla v PD)

Datum	Obsah	S kým	Forma (tel. schůzka, e-mail, zápis atd)	Výstup (výsledek jednání, zápis v KD, SD apod.)
13.3.2019	zjištění plavebních znaků na březích	zhotovitel	pochůzka	zápis do PS 05a/05a.1. 14.3.2019
20.3.2019	vytyčení shybky	██████████ (Spojmont s.r.o.)		zápis do PS 05b/05a.1., kde je uvedeno, že síť není v majetku společnosti CETIN a.s.
8.4.2019	vyjádření MO a MV, že nejsou vlastníci	██████████	e-mail	zápis do KD 05/05a.1.
2.5.2019	definitivně nebyl zjištěn majitel sítě	██████████	zápis	zápis do KD 06/05a.1.
9.5.2019	průzkum a zaměření shybky pomocí potápěčů	Záchranná potápěčská služba s.r.o.		
15.5.2019	vyjádření BIS, Vodafone, T-Mobile, že nejsou vlastníci	██████████	e-mail	zápis do PS 07b/05a.1.
16.5.2019	zpráva o průzkumu a zaměření shybky	Záchranná potápěčská služba s.r.o.	zpráva	zápis do PS 07b/05a.1.
16.5.2019	povolení těžby na shybce – nebyl zjištěn vlastník	objednatel	zápis	zápis do PS 07b/05a.1.

Vliv na dodatečnou cenu dodatečných činností

- technická konzultace, projednání a získání stanovisek DOSS, MO a MV ČR
- potápěčský průzkum



Přímý náklad: [redacted]

cestovné km



138

práce hod

7



Přímý náklad: Záchranná potápěčská služba s.r.o.



## 2.2. PPD-Distribuce a.s.

### **Plynovodní shybky (4x) ř. km 39,90 (při vytyčení bylo zjištěno nedostatečné krytí v břehové části)**

Datum	Obsah	S kým	Forma (tel. schůzka, e-mail, zápis atd)	Výstup (výsledek jednání, zápis v KD, SD apod.)
2.4.2019	žádost zhotovitele o poskytnutí podkladů ke shybkám	██████████ (PPD)	tel.	
3.4.2019	zpráva PPD o potápěčském průzkumu z roku 2017	██████████ (PPD)	e-mail	požadavek na aktualizaci pot. průzkumu před zahájením prací
11.4.2019	zhotovitel objednateli oznámil malé krytí shybek na základě průzkumu z roku 2017	objednatel, zhotovitel	zápis	zápis do KD 05/05.3.
16.4.2019	vytyčení shybek	PPD-Distribuce	protokol	samostatný protokol
6.5.2019	provedení potápěčského průzkumu	Záchranná potápěčská služba s.r.o.		
13.5.2019	zpráva o provedení potápěčského průzkumu	Záchranná potápěčská služba s.r.o.	zpráva	samostatná zpráva
16.5.2019	zhotovitel předložil zprávu objednateli	zhotovitel	zpráva	zápis do PS 07b/05.3.
21.5.2019	zhotovitel předložil zprávu o průzkumu PPD-Distribuce a zároveň žádost o stanovení dalšího postupu prací	zhotovitel, PPD-Distribuce	e-mail a el. formulář	termín schůzky ke stanovení dalšího postupu byl domluven na 3.6.2019
3.6.2019	schůzka s PPD-Distribuce	zhotovitel, PPD-Distribuce	schůzka	

#### Vliv na dodatečnou cenu dodatečných činností

- potápěčský průzkum

Přímý náklad: Záchranná potápěčská služba s.r.o.





[REDACTED]

[REDACTED]