

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřena ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
zastoupený: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města
(dále jen „objednatel“)

a

2. zhotovitelem: Ing. Radek Píchal
se sídlem: Lva Tolstého 1721, 438 01 Žatec
IČO: 74383230
bankovní spojení: ČSOB Žatec, č. ú. 181 890 822/0300
(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 11.12.2019 smlouvu o dílo „**Realizační dokumentace opravy lávky CH - 06 Lávka pro pěší - Zlatý Vrch**“.

S ohledem na vzniklé skutečnosti při realizaci projektové dokumentace spojené výsledky diagnostického průzkumu lávky s nepředpokládanými výstupními hodnotami pevnosti betonových patek a pevnosti oceli lávky, není možné realizovat předmět plnění v termínu uvedeném v odst. 2 čl. III. smlouvy o dílo.

Při plánování termínu odevzdání projektové dokumentace vycházel zhotovitel z výstupů Hlavní prohlídky lávky a původní projektové dokumentace z její stavby. Po provedení diagnostického průzkumu byly zjištěny nevyhovující hodnoty pevnosti betonu základových patek včetně hloubky jejich karbonátace, přičemž musel být přehodnocen způsob plánované opravy celé lávky. Uvedené skutečnosti tak mají za následek prodloužení termínu pro odevzdání projektové dokumentace opravy.

Tato skutečnost nebyla v době podání nabídky zhotoviteli známa a nemohl ji znát pochopitelně ani objednatel v době zadání.

Předmětem tohoto dodatku je tedy změna termínu pro dokončení stavebních prací.

Článek III. Doba plnění a dodací podmínky díla

Původní znění odstavce 2. tohoto článku ve znění:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení díla - neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení díla - do 31.03.2020

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, originály dokladů, rozpočty, soupisy prací s výkazem výměr, digitální nosiče s digitální formou PD, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení díla - neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení díla - do 30.04.2020

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, originály dokladů, rozpočty, soupisy prací s výkazem výměr, digitální nosiče s digitální formou PD, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Žatci dne

V Chebu dne

za zhotovitele
Ing. Radek Píchal

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec
starosta města Chebu