

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Název zakázky (akce):** „Oprava zpevněných ploch a oplocení TO Ostrava - Svinov“

**Číslo veřejné zakázky:** 63519129

**Číslo smlouvy:** E635-S-3334/2019

**Pořadové číslo změnového listu:** 1

### **Zdůvodnění a popis změny:**

VCP: Na základě rozšíření stavebních úprav v rámci bezpečnosti provozu:

- Dodání ochranného zábradlí vjezdové komunikace
- Rozšíření šterkové plochy ke kolejím, možnost pádu osob
- Výměna zámkové dlažby za panely pro základ pod budoucí garáž
- Zesílení základu propustku pro topné potrubí společnosti Veolia, a.s., stávající stav neodpovídal zadání, zjištěno po odkrytí konstrukce
- Kanalizační šachtice odkryté po sejmutí stávající zámkové dlažby
- Změna povrchu komunikace na asfaltovou v těsné blízkosti budovy garáže MUV
- Změna místa napojení optického kabelu do Ústředního stavědla, výkopy a technologie kladení

MP:

- Snížení počtu zádlážbových panelů mezi kolejnicemi

**Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE

\* uvedené v registru VZ

**Finanční vyjádření změny v Kč: viz. příložený výkaz výměr VCP a MP**

<b>Přehled prací</b> (v členění podle soupisu prací)	<b>Vícepráce</b> [Kč]	<b>Méněpráce</b> [Kč]
VCP část A	517.277,38	
VPC část B	637.746,05	
MP část A		-80.217,74
MP část B		-1.102.390,00
VCP část SO10, kamerový systém a optika	419.718,50	
<b>Celkem VCP a MP</b>	<b>1.574.741,93</b>	<b>-1.182.607,74</b>
<b>Celkem</b>	<b>392.134,19</b>	
Cena dle SOD	<b>10.164.047,87 Kč</b>	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	<b>10.164.047,87 Kč</b>	

Cena díla po změně dle Dodatku č. 1	10.556.182,06 Kč
-------------------------------------	------------------

Celková hodnota změny	27,13 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0%
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	3,86 %

**1/ Návrh změny vypracoval\*:**

Datum: 12.3.2020

Podpis: .....

**2/ Stanovisko TDS:**

**Doporučuji**

**Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 12.3.2020

Podpis: .....

**3/ Stanovisko přednosta odborné správy: **Doporučuji****

**Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 12.3.2020

Podpis: .....

**4/ Stanovisko NPI ředitele OŘ:**

**Doporučuji**

**Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 12.3.2020

Podpis: .....

**5/ Stanovisko ředitele OŘ:**

**Schvaluji**

**Neschvaluji**

Jméno: Ing. Jiří Macho

Datum: 12.3.2020

Podpis: .....

(razítko)

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet stavby, VCP, MP

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 633882

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** dde0e334-6de8-4465-9160-40be6e7aed9d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 18.03.2020 12:11:00



1487fe7a-def9-4bab-b895-458eb04e48be