

## DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo Sanační práce přízemí a oprava podlah – budova Muzeum Oderska

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) dne 02.04.2019 mezi smluvními stranami

### Město Odry

Adresa: Masarykovo náměstí 16/25  
Zastoupeno: Ing. Liborem Helisem, starostou města  
IČ: 00298221  
DIČ: CZ00298221  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 27-1765068319/0800

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Libor Helis  
Kontaktní osoba ve věcech technických: Mgr. et Mgr. Adam Hubáček, Ph.D.  
*dále jen „objednatel“*

### Winro s.r.o.

Zapsaná v OR, vedeného u KS v Ostravě, pod spis. zn. odd.C, vl. 12646  
Se sídlem: Opavská 429, Velké Hoštice  
Zastoupena: Roman Winkler  
IČ: 62300911  
DIČ: CZ62300911  
Bankovní spojení: KB Opava a.s.  
Číslo účtu: 19-0676460277/0100  
Tel: 553764912  
e-mail: info@winro.cz  
Zástupce ve věcech technických: Roman Winkler  
*dále jen „zhotovitel“*

### Čl. I. Doba plnění díla

Dotatkem č. 1 si smluvní strany sjednávají nové termíny pro realizaci **2. etapy díla**:

Původní termíny:

Termín zahájení realizace 2. etapy: 14.09.2020.  
Termín ukončení 2. etapy: 14.12.2020.

Nové termíny:

Termín zahájení realizace 2. etapy: 20.03.2020.  
Termín ukončení 2. etapy: 14.12.2020.

Termíny zahájení a ukončení celkového díla zůstávají v platnosti a jsou:

- a) Termín zahájení prací (předání a převzetí staveniště) 16.09.2019.
- b) Termín předání a převzetí díla (provedení díla) – **nejpozději do 14. 12. 2020.**

## Čl. II. Cena díla

Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu změny rozsahu díla upravuje ustanovení článku IV. Smlouvy o dílo - Cena díla Smlouvy následovně:

Původní cena za řádně provedené dílo specifikované v čl. II. smlouvy o dílo činní:

cena celkem bez DPH	1 167 066,80 Kč
DPH celkem	245 084,40 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 412 150,80 Kč

(slovy: jedenmiliončtyřístadvancttisícstopadesátaosumdesáthaléřůkorunčeských)

### Cena dle stanovených etap:

#### I. Etapa (SO 10)

cena celkem bez DPH	646 297,30 Kč
DPH celkem	135 722,40 Kč
Cena celkem vč. DPH	782 019,70 Kč

(slovy: sedmsetosumdesátdvatisícdevatenáctkorunčeských, sedumdesáthaléřů)

#### II. Etapa (SO 20, SO 30)

cena SO 20 bez DPH	349 172,00 Kč
cena SO 30 bez DPH	171 597,50 Kč
cena celkem bez DPH	520 769,50 Kč
DPH celkem	109 361,60 Kč
Cena celkem vč. DPH	630 131,10 Kč

(slovy: šestsettřicettisícstotřicetjednakorunčeských, desetthaléřů).

Cena za vícepráce sjednané tímto dodatkem č. 1 upravuje cenu II. Etapy (SO 20) v celkové hodnotě **99.450,70 Kč bez DPH**

Nová cena za řádně provedené dílo specifikované v čl. II. smlouvy o dílo činní:

cena celkem bez DPH	1 266 517,50 Kč
DPH celkem	265 968,60 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 532 486,10 Kč

(slovy: jedenmilionpětsettřicetdvatisícčtyřistaosumdesátšestkorunčeských, desetthaléřů)

### Cena dle stanovených etap:

#### I. Etapa (SO 10)

cena celkem bez DPH	646 297,30 Kč
DPH celkem	135 722,40 Kč

Cena celkem vč. DPH 782 019,70 Kč  
(slovy: sedmsetosumdesátdvatisícdevatenáctkorunčeských, sedumdesáthaléřů)

II. Etapa (SO 20, SO 30)

cena SO 20 bez DPH 448 622,70 Kč  
cena SO 30 bez DPH 171 597,50 Kč  
cena celkem bez DPH 620 220,20 Kč  
DPH celkem 130 246,20 Kč  
Cena celkem vč. DPH 750 466,40 Kč

(slovy: sedmsetpadesáttisícčtyřistašedesátšestkorunčeských, čtyřicethaléřů).

Vícepráce jsou doloženy položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Odůvodnění víceprací: stávající kameninová kanalizace po výkopu vykazovala známky prasklin a propustnosti, špatný technický stav potvrdila i kontrola kamerovým systémem. Z důvodu havarijního stávajícího stavu kanalizace je navržena kompletní výměna v předmětném úseku.

V případě neprovedení víceprací by hrozila degradace opraveného zdiva a následně i nově položené dlažby.

### Čl. III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), není-li v textu smlouvy uvedeno datum pozdější.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Oder na své 34. schůzi dne 17.03.2020 svým usnesením č.: RM/05/34/2020.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
  1. Oceněné soupisy prací (položkový rozpočet);

V Odrách dne 18.03.2020

V Odrách dne 18.03.2020

.....  
Ing. Libor Helis  
starosta města  
*objednatel*

.....  
Roman Winkler  
jednatel společnosti  
*zhotovitel*