



DODATEK Č. 9

SMLOUVY O DÍLO k provedení stavby

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“),
se zhotovitelem veřejné zakázky

č. KRPE-68645/ČJ-2017-1700VZ/1

„Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje“
pro část 1 - Výstavba areálu Územního odboru a Obvodního oddělení Policie ČR v Chrudimi
(dále jen „dodatek č. 9 k uzavřené smlouvě o dílo“).

I. Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

se sídlem: Na Spravedlnosti 2516; 530 48 Pardubice

IČ: 72050250, DIČ: CZ72050250

bankovní spojení: Česká národní banka 11234881/0710

zastoupený: Renatou Kaňkovou, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Pardubického kraje pro ekonomiku

dále jen „objednatel“

a

Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z

zastoupená společností Metrostav a.s. jako vedoucím společníkem na základě Smlouvy o společnosti uzavřené dne 15. 3. 2018 dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi společnostmi, zavázanými společně a nerozdílně,


Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 1809-071/0100

zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

zastoupený: 



a

Zlínstav a.s.

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČ: 28315669, DIČ: CZ28315669

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 43-3717930217/0100

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743

zastoupený: 

dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento dodatek č. 9 k uzavřené smlouvě o dílo.



II. Předmět dodatku

1. V souladu s článkem IX. a článkem XIV. Smlouvy o dílo k provedení stavby, uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“), se zhotovitelem veřejné zakázky č. KRPE-68645/ČJ-2017-1700VZ/1 „Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, pro část 1 - Výstavba areálu Územního odboru a Obvodního oddělení Policie ČR v Chrudimi“ (dále také „uzavřená smlouva o dílo“) se dodatkem č. 9 k uzavřené smlouvě o dílo dohodl objednatel se zhotovitelem, za podmínek uvedených v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na změně závazku z uzavřené smlouvy o dílo a změně ceny za dílo, spočívajících v provedení dodatečných stavebních prací, ve změně stavebních prací a záměně položek, a to na základě:
 - a) Změnového listu č. 5 ze dne 6. 1. 2020
Úprava trasy a hloubky uložení přípojky horkovodu z důvodu odhalených kolizí s trasami vysokého napětí a plynu. Projektová dokumentace původně řešila trasu přípojky horkovodu v kolizi se stávajícím vedením vysokého napětí a plynu (jejich vedení v době projektování nebylo známo).
 - b) Změnového listu č. 12 ze dne 6. 1. 2020
Nově jsou navržena okna do cel a tato doplněna mřížemi. Projektová dokumentace původně nenavrhovala okna do cel.
 - c) Změnového listu č. 13 ze dne 6. 1. 2020
Záměna povrchových krytin. Nově je navržena do určitých prostor krytina z koberců. Projektová dokumentace původně navrhovala podlahovou krytinu z PVC.
 - d) Změnového listu č. 14 ze dne 6. 1. 2020
Úprava stěn pro neprůstřelné okno a dveře. V místě neprůstřelných dveří bude keramické zdivo nahrazeno tvárnici ztraceného bednění a příčka vyztužena monolitickými věnci. Původně navrhována příčka z příčkovek typu POROTHERM.
 - e) Změnového listu č. 15 ze dne 6. 1. 2020
Oproti projektové dokumentaci nebude žaluzie přede dveřmi.
 - f) Změnového listu č. 16 ze dne 6. 1. 2020
Oproti projektové dokumentaci nebude povrch železobetonového stropu omítnut, ale pouze přebroušen a natřen.
 - g) Změnového listu č. 17 ze dne 6. 1. 2020
Oproti projektové dokumentaci doplněn systém ochrany automatického vytažení žaluzií při silném větru včetně elektroinstalace.



- h) Změnového listu č. 18 ze dne 6. 1. 2020
Úprava elektroinstalace oproti projektové dokumentaci.
- i) Změnového listu č. 20 ze dne 6. 1. 2020
Oproti projektové dokumentaci změna v povrchové úpravě sloupů s kontaktním zateplovacím systémem a zvětšení tloušťky kontaktního zateplovacího systému na východní a západní fasádě objektu A o 60 mm z důvodu kolize žaluzie a skleněného zábradlí.

Výše uvedené změnové listy včetně položkových rozpočtů změny tvoří přílohy tohoto dodatku č. 9 uzavřené smlouvy o dílo.

- 2. Dodatečné stavební práce za podmínek uvedených v § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou pro dokončení díla nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, nebo by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. V případě změny v provedení stavebních prací se jedná o změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, za podmínek uvedených v § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. V případě záměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací se za podmínek uvedených v § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jedná v případě nových položek o srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
- 3. Dodatečné stavební práce, změny a záměny položek soupisu stavebních prací byly navrženy, projednány a schváleny v průběhu kontrolních dnů a záznamy o tomto jsou součástí příslušných zápisů o průběhu těchto kontrolních dnů.

4. **Cena díla dle článku VIII. uzavřené smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 9 k uzavřené smlouvě o dílo mění takto:**

původní cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo:

bez DPH	248.468.309,42 Kč
DPH 21%.....	52.178.344,98 Kč
včetně DPH.....	300.646.654,40 Kč

cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo ve znění „DODATKU č. 8 SMLOUVY O DÍLO k provedení stavby“ uzavřeného dne 5.11.2019:

bez DPH	248.674.302,49 Kč
DPH 21%.....	52.221.603,52 Kč
včetně DPH.....	300.895.906,01 Kč



nová cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo na základě tohoto dodatku č. 9 k uzavřené smlouvě o dílo:

bez DPH 250.049.603,99 Kč
DPH 21%..... 52.510.416,84 Kč
včetně DPH..... 302.560.020,83 Kč

5. Přehled dílčích cenových změn díla v rámci dodatku č. 9 k uzavřené smlouvě o dílo na základě změnových listů uvedených v článku II. odst. 1 písm. a) – písm. i) tohoto dodatku:

a) změna ceny podle čl. II odst. 1 písm. a) – Změnový list č. 5

přípočet bez DPH..... 532.291,75 Kč
odpočet bez DPH..... -30.529,38 Kč
změna bez DPH..... 501.762,37 Kč DPH 21%.....105.370,10 Kč vč. DPH..... 607.132,47 Kč

b) změna ceny podle čl. II odst. 1 písm. b) – Změnový list č. 12

přípočet bez DPH..... 21.475,00 Kč
odpočet bez DPH..... 0,00 Kč
změna bez DPH..... 21.475,00 Kč DPH 21%.....4.509,75 Kč vč. DPH..... 25.984,75 Kč

c) změna ceny podle čl. II odst. 1 písm. c) – Změnový list č. 13

přípočet bez DPH..... 599.478,05 Kč
odpočet bez DPH..... -607.927,16 Kč
změna bez DPH..... -8.449,11 Kč DPH 21%.....-1.774,31 Kč vč. DPH.....-10.223,42 Kč

d) změna ceny podle čl. II odst. 1 písm. d) – Změnový list č. 14

přípočet bez DPH..... 18.690,89 Kč
odpočet bez DPH..... -6.819,07 Kč
změna bez DPH..... 11.871,82 Kč DPH 21%.....2.493,08 Kč vč. DPH..... 14.364,90 Kč

e) změna ceny podle čl. II odst. 1 písm. e) – Změnový list č. 15

přípočet bez DPH..... 0,00 Kč
odpočet bez DPH..... -4.209,06 Kč
změna bez DPH..... -4.209,06 Kč DPH 21%..... -883,90 Kč vč. DPH.....-5.092,96 Kč

f) změna ceny podle čl. II odst. 1 písm. f) – Změnový list č. 16

přípočet bez DPH..... 181.651,00 Kč
odpočet bez DPH..... -432.537,93 Kč
změna bez DPH..... -250.886,93 Kč DPH 21%.....-52.686,26 Kč vč. DPH.....-303.573,19 Kč

g) změna ceny podle čl. II odst. 1 písm. g) – Změnový list č. 17

přípočet bez DPH..... 716.277,65 Kč
odpočet bez DPH..... 0,00 Kč
změna bez DPH..... 716.277,65 Kč DPH 21%.....150.418,31 Kč vč. DPH.....866.695,96 Kč

h) změna ceny podle čl. II odst. 1 písm. h) – Změnový list č. 18

přípočet bez DPH..... 152.259,49 Kč
odpočet bez DPH..... 0,00 Kč
změna bez DPH..... 152.259,49 Kč DPH 21%...31.974,49 Kč vč. DPH...184.233,98 Kč

i) změna ceny podle čl. II odst. 1 písm. i) – Změnový list č. 20

přípočet bez DPH..... 429.061,98 Kč
odpočet bez DPH..... -193.861,71 Kč
změna bez DPH..... 235.200,27 Kč DPH 21%.....49.392,06 Kč vč. DPH.....284.592,33 Kč

Celková hodnota změny ceny díla na základě dílčích cenových změn

přípočty celkem bez DPH... 2.651.185,81 Kč
odpočty celkem bez DPH...-1.275.884,31 Kč
celková změna
bez DPH.. 1.375.301,50 Kč DPH 21% 288.813,32 Kč vč. DPH...1.664.114,82 Kč

6. Termíny dohodnuté v uzavřené smlouvě o dílo se tímto dodatkem č. 9 k uzavřené smlouvě o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 9 k uzavřené smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá, a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tento dodatek č. 9 k uzavřené smlouvě o dílo bude objednatelem uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tento dodatek č. 9 k uzavřené smlouvě o dílo je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a takto jej podepisují.



Přílohy – 9 souborů (změnové listy včetně položkových rozpočtů změn):

- Změnový list č. 5
- Změnový list č. 12
- Změnový list č. 13
- Změnový list č. 14
- Změnový list č. 15
- Změnový list č. 16
- Změnový list č. 17
- Změnový list č. 18
- Změnový list č. 20

Za zhotovitele:

Za objednatele:

 Digitálně podepsal
Datum: 2020.03.17
07:47:02 +01'00'

Digitálně
podepsal
KAŇKOVÁ Renata
Datum:
2020.03.18
11:19:55 +01'00'



Renata Kaňková
náměstek ředitele Krajského ředitelství
Policie Pardubického kraje pro ekonomiku

 Digitálně
podepsal
Datum: 2020.03.17
10:18:09 +01'00'



