

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

jež byla uzavřena dne 11. 10. 2019, ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník"), v platném znění

**Objednatel:** město Bučovice

Sídlo: Jiráskova 502, 685 01 Bučovice  
IČ: 00291676  
Zastoupen: PhDr. Jiřím Horákem, Ph.D., starostou  
Bankovní spojení: XXXXXXXX XXXXX, x.x.  
Číslo účtu: 825731/0100  
Zástupce ve věcech technických: xxx. xxxx xxxxxxxx, referent odboru ÚPRI, xxx xxx xxx  
xxxxxxxxxI@xxxxxxxx.xx

(„objednatel“)

a

**Zhotovitel:** SETRA, spol. s r.o.

Sídlo: Zvonařka 408/16, 617 00 Brno  
IČO: 00220159  
DIČ: CZ00220159  
Právní forma: Společnost s ručením omezeným  
Zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 333  
Zastoupen: xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx, ředitelem společnosti na základě plné moci  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: XXXXXXXX/XXXX  
Zástupce ve věcech technických: xxx. xxxx xxxx, stavbyvedoucí , mobil.: xxx xxx xxx  
[XXXXXXXXXX@XXXXX-XX.XX](mailto:XXXXXXXXXX@XXXXX-XX.XX)

(„zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně:

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 11. 10. 2019, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a změna doby plnění díla.
- 1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) a vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat v rámci plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Demolice areálu UP závody Bučovice**“.
- 1.3 Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro úplné provedení díla.

## 2. VÍCEPRÁCE

- 2.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž se nemění celková povaha veřejné zakázky, a jejich celková cena nepřesahuje 30 % ceny původního předmětu plnění.
- 2.2 Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.
- 2.3 Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.
- 2.4 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 2.5 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. 1. tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací je vyznačená v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

## 3. CENA ZA DÍLO

- 3.1 Původní cena za dílo:
- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Cena bez DPH:</b> | <b>12 492 183,00 Kč</b> |
| <b>DPH 21 %:</b>     | <b>2 623 358,00 Kč</b>  |
| <b>Cena s DPH</b>    | <b>15 115 541,00 Kč</b> |
- 3.2 Vícepráce:
- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Cena bez DPH:</b> | <b>3 155 950,81Kč</b>  |
| <b>DPH 21 %:</b>     | <b>662 749,66 Kč</b>   |
| <b>Cena s DPH</b>    | <b>3 818 700,47 Kč</b> |

3.3 Méněpráce:  
**Cena bez DPH:** - 681 161,20 Kč  
**DPH 21 %:** - 143 043,85 Kč  
**Cena s DPH** - 824 205,05 Kč

3.4 Nová cena za dílo:  
**Cena bez DPH:** 14 966 972,90 Kč  
**DPH 21 %:** 3 143 064,30 Kč  
**Cena s DPH** 18 110 037,20 Kč

#### 4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Původní termín ukončení všech prací: 29. 2. 2020  
4.2 Nový termín ukončení všech prací: nejpozději do 30. 04. 2020  
4.3 Prodloužení termínu plnění řeší navýšení rozsahu práce definovaného tímto dodatkem.

#### 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 11. 10. 2019 zůstávají beze změny.  
5.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.  
5.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.  
5.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  
5.5 Zhotovitel souhlasí s úplným zveřejněním údajů uvedených v dodatku č. 1 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  
5.6 Tato smlouva byla schválena na 40. zasedání rady města dne 09.03.2020 usnesením č. 705/40/RM/2020

#### Příloha č. 1: Soupis prací s výkazem výměr

V Bučovicích dne 16.03.2020

V Brně dne 17.03.2020

---

město Bučovice  
PhDr. Jiří Horák, Ph.D  
starosta

---

zhotovitel SETRA, spol. s r.o.  
jméno Ing. Alois Šibal  
funkce ředitel společnosti