

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

II/152 Želešice obchvat - DUR, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PK OSSENDORFS.R.O.

jako vedoucí společník sdružení s názvem „RD SÚS JMK – PK OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR
MOSTY“

sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena

IČO: 255 64 901
sp. zn. C 33954

Zakázka číslo: 2018 076.37

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 30. 8. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Důvodem pro posun termínu a navýšení ceny je nutná změna koncepce původního řešení DÚR a nutné dodatečné průzkumy.

Změna koncepce řešení spočívá zejména v úpravě návrhových prvků včetně nové polohy křižovatek.

Návrhové prvky (poloměry oblouků, podélné sklony) + 7 variant MÚK

- Nový most na začátku úseku (MÚK) -> nutné nové IG vrtvy
- Soulad s územním plánem obce + zpracování požadavků obce (snížení nivelety)
- Projednávání možností majetkoprávních vztahů s obcí (zásah do pozemků soukromých vlastníků)
- Koordinace s dalšími připravovanými stavbami (cyklostezka, eko dvůr, rozšíření areálu Almey, nová zástavba v Želešicích na ZÚ)
- Posun autobusových zastávek (stavba MÚK)
- Nutné doměření (viz výše uvedené + křižovatky, sjezdy, ZÚ, KÚ – prodloužení trasy obchvatu, prodloužení připojení obce Želešice na ZÚ)

Vzdálenost křižovatek

- Nová poloha křižovatek
- Poslední projednání s obcí, SÚS a PČR 13. 2. 2020

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR, průzkumy	do 12 měsíců dnů od účinnosti této smlouvy
IČ	do 30 dnů od předání konceptu DÚR
Konečná DÚR	do 10 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

3.276.500,- Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace ceny.

V Brně, dne 17.3.2020

V Brně, dne 19.3.2020




PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK
OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel


Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK
OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY

Příloha č. 1

KALKULACE CENY



Cena celkem bez DPH	3.276.500,-
----------------------------	--------------------