


KUOLX0106TSC

Smlouva / objednávka číslo :

2012/01107/OIEP/DSM/4

Průvodní list příloh



DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ MANDÁTNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací
a činností pro akci

„II/369 Hanušovice – křižovatka I/11“

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc
IČ: 606 09 460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Jaroslav Chytil, pracovník oddělení přípravy a realizace
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
mobil, telefon/fax: 724 032 735, 585 508 283/429
e-mail: j.chytil@kr-olomoucky.cz

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová
značka B 10727

Se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 427 67 377
DIČ: CZ 427 67 377

Zastoupený: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

[redacted], výrobní ředitelka

Bankovní spojení: [redacted] vedoucí projektant
[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo a smlouvě mandátní č. 2012/01107/OIEP/DSM ze dne
26. 03. 2012.

ČÁST A.

Dne 26. 3. 2012 uzavřel objednatel se zhotovitelem, Smlouvu o dílo a smlouvu mandátní č. 2012/01107/OIEP/DSM na zpracování DSP+DZS, jejímž předmětem je rekonstrukce dvou úseků silnice II/369 v trase od obce Bohdíkov po křižovatku I/11 v obci Olšany.

Dne 27. 7. 2012 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě termínů plnění.

Dne 31. 1. 2013 byl uzavřen Dodatek č. 2, kterým došlo k úpravě předmětu smlouvy, termínů plnění, ceny a platebních podmínek.

Dne 13. 8. 2013 byl uzavřen Dodatek č. 3, kterým došlo k úpravě termínů plnění.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

S ohledem na smysl a účel dodatků č. 1. - 3. uzavřených v průběhu plnění předmětu Smlouvy o dílo a zájem obou smluvních stran definitivně dokončit plnění předmětu smlouvy komplikované složitými majetkoprávními poměry v území, se smluvní strany dohodly na následujících ujednáních modifikujících původní ujednání Smlouvy o dílo (čl. III. Předmět smlouvy) a jejích dodatků č. 1. – 3. s tímto obsahem:

V souvislosti s komplikacemi způsobenými nemožností komplexního majetkoprávního vypořádání a aktuálními změnami v katastrech nemovitostí, ke kterým došlo v průběhu výkonu inženýrské činnosti na základě Smlouvy o dílo, bude s ohledem na charakter stavby, pro jejíž rekonstrukci je projektová dokumentace zpracovávána, využito novelizované znění § 15 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, spočívající ve zúžení okruhu prací prováděných na komunikacích v rámci jejich údržby, které nepodléhají stavebnímu povolení ani ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu.

1. S odkazem na v předcházejícím odstavci specifikovanou změnu právní úpravy bude projektová dokumentace upravena tak, že:

- a) stavební úpravy komunikace zahrnuté pod stavební objekty SO 101, 103, 104, 105, 106, 108.1, 108.2, 109, 125, 126, 128.1, 128.2 budou provedeny bez stavebního povolení; u těchto SO budou stavebnímu povolení

podléhat pouze vybrané prvky odvodnění - propustky.

- b) stavební úpravy komunikace zahrnuté pod stavební objekty SO 102, 107, 110, 111, vč. souvisejících objektů SO 127 a 131 budou provedeny na základě stavebního povolení vydaného v rámci inženýrské činnosti na základě aktualizované projektové dokumentace reflektující jak změny v katastrálních podkladech tak aktuálně zpracovávané záměry v území obcí Ruda nad Moravou a Olšany, obojí s ohledem na dosavadní výsledky inženýrské činnosti dle Smlouvy o dílo;
 - c) demolice *stávajícího mostu* – SO 001 bude provedena na základě rozhodnutí o odstranění stavby.
- 2. Aktualizována dokumentace pro stavební objekty SO 102, 107, 110, 111 vč. souvisejících objektů SO 127 a 131, které vyžadují stavební povolení a reflektující změny v podkladech (katastrální podklady, koordinované záměry v území) i výsledky dosavadní inženýrské činnosti, bude zpracována ve stupni DSP a bude vyhotovena v 6 vyhotoveních vč. paré potvrzených stavebním úřadem.
 - 3. Původní 2 paré kompletní dokumentace DSP+DZS obsahující soupisy prací, které byly odevzdané v původním termínu v roce 2013, již nebudou aktualizovány.
 - 4. V rámci aktualizované DSP dle odst. 1 b) bude zpracován odhad nákladů stavby. Objednatel následně dle finančních možností realizace stavby a časové koordinace s dalšími záměry v území bude zajišťovat pro jednotlivé stavební objekty projektovou dokumentaci ve stupni DPS.

S ohledem na popsané komplikované majetkové, právní a územní vztahy, které jsou důvodem pro uzavření tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly i na změně termínů plnění vyplývajících ze Smlouvy o dílo.

Článek IV. odst. 1 Smlouvy o dílo tedy zní:

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

- a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí do 15.04.2013
- b) předání DÚR pro úsek autobusových zastávek do 15.03.2013
- c) předání DSP+DPS (včetně mapového podkladu a průzkumů) objednateli do 28.02.2013
- d) vydání ÚR pro úsek autobusových zastávek - do 3 měsíců po oboustranném podepsání smlouvy o právu provést stavbu na pozemek parc. č. 821/24 v k. ú. Olšany

e) aktualizace dokumentace DSP koordinované s aktuálně zpracovávanými záměry obcí Ruda Nad Moravou a Olšany bude provedena do **15.03.2017**

f) žádost o stavební povolení bude podána do **15.05.2017**

g) vydání pravomocného stavebního povolení bude do **15.09.2017**

V případě, že nebude možno doložit vlastníka stavbou dotčeného pozemku (probíhá dědické řízení po zemřelém majiteli pozemku apod.) nebo v případě složitých jednání či nesouhlasů majitelů stavbou dotčených pozemků s nabízeným majetkoprávním vypořádáním, bude termín zajištění pravomocného stavebního povolení po dohodě smluvních stran přiměřeně upraven.

Ostatní ujednání čl. IV. zůstávají nezměněna.

S ohledem na změnu čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo spočívající v rozšíření ujednání týkajících se termínů plnění se smluvní strany dále dohodly na změně čl. IX. odst. 1 Smlouvy o dílo.

Článek IX. odst. 1 Smlouvy o dílo tedy zní:

IX.

SANKCE

1. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost v termínu dle čl. IV. odst. 1. písm. a) – g) této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý započatý den prodlení s jednotlivou povinností.

Ostatní ujednání čl. IX. zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Případné výkladové problémy, popř. duplicitní ujednání týkající se předmětu Smlouvy o dílo způsobené postupnými změnami formou dodatků se smluvní strany zavazují řešit v souladu se smyslem a účelem ujednání obsažených v tomto dodatku č. 4.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne

20. 12. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 10 -01- 2017

V Ostravě dne: - 5 -01- 2017

Objednatel:

Zhotovitel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána
Olomouckého kraje



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva