



KUMSP00RL8BS

poř. číslo	roční číslo	roční číslo
00334/2015/IM	2017	11
ČÍSLO SMLOVY (POD VÝKON)		
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		

DODATEK č. 1

K příkazní smlouvě na výkon inženýrské činnosti evidenční číslo: 00334/2015/IM
(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany**1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Tomášem Kotyzou, ředitelem krajského úřadu
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „příkazce“)

2. Ing. Miroslav Geryk

podnikající pod jménem: Ing. Miroslav Geryk
trvalé bydliště: [redacted]
místo podnikání: [redacted]
IČ: 63015820
DIČ: CZ6707181525
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Krnov, živnostenským úřadem, číslo oprávnění 5762/95/W/Úš/0.

(dále jen „příkazník“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 2. 2015 příkazní smlouvu na výkon inženýrské činnosti, evidenční číslo 00334/2015/IM, (dále jen „smlouva“). Účelem smlouvy bylo zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a koordinace bezpečnosti ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby Rekonstrukce objektu Domova Vítkov (dále jen „dílo“ či „objekt“).
2. Z důvodu nepředpokládaných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, v souvislosti s následnou aktualizací projektové dokumentace slaboproudu „evakuačního rozhlasu“ celého objektu, došlo k pozastavení prací na díle z důvodu překlopení první a druhé etapy rekonstrukce objektu. Překlopení etap mělo za následek celkové přerušení stavebních prací a to z důvodu generálního úklidu, nastěhování nábytku a posléze přesun klientů do již nově zrekonstruovaných prostor. Stanovení rozsahu projektování evakuačního rozhlasu, projektování a následné odsouhlasení této změny objednatelem probíhalo v období od 30. 6. 2014 do 1. 8. 2016. Délka přerušení prací způsobená překlopením etap byla dohodnuta s uživatelem na potřebných celkem 14 dní. Ve smlouvě o dílo původně sjednaná doba plnění 548 dnů od předání staveniště, zhotoviteli tak nemohla být ze strany zhotovitele splněna. Na základě výše uvedených důvodů byl

ke smlouvě o dílo uzavřen dne 9. 11. 2016 mezi příkazcem jakožto objednatelem a zhotovitelem Dodatek č. 2, evidenční číslo 02223/2015/IM/D2, kterým byla doba plnění díla prodloužena o 45 dní, tedy na celkovou délku 593 dnů od předání staveniště. V důsledku prodloužení doby plnění samotného díla tak došlo k faktickému prodloužení výkonu inženýrské činnosti příkazníka, kdy příkazník ani příkazce v době uzavírání smlouvy nemohli takovéto nepředvídatelné prodloužení výkonu inženýrské činnosti příkazníka očekávat.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

1. Čl. IV odst. 2 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Inženýrská činnost bude prováděna do:

- převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby (pokud byla stavba převzata s vadami),
- vydání kolaudačního souhlasu stavby,
- konce lhůty pro provádění díla, která dle smlouvy o dílo činí 593 dnů od předání staveniště zhotoviteli,

podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

2. Čl. V odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH	214.259,10 Kč
DPH	44.994,40 Kč
odměna celkem včetně DPH	259.253,50 Kč

z toho:

- a) odměna za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

bez DPH	173.007,30 Kč
DPH	36.331,50 Kč
včetně DPH	209.338,80 Kč

- b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

bez DPH	41.251,80 Kč
DPH	8.662,90 Kč
včetně DPH	49.914,70 Kč

3. Čl. VI odst. 4 písm. c) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

zbývající část odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy ve výši 43.631,50 Kč (je-li příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH) bude vyúčtována fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.


IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž dva obdrží příkazce a jeden příkazník.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

v Ostravě... dne 16.01.2017



za příkazce
Ing. Tomáš Kotyza



za příkazníka
Ing. Miroslav Geryk

Ing. MIROSLAV GERYK
inženýrská a projekční činnost ve vystavě
koordinátor BOZP na staveništi
Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Křnov
IČ 63015820, DIČ CZ6707181525

Handwritten signature