

Změnový list
pro nezbytné změny stavby
v průběhu realizace

Změnový list číslo		20
Identifikace akce		
Název akce:	Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost hasičského záchranného sboru č. CZ.06.1.23/0.0/ 0.0/16 055/0003203	
Císlo akce SMVS:	I14V222008005	
Objednatel:	CR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s.	
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Doplnění a změna SO-05		
Část díla dotčená změnovým listem		
Objekt SO-05 Vnější prostor pro nácvik, objekt IO 02 Areálová kanalizace		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
Dle smluvní dokumentace a rozpočtu není součástí dodávky vybavení pro provozování sportů a lajnování. Dále byl navržen na hřišti trávnik umělý 100% PE monofilament, který je určen pouze pro fotbal. Odvodnění hřiště bylo navrženo odvodňovacími žlaby okolo oválu nikoliv drenáží pod umělým trávnikem, což doporučují dodavatelé umělých povrchů.		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
Pro zajištění plné funkčnosti, technické proveditelnosti a požadavků uživatele došlo k revizi PD objektu SO-05, která zahrnuje:		
<ol style="list-style-type: none"> změnu způsobu odvodnění objektu SO-05; Nově je navržen drenážní systém pod celým objektem SO-05, který je napojen na areálovou kanalizaci. doplnění lajnování hřiště a vybavení pro provozování sportů, doplnění lajnování oválu a rozšíření tartanové plochy pro provozování hasičského sportu tak, aby byly splněny požadavky ČSN 735710 požární stanice a požární zbrojnice, čl.25 Výcvikové prostory, tzn. vnější výcvikové prostory u požární stanice typu C jsou určeny pro nácvik požárních a technických zásahů a disciplín požárního sportu, které jsou součástí odborné přípravy příslušníků jednotek požární ochrany na základě § 72 zákona č.133/1985 Sb., v platném znění; Úpravy spočívají v rozšíření tartanové plochy tak, aby rozšíření plynule navazovalo na běžecký ovál. Rozšířením plochy bude zajištěna jednotnost povrchu pro nácvik a plnění disciplín požárního sportu. Jednotnost povrchu zaručuje větší míru bezpečnosti příslušníků při odborné přípravě, protože nedochází k přechodu mezi travnatou plochou a umělým povrchem. záměnu typu umělého trávniku pro provozování více druhů sportů. úplné zrušení šachet ŠD 5, ŠD 6 a ŠD 10 včetně jejich napojení do areálových rozvodů, tedy zrušení tras potrubí v rámci optimalizace drenážního systému. Rozpočet objektu IO 02 dle SoD původně počítal se šachtami betonovými, které byly revizí dokumentace areálové kanalizace a změnovým listem č. 11 zaměněny za šachty plastové, a to v celém počtu (zahrnující i nyní zrušované). 		
V souladu s PD bude osazeno síťové oplocení. V rozpočtu dle SoD je uvedeno chybně pletivové.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Beze změny.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápis z KD č. 24 až 67, bod 2. Projekt podbod 24.2.4		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	Beze změny.	
Vliv na kvalitu díla:	Beze změny.	
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
díla vč. DPH:		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:	Datum:	

Z m ě n o v ý l i s t
 pro nezbytné změny stavby
 v průběhu realizace

Změnový list číslo		22
Identifikace akce		
Název akce:	Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost hasičského záchranného sboru č. CZ.06.1.23/0.0/ 0.0/16 055/0003203	
Číslo akce SMVS:	114V222008005	
Objednatel:	CR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s.	
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Doplnění stínících rolet, odpočet nedodávaných zámečnických konstrukcí		
Část díla dotčená změnovým listem		
SO-01 Objekt požární stanice		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
V rozpočtu dle SoD nebyly všechny místnosti dle požadavku uživatele vybaveny stínícími roletami. Součástí rozpočtu a PD je dodávka 10 ks věšáků (Z 01) a sušáku hadic (Z 02).		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
Pro zajištění uživatelského komfortu bylo odsouhlaseno doplnění dle požadavku uživatele do místností č. 1309, 1319 - 1327, 1339, 1210.		
Navržené věšáky (Z 01) a sušák hadic (Z 02) neodpovídají uživatelským požadavkům, uživatel požadoval jejich vypuštění z PD a rozpočtu ve fázi projektování, nicméně tento požadavek nebyl zohledněn.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Beze změny.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápis z KD č.53 bod 2. Projekt, podbod 44.2.1. a podbod 53.2.1.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	Beze změny.	
Vliv na kvalitu díla:	Beze změny.	
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
vč. DPH:		
Datum: 16. 01. 2020	Datum: 16. 01. 2020	Datum: 16. 01. 2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		Datum: 16. 01. 2020