

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO:	708 89 546
DIČ:	CZ 708 89 546
zástupce:	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jen „objednatel“ a

Zhotovitel	M - PROJEKCE s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, pod spisovou značkou 37094
se sídlem	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO	050 61 415
DIČ	CZ05061415
zastoupený	Ing. Petrem Hájkem, Ing. Václavem Kučerou, jednatelem společnosti
bankovní spojení	ČSOB a.s.
číslo účtu	274779891/0300

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 3. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka**“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ - evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek **Z2018-042125**, smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně termínu plnění dle článku 4 odst. 2 smlouvy o dílo. Vzhledem k tomu, že potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a změna nemá dopad na cenu díla, nejedná se o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět dodatku

1. V článku 4 - Termín plnění - se tímto ruší odst. 2 a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Činnost	Termín
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DUR	do 6 měsíců od doručení výzvy k plnění
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čístopisu DÚR je nejpozději	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DSP je nejpozději	do 2 měsíců od právní moci územního rozhodnutí
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čístopisu DSP je nejpozději	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele
Termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci nejpozději	do 3 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí stavby přeložky silnice I/14 města Rychnov nad Kněžnou, (resp. stavby dle ozn. ŘSD „I/14 Rychnov nad Kněžnou – obchvat“)
Termín pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci nejpozději	do 3 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení stavby přeložky silnice I/14 města Rychnov nad Kněžnou, (resp. stavby dle ozn. ŘSD „I/14 Rychnov nad Kněžnou – obchvat“)
Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS je nejpozději	do 4 měsíců od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele
Součinnost při zadávacím řízení	neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části
Výkon autorského dozoru	ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby objednatelem do dne, kdy kolaudační souhlas předmětné stavby nabude právní moci a mimořádně i mimo tyto termíny, na pokyn objednatele

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

3. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
6. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Přílohy:

Změnový list č. 2

Za objednatele v Hradci Králové dne **19. 03. 2020**

Za zhotovitele v Praze dne

M - PROJEKCE s.r.o.

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
pracoviště:
Freyova 82/27, 190 00 Praha 9
IČ: 050 61 415 - DIČ: CZ 050 61 415

.....

Ph. J. Jiří Štěpán, Ph.D.
Hejtmán

Královéhradecký kraj
Krajský úřad
Přívokarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

.....

Ing. Petr Hájek
M-PROJEKCE s.r.o.
Jednatel

M - PROJEKCE s.r.o.

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
pracoviště:
Freyova 82/27, 190 00 Praha 9
IČ: 050 61 415 - DIČ: CZ 050 61 415

.....

Ing. Václav Kučera
M-PROJEKCE s.r.o.
Jednatel

Smlouva o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 05. 03. 2019

Změnový list číslo a název:

ZL č. 2

Název akce:

„Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
Komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka“
v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a
zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.

Podrobný technický popis změny:

- 1) V rámci zajišťování inženýrské činnosti obdržel zhotovitel Závazné stanovisko Městského úřadu Rychnova nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, ze dne 07. 02. 2020, které je vydané jako souhlasné s podmínkou viz níže.

Podmínkou pro vydání územního rozhodnutí na akci „Komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka“ je předložení pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby přeložky silnice I/14 města Rychnov nad Kněžnou, (resp. stavby dle ozn. ŘSD „I/14 Rychnov nad Kněžnou – obchvat“) a podmínkou pro vydání stavebního povolení na akci „Komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka“ je předložení pravomocného stavebního povolení stavby přeložky silnice I/14 u města Rychnov nad Kněžnou, (resp. stavby dle ozn. ŘSD „I/14 Rychnov nad Kněžnou – obchvat“). Uvedená podmínka je součástí změny č. 2 Územního plánu Rychnova nad Kněžnou, která nabyla právní moci dne 6. 1. 2020.

Vzhledem k výše uvedenému je třeba navázat odevzdání IČ a pravomocného UR a SP nikoliv na konkrétní datum, resp. termín od předání připomínek ke konceptům PD (DUR a DSP), ale na termín odvozený od vydání pravomocného UR a SP akce přeložky silnice I/14 města Rychnov nad Kněžnou, (resp. stavby dle ozn. ŘSD „I/14 Rychnov nad Kněžnou – obchvat“).

Zdůvodnění změny:

- 1) Vzhledem k výše uvedenému není možné zajistit vydání pravomocného územního rozhodnutí do 6 měsíců od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DUR od objednatele, jelikož projektové práce na DUR podmiňující akce přeložky silnice I/14 města Rychnov nad Kněžnou, (resp. stavby dle ozn. ŘSD „I/14 Rychnov nad Kněžnou – obchvat“) stále probíhají a pravomocné UR pro tuto stavbu bude vydáno po uvedeném termínu. Stejně tak není možné zaručit zajištění pravomocného stavebního povolení stavby do 4 měsíců od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele, jelikož není jisté, že v tu dobu bude již vydáno pravomocné stavební povolení na podmiňující akci.

Na základě projednání na výrobním výboru dne 19. 02. 2020 je nutné navázat termíny odevzdání pravomocného UR a SP na termíny vydání pravomocného UR a SP stavby přeložky silnice I/14 města Rychnov nad Kněžnou, (resp. stavby dle ozn. ŘSD „I/14 Rychnov nad Kněžnou – obchvat“).

V návaznosti na výše uvedené je nezbytné upravit dílčí termíny plnění pro realizaci díla dle smlouvy o dílo.

Termín plnění:

Termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci - **do 3 měsíců** od vydání pravomocného územního rozhodnutí stavby přeložky silnice I/14 města Rychnov nad Kněžnou, (resp. stavby dle ozn. ŘSD „I/14 Rychnov nad Kněžnou – obchvat“).

Termín pro zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci - **do 3 měsíců** od vydání pravomocného stavebního povolení stavby přeložky silnice I/14 města Rychnov nad Kněžnou, (resp. stavby dle ozn. ŘSD „I/14 Rychnov nad Kněžnou – obchvat“).

Změna projednána na výrobním výboru dne 19. 02. 2020

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím.

Datum: 5. 03. 2020

Jméno:

Podpis:

M - PROJEKCE s.r.o.

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
pracoviště:
Freyova 82/27, 190 00 Praha 9
IČ: 050 61 415 - DIČ: CZ 050 61 415

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 5. 03. 2020

Jméno:

Podpis: