

DODATEK č.1

ke smlouvě o poskytování služeb č. 11PT- 002117, ev. číslo 174/19, uzavřené dne 30.5.2019

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56 Praha 4

zastoupeným: ředitelem Správy Pardubice na základě
Pověření
Hlaváčova 902. 530 02 Pardubice

bankovní spojení:
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ 65993390
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

poskytovatelem: Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

zastoupeným: jednatelem společnosti
jednatel společnosti

bankovní spojení: -
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230
(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé.

na provedení služeb:
výkon inženýrské činnosti za účelem zajištění stavebního povolení pro stavbu

„I/36 Sezemice obchvat, IČ ke SP“

I.

Předmět dodatku

Tento dodatek mění a upravuje následující články původní Smlouvy:

Článek 5

Lhůty plnění

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

Podání žádosti o stavební povolení do 31.10.2020.

Zdůvodnění:

Část stavby v současné době nemá vydáno pravomocné ÚR, není možné zajistit souhlas dle § 15 st. zákona. Dle požadavku Spolku Poklidné Počápy z.s. prověřuje objednatel možnost dodatečné realizace ochranného zemního valu. S vazbou na vyvolané změny PD objednatel dále zajišťuje aktualizaci podkladů pro stanoviska orgánů ochrany ŽP a KHS. Výše uvedené skutečnosti zapříčinily prodloužení výkonu IČ a po dohodě s objednatelem se mění původní termín IČ k SP (6 měsíců od pokynu k zahájení služeb, předpoklad dokončení 31.3.2020) na **nový termín k podání žádosti o SP do 31.10.2020**

II.

Ostatní ujednání

1. Ostatní body původní smlouvy č. **11PT-002117** zde neuvedené, zůstávají nezměněny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu. Jeho změny a úpravy jsou možné pouze písemným, oboustranně podepsaným dodatkem.

PODEPSÁN:

ředitel Správy Pardubice
za objednatele

Oprávněný podpis (podpisy)

Datum: 16. 03. 2020

PODEPSÁN

jednatel spol. Valbek, spol. s r.o.
za poskytovatele

Oprávněný podpis (podpisy) /

Datum: 11 -03- 2020 /