

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č.: 201900201/0234/19/VHS a DS

Název stavby: „**Přestupní terminál Šumperk**“

Smluvní strany:

Elektronický podpis - 18.3.2020
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Tomáš Spurný
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 26.11.2020 11:46:09-000 +01:0

Objednatel: **Město Šumperk**, se sídlem nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

zastoupený:

ve věcech smluvních: Mgr. Tomášem Spurným, starostou města

ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru
strategického rozvoje, územního plánování a investic

IČ: 00303461

DIČ: CZ00303461

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

č. účtu: 27-1905609309/0800

(dále jen **Objednatel**) na straně jedné

Zhotovitel: Společnici společnosti označované názvem „**Společnost Terminál Šumperk**“, jejímž jménem jedná, na základě Plné moci ze dne 27. 03. 2019, Vedoucí společník a správce společnosti - IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

IČ: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 17018733/0300

a

Společník – PSN & DS a.s., se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno

zastoupený: p. Davidem Noskem, statutární ředitel

IČ: 043 77 036

DIČ: CZ04377036

(dále jen **Zhotovitel**) na straně druhé

Čl. 2. Předmět a účel smlouvy

Odst. 2.11.1.2. se mění a doplňuje:

Termín dokončení realizace Etapy č.1 se mění z původního termínu 31.12.2019 na nový termín **30.6.2020**.

Na základě rozhodnutí města využít při výstavbě Přestupního terminálu „Smart“ řešení bylo přepracováno technické řešení celého souboru stavebních objektů:

400 Elektro a sdělovací objekty:

SO 401 Rozvody VO

SO 402 Světelně signalizační zařízení

SO 403 Přívody a rozvody NN

SO 404 Datové rozvody optické sítě

SO 404.1a Slaboproudé rozvody

SO 404.1b Slaboproudé rozvody – stavební část

SO 404.2 Městská optická síť

Vzhledem k tomu, že vedení města se rozhodlo využívat více „SMART“ technologie při rozvoji města požaduje objednatel přepracování technického řešení. To přinese optimalizaci tras a zlepšení struktury sítě IT včetně upgrade technologie na „SMART“.

Nový termín dokončení 1. etapy je 30.6.2020.

Dojde k přemístění „technologického centra“ z ul. Jesenická 2 do těžiště území. Toto nové řešení optimalizuje trasy vedení NN, VO, slaboproudy a datové rozvody optických sítí.

Systém VO bude rozšířen o „Smart“ technologii řízení a monitoring. Regulaci osvětlovací soustavy dojde k úspoře elektrické energie min. o 40%. Bude umožněno dálkové ovládání celé soustavy (mobil, tablet, PC). Bude umožněna individuální intenzita každého svítidla. Dojde k zjednodušení servisu, každé svítidlo hlásí svoji poruchu a ta se zobrazí i na mapě.

Nová technologie rovněž umožní rozšířit o kamerový systém CCTV pro Městskou policii, systém bezdrátového spojení WiFi nad parkovištěm, nabíječky pro mobilní telefony.

Z důvodů snížení chybovosti parkovacího systému s indukčními smyčkami dojde k doplnění o kamerový systém sledující SPZ vozidel a tím bude umožněno zobrazovat skutečný počet volných a obsazených parkovacích míst.

Přepracování technického řešení a povolení případné změny stavby před dokončením zajišťuje na své náklady a odpovědnost objednatel, který se je zavazuje se Zhotovitelem včas projednat před zahájením příslušných prací. V případě dohody smluvních stran, zejména o případné úpravě předmětu díla, ceny díla a termínů plnění, bude toto věcně řešeno a upraveno v dalším dodatku ke smlouvě o dílo. Objednatel bude zajišťovat a poskytovat Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, neboť plnění lhůt a termínů plnění je závislé i na Zhotovitelem neovlivnitelných skutečnostech a na řádné součinnosti Objednatele.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčena se nemění, a zůstávají v platnosti a účinnosti v plném rozsahu.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy, a zhotovitel dva stejnopisy, které je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Účastníci výslovně prohlašují, že s obsahem této listiny se seznámili a s tímto souhlasí a že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, prostě jakéhokoliv nátlaku či omylu, na důkaz čehož připojují níže vlastnoruční podpisy.

Tento dodatek byl schválen Radou města Šumperka dne 12.12.2019, usnesením č.: 1397/19.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je i upravený harmonogram stavby, kterým se na základě dohody smluvních stran ruší a nahrazuje harmonogram stavby v příloze č. 1 smlouvy o dílo.

Tento dodatek byl uzavřen:

V Šumperku dne:
a vychází z příslušných ustanovení zákona č. 89/2012Sb.
v platném znění.

V Brně dne:

Za objednatele:

za město Šumperk

Mgr. Tomáš Spurný
starosta města

.....
razítko a podpis

Za zhotovitele:

za IMOS Brno a.s.

Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

.....
razítko a podpis

Digitálně podepsal Ing. Robert Suchánek
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-25322257,
o=IMOS Brno, a.s. [C. 25322257],
ou=147532, cn=Ing. Robert Suchánek,
sn=Suchánek, givenName=Robert,
serialNumber=P663210, title=předseda
představenstva
Datum: 2020.03.17 08:35:23 +01'00'

za PSN & DS a.s.

IMOS Brno, a.s., na základě Plné moci
ze dne 27.03.2019
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

.....
razítko a podpis

Digitálně podepsal Ing. Robert Suchánek
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-25322257,
o=IMOS Brno, a.s. [C. 25322257],
ou=147532, cn=Ing. Robert Suchánek,
sn=Suchánek, givenName=Robert,
serialNumber=P663210, title=předseda
představenstva
Datum: 2020.03.17 08:35:48 +01'00'