

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 20.9.2019 pro zakázku s názvem

„Zateplení objektů bytových domů č.p. 201, 202 a 203 ul. Lidická, Česká Kamenice“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Město Česká Kamenice

se sídlem: náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice

zastoupené: Jan Papajanovský, starosta města

zástupce objednatele pro stavbu: Jiří Šulc, vedoucí odboru SMM

IČ: 00261220

DIČ: CZ00261220

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú.19-0921392379/0800

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

BAUMATERM stavební s.r.o.

se sídlem: Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2

korespondenční adresa: Jeseninova 540/53, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 22797793

DIČ: CZ22797793

Zastoupení: Jiří Veselý, jednatel

Zapsaný v rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 312574

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 2933117349/0800

Číslo pojistné smlouvy: 8603401911, Kooperativa pojišťovna, a.s.

Mobil: 724 496 787

E-mail: info@baumaterm.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dále zavazují, že změny výše uvedených a dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé straně škodu, která jí vznikla opomenutím strany první.

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

IV. Čas plnění

Změna termínu je upravené na základě nevyhovujících klimatických podmínek, při kterých nebylo možné pokračovat ve stavební činnosti, viz. Přílohy (Prohlášení zhotovitele - záznam o počasí a jednotlivé zápisy ve stavebním deníku).

Předání stavby zhotoviteli: 4.10.2019

Dle čl.4.3. Dokončení 1. etapy díla stavby dle SOD (do 12 týdnů od předání a převzetí staveniště).

Původní termín dokončení prací: **27.12.2019**

Nový termín dokončení prací: **30.05.2020**

Dle čl.4.4. Dokončení stavebních prací dle SOD (do 24 týdnů od předání a převzetí staveniště)

Původní termín dokončení prací: **20.03.2020**

Nový termín dokončení prací: **26.06.2020**

Dle čl.4.5. Předání a převzetí stavby (také dokončení díla do 30 týdnů od předání staveniště)

Původní termín dokončení prací: **01.05.2020**

Nový termín dokončení prací: **07.08.2020**

Místo plnění: **Objekty bytových domů č.p. 201, 202 a 203 ul. Lidická, Česká Kamenice**

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 3 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek byl projednán a schválen Radou města Česká Kamenice na její 6. schůzi dne 16.03.2020 usnesením číslo 170/6/RM/2020.

V Ústí nad Labem, dne

V České Kamenici, dne

.....
za zhotovitele:

Jiří Veselý

jednatel společnosti

.....
za objednatele:

Jan Papajanovský

starosta města