



S/0501/2018/IO/2

číslo smlouvy objednatele: S/0501/2018/IO
číslo dodatku objednatele: S/0501/2018/IO/II

číslo smlouvy zhotovitele: 841/OBDE/255/2018

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO Č. S/0501/2018/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: mikulenka.peter@frydekmostek.cz

Ing. Filip Ryška – technik investičního odboru

tel: 558 609 268/email: ryska.filip@frydekmostek.cz

Ing. Petr Mitura – technik investičního odboru

tel: 558 609 263/email: mitura.petr@frydekmostek.cz

- **dále jen objednatel**

a

STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, Jionice, 158 00 Praha 5

zastoupena [redacted] – ekonomem Oblasti Střed, o.z. Morava

tel: [redacted]

[redacted] – vedoucím OTÚ Oblasti Střed, o.z. Morava

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B vložka 7634

bankovní spojení/číslo účtu: Česká spořitelna a.s., č.ú: 994404-640900015/0800

ID datové schránky: 8yuchp8

Kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] – vedoucí Provozní jednotky,

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „D 48 Frýdek-Místek, obchvat – mimoúrovňové křížení komunikací“ následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 16.10.2018 na stavební práce pod názvem „D 48 Frýdek-Místek, obchvat – mimoúrovňové křížení komunikací“.

1.1. Původní článek 2. *Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:*

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a neprováděné práce, ke kterým došlo z objektivních důvodů dle skutečností vzniklých během realizace díla a objednatel, ačkoli jednal s náležitou péčí, nemohl tyto skutečnosti předvídat:

Dodatečné práce na SO 203:

- a) Upřesnění skutečného množství betonu a výztuže mostní konstrukce. Jedná se o dodávky na hlavní stavební výrobě, které jsou účtovány dle skutečnosti – výpočtem z realizační projektové dokumentace,
- b) upřesnění skutečného množství betonu patek pro stabilizaci dlažby ve svahu pod mostním objektem. Jedná se o upřesnění s ohledem na změnu technického řešení zajištění svahu pro dálniční těleso, která je vyvolána zhotovitelem nadřazené dopravní infrastruktury, a to na základě doplňujícího geotechnického průzkumu,
- c) navýšení průřezu odvodňovacích potrubí. Změna byla vyvolána na základě hydrotechnického výpočtu provedeném v rámci průzkumných prací a byla zapracována do realizační dokumentace stavby.

Neprováděné práce na SO 203:

- a) Na základě doplňujícího geotechnického průzkumu provedeného zhotovitelem stavby nadřazené dopravní infrastruktury došlo k změně technického řešení zajištění svahu pro dálniční těleso. Původně navržená gabionová stěna bude nahrazena „přítěžovací lavicí“, a to v místě stavebního objektu 203, jehož součástí byla úprava svahu pod mostem. Z tohoto důvodu došlo k upřesnění rozsahu provedení dlažeb z lomového kamene včetně podkladu, které měly být provedeny v rámci SO 203, a dále k zrušení sanačních žeber z drceného kameniva,
- b) snížení skutečného množství betonu a výztuže pilotového založení. Jedná se o dodávky na hlavní stavební výrobě, které jsou účtovány dle skutečnosti – výpočtem z realizační projektové dokumentace,
- c) snížení skutečného mostních odvodňovacích souprav. Jedná se o dodávky, které jsou účtovány dle skutečnosti – výpočtem z realizační projektové dokumentace,
- d) odpočet odvodňovacího potrubí, které bylo nahrazeno potrubím většího průřezu. Změna byla vyvolána na základě hydrotechnického výpočtu provedeném v rámci průzkumných prací a byla zapracována do realizační dokumentace stavby.

Dodatečné práce na SO 206:

- a) Upřesnění skutečného množství betonu a výztuže mostní konstrukce a říms. Jedná se o dodávky na hlavní stavební výrobě, které jsou účtovány dle skutečnosti – výpočtem z realizační projektové dokumentace,
- b) upřesnění skutečného množství dlažeb z lomového kamene, které jsou účtovány dle skutečnosti – výpočtem z realizační projektové dokumentace,
- c) navýšení dimenze příkopových žlabů. Změna vznikla upřesněním odvodňovací kapacity a je zapracována v realizační dokumentace stavby,
- d) prodloužení mostního zábradlí za římsami o další 2 sloupky a to z důvodu zajištění bezpečnosti a správného napojení svodidla mimo most.

Neprováděné práce na SO 206:

- a) Zrušení štěrkopískového podsypu pod dlažbou, který je účtován dle skutečnosti – výpočtem z realizační projektové dokumentace,
- b) snížení skutečného množství mostních odvodňovacích souprav. Změna vznikla upřesněním v realizační dokumentace stavby,
- c) odpočet příkopových žlabů, které byly nahrazeny žlaby vyšší dimenze. Změna byla zapracována v realizační dokumentace stavby.

Všechny podrobnosti jsou popsány ve změnových listech č. 3 a 4, které jsou přílohou tohoto dodatku č.2.

1.2. Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

Cena sjednaná v SOD	62 000 014,83 Kč bez DPH, tj. 75 020 017,94 Kč vč. DPH
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1</i>	<i>1 157 667,45 bez DPH, tj. 1 400 777,61 vč. DPH</i>
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1</i>	<i>- 3 547 350,84 Kč bez DPH, tj. - 4 292 294,52 Kč vč. DPH</i>
Cena díla dle Dodatku č. 1	59 610 331,44 Kč bez DPH, tj. 72 128 501,04 Kč vč. DPH
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2</i>	<i>1 100 003,35 Kč bez DPH, tj. 1 331 004,05 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2</i>	<i>- 987 325,35 Kč bez DPH, tj. - 1 194 663,67 Kč vč. DPH</i>
Cena díla dle Dodatku č. 2	59 723 009,44 Kč bez DPH, tj. 72 264 841,42 Kč vč. DPH

1.3. Přípustnost změn

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle dodatku č. 2 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změna, když ve smyslu ust. § 222, odst. 6 hodnota dodatečných prací a neprováděných prací představuje změnu hodnoty závazku oproti původně sjednané ceně díla 5,23 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 3,37 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla. Celková změna ceny oproti původní ceně v SoD činí -3,67 %

2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 36. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 11.02.2020.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 2 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 2 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 2 podle tohoto ujednání.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn
- Příloha č. 2 – Změnové listy č. 3 a 4

Za objednatele:

Za zhotovitele:

- na základě plné moci

Ve Frýdku-Místku

V Olomouci

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
ekonom Oblasti Střed
o.z. Morava

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
vedoucí OTÚ Oblasti Střed
o.z. Morava