

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo

NA ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: „Velim – Poříčany, BC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-2268/2018/Šim

ISPROFOND: 327 321 4901/521 312 0002

a

účastníci Společnosti „SP + SEU_VelPo_DSP“ založené Smlouvou o sdružení ve společnosti
ze dne 04. 05. 2018, se sídlem na adrese Správce

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 6088

bank. spojení: ██████████, č. účtu: ██████████

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 21645

zastoupena: společností **SUDOP PRAHA a.s.** se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,
IČ: 25793349 na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti a Plné moci ze dne 04. 05. 2018

jako „**Společník 2**“

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **18 162 201**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že předmětem uzavření tohoto Dodatku č. 5 je změna přílohy č. 4 – Rozpis Ceny díla a přílohy č. 5 – Harmonogram plnění na základě Výzvy Objednatele k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění čj. 22416/2019-SŽDC-SSZ-OVZ.

Předmětem rozšíření Díla na základě Smlouvy na ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY „Velim – Poříčany, BC“ je splnění podmínek pro uplatnění opčního práva v souladu s čl. 5.3 Pokynů pro dodavatele čj. 14201/2018-SŽDC-SSZ-OVZ, na základě kterých byla uzavřena Smlouva a v souladu s čl. 1.1.2. a 4.1.3. Zvláštních technických podmínek ze dne 28. 3. 2018, které jsou přílohou č. 3 c) této Smlouvy. Součástí Díla tak bude i zpracování dokumentace pro dílčí územní řízení, resp. sloučené řízení (společné územní a stavební povolení) včetně povinných příloh ve smyslu projednání projektové dokumentace s příslušnými stavebními úřady.

Na základě výše uvedeného dochází k rozšíření 4. Dílčí etapy zahrnující nabytí právní moci stavebního povolení (pro celou stavbu) i o část dílčího územního řízení pro vybrané části stavby v rámci sloučeného řízení a získání společného povolení v původním termínu dle Dodatku č. 4, tj. do 31. 3. 2020.

I.

Navýšení Ceny Díla a změna plnění 4. Dílčí etapy je v souladu s § 100 odst. 3, ust. § 66 a § 67 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Vzhledem k výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy a čl. 1.1.2. a 4.1.3. Zvláštních technických podmínek se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, č. Objednatele: E618-S-2268/2018/Šim, č. Zhotovitele: 18 162 201 takto:

1) Čl. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- Ruší se stávající text odst. 3.3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný DSP a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle uzavřené Smlouvy (ve znění Dodatku č. 4):	108 372 000,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 5	3 540 000,- Kč
Celková cena Díla ve znění dodatku č. 5, bez DPH:	111 912 000,- Kč

slovy: jedno sto jedenáct milionů devět set dvanáct tisíc korun českých

2) Čl. 4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE

- Ruší se stávající text odst. 4.1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí ■■■■■ z Ceny za zpracování DSP, tj.: ■■■■■ bez DPH. Cena za zpracování DSP je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

3) Článek 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ruší se stávající text odst. 5.17 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 5.17 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/DSP/12/17
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky – VTP/DSP/07/18 c) Zvláštní technické podmínky z 28. 3. 2018 - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

1) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis ceny díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

2) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 5 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“).
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 5, stejně jako tato Smlouva, podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS, a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 5 a této Smlouvy.
3. Zaslání tohoto Dodatku č. 5 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 5 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
4. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 5 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 5 a Smlouvě, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: E618-S-2268/2018/Šim, číslo Zhotovitele: 18 162 201 ze dne 21. 06. 2018 ve znění dodatků č. 1 až 4 nedotčená tímto Dodatkem č. 5 se nemění.
6. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.
7. Nedílnou součástí Dodatku č. 5 je:

Příloha č. 1 tohoto Dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) – Rozpis ceny díla

Příloha č. 2 tohoto Dodatku (příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne: 17-03-2020

V Praze dne: 21-02-2020

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klímtová
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klímtová
na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti
a Plné moci
SUDOP EU a.s.

Ing. Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti
a Plné moci
SUDOP EU a.s.

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování DSP (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

1. Základní služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
1	Zpracování DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	■	■	■	■
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
7	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
8	Zajištění mapových podkladů	■	■	■	■
9	Geodetické práce	■	■	■	■
10	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	■	■	■	■
11	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	■	■	■	■
12	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	■	■	■	■

13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	■	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	■	■	■	■
15	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
16	Zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení (společné územní a stavební řízení) na základě nutnosti umístění vybraných dílčí části stavby	■	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
17	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad ■ měsíců) v celkovém počtu ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
111 912 000,- Kč	23 501 520,- Kč	135 413 520,- Kč
z toho:		
<u>Cena za zpracování DSP</u>		
■	■	■
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
■	■	■

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa – část a)</u>	██████████	██████████
1. <u>Dílčí etapa – část b)</u>	██████████	██████████
1. <u>Dílčí etapa – část c)</u>	██████████ ██████████	██████████
2. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
3. <u>Dílčí etapa – část a)</u>	██████████ ██████████	██████████
3. <u>Dílčí etapa – část b)</u>	██████████ ██████████	██████████
4. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
5. <u>Výkon autorského dozoru</u>	██████████	██████████
<u>Celkem:</u>	<u>108 372 000,- Kč</u>	<u>131 130 120,- Kč</u>

**Příloha č. 5
Harmonogram plnění**

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa – část a)	do 27. 9. 2018	Aktualizace záměru projektu dle Směrnice č. V-2/2012 v platném znění (v rozsahu dvou trvalých odboček)	Předávací protokol k dané dílčí etapě
1. Dílčí etapa – část b)	do 1 měsíce od ukončení výluk	Provedení doplňujícího průzkumu pro ověření skladby násypů a jejich podloží v předpokládaném rozsahu dle dodatku č. 2	Předání čistopisu zprávy v rozsahu doplňujícího průzkumu
1. Dílčí etapa – část c)	29.3.2019	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení, aktualizace Záměru projektu	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	31.5.2019	Dílčí předání DSP se zapracovanými připomínkami bez dokladové části, s náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby (dokumentace nutná pro vypsání veřejné zakázky na realizaci stavby)	Předávací protokol k dané dílčí etapě
3. Dílčí etapa - část a)	28.6.2019	Kompletní dokladová část k podání žádosti o stavební povolení, včetně částí doplněných dodatky č. 1 a 3 a nemající vliv na zahájení stavby Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
3. Dílčí etapa - část b)	27.9.2019	Kompletní dokladová část k podání žádosti o stavební povolení na části doplněné dodatky č. 1 a 3 a nemající vliv na realizaci stavby Podání žádosti o stavební povolení této části stavby	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
4. Dílčí etapa	do 31.3.2020	Nabytí právní moci územního rozhodnutí a stavebního povolení (pro celou stavbu) v rámci sloučeného řízení včetně části doplněné dodatky č. 1 a 3	Územní rozhodnutí a stavební povolení v právní moci, předané Objednateli

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
5. Dílčí etapa	předpoklad 1 03/2020 – 12/2022, resp. 03/2023	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce v závislosti na vybrané variantě ZOV	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta.
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 03/2023</u> (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)		Po ukončení <u>přejímacího řízení Stavby</u> a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 639857

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1059438e-7b7c-4d15-b8b4-22c80837647e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.03.2020 09:22:02



4805f783-36a4-46e9-8668-6d6c7efdaaaa