

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“))

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj**
se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupený: ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Styčná adresa:
Tel./Fax:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **„ORIS“ spol. s r. o.**
sídlo: Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
zastoupený: Ing. Lenkou Sedlákovou, jednatel společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lenkou Sedlákovou
v technických záležitostech oprávněn jednat:
telefonní spojení:
e-mail:
ID DS: 8dsrqkn
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 42767661/CZ42767661

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany se dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek
č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):**

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo zakázky „Komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Lesní Albrechtice“ je:

1.1. Upřesnění MJ, cen a termínů u etap:

3.4.3.a – *Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - změna obvodu bylo provedeno měření na **1590 m tj. 16MJ***

*Výše uvedené vícepráce budou dokončeny **do 31.03.2020**.*

3.5.1 *Vypracování plánu společných zařízení změna termínu z původního **30.06.2020 na termín 31.12.2020***

3.5.1.a) *Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty změna termínu z původního **30.06.2020 na termín 31.12.2020***

3.5.1.b) *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ plochy záboru půdy stavbami z původního termínu **30.06.2020 na termín 31.12.2020***

3.5.1.c) *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z původního termínu **30.06.2020 na termín 31.12.2020,***

3.5.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona – posun termínu z **30.09.2020 na 31.03.2021.***

Výše uvedené změny jsou vyčísleny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Při zpracování pozemkových úprav nastaly objektivně nepředvídané okolnosti, které ovlivňují práce na jednotlivých celcích výše uvedené pozemkové úpravy. V průběhu zpracování nároků několik vlastníků vyjádřilo nesouhlas se zařazením svých pozemků do pozemkových úprav. Jedná se o pozemky, které mohou být směřovány pouze se souhlasem vlastníků. Bylo nutno provést úpravu obvodů a tyto pozemky vyloučit z obvodu pozemkové úpravy úplně. V této souvislosti bylo nutné provést další zjišťování hranic obvodů KoPÚ.

Vzhledem k doposud nejasné ploše řešeného území a složitému jednání s vlastníky, kteří nesouhlasí s prováděním pozemkových úprav, nebylo možné doposud zahájit v plném rozsahu práce na projekčních pracích. V důsledku této skutečnosti žádáme o úpravu termínů pro odevzdání fakturačních celků návrhových prací u celků:

2. Dalším předmětem dodatku jsou personální změny v zastoupení objednatele.

2.1. U objednatele je v technických záležitostech oprávněna jednat kromě XXX

3. Předmětem dodatku č. 2 je rovněž změna v ujednání v Čl. X ke smlouvě o dílo bod 10.10, kterým byl přidán dodatkem č. 1. Text bodu 10.10 je nahrazen novým zněním což je v důsledku změny zákona o zpracování osobních údajů č.110/2019 Sb.

„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují,

že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. S) zákona č. 499/2004 SB. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 2 zůstávají beze změn.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 23.03.2020

V Olomouci dne 19.03.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Lenka Sedláková
jednatelka „ORIS“ spol. s r. o.

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.2 - KoPÚ Lesní Albrechtice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	2 500	12 500	30.9.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	277	600	166 200	30.9.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	7	800	5 600	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	131	2 100	275 100	30.11.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	2 100	10 500	30.11.2018
3.4.3.a	Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - změna obvodu	100bm	16	2 100	33 600	31.3.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	284	700	198 800	28.2.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	284	700	198 800	31.3.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					910 100	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	284	1 200	340 800	31.12.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	800	8 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	900	36 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 500	15 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	283	1 050	297 150	31.03.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					706 950	
3.6.	Mapové dílo	ha	284	300	85 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					85 200	

3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	250	700	175 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					175 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					910 100 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					706 950 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					85 200 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					175 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 877 250 Kč	
DPH 21% v Kč					394 222,50 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 271 472,50 Kč	

V Ostravě dne 23.03.2020

V Olomouci dne 19.03.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
 Ing. Lenka Sedláková
 jednatel

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.