

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

### ČÁST A Obecná ustanovení

#### I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**  
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
IČO : 00095711  
DIČ : CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Středisko: Frýdek-Místek  
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek  
Zastoupeno vedoucím střediska: **Ing. Radomír Vlk** na základě pověření ředitele  
Pověřen k jednání ve věcech realizace smlouvy: **Ing. Radomír Vlk** vedoucí střediska  
Pověřen k jednání ve věcech realizace stavby: **Ing. Jiří Kozuch** vedoucí TSÚ střediska  
**2) p. Libor Němec** mostní technik střediska

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

**Zhotovitel:** **SHB, akciová společnost**  
Se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava  
Tel : **595 155 211**  
Zastoupen : **Ing. Hubert Řehulka** MBA, ředitel společnosti  
IČO : 25324365  
DIČ : CZ25324365  
Zapsán v obch. rejstříku : KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477  
Bankovní spojení : **KB a.s., č.ú. 107-55733402670100**  
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy: **Ing. Hubert Řehulka** MBA  
Pověřen k jednání ve věcech realizace stavby: **Ing. Hubert Řehulka** MBA

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

Smluvní strany se dohodly na aktualizaci termínů inženýrské činnosti dle skutečného průběhu a jednání projektové dokumentace.

Zpracování PD v rozsahu DUR, DSP, PDPS na: „Zrušení mostu ev.č. 4733-8 Žermanice a úprava odvodnění propustku ev. č. 4737-8P v km 4,526“

## ČÁST B

### IV. Doba a místo plnění – nové znění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
  - a) Zaměření, průzkumy, diagnostiky apod. dle odst. 3 čl. III této smlouvy do 5 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
  - b) Projektovou dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 20 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
  - c) projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do 6 týdnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí.
  - d) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 6 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

## ČÁST C

### XIV. Doba a místo plnění – nové znění

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:
  - žádost o vydání územního rozhodnutí do 29. 5. 2020,
  - předání pravomocného územního rozhodnutí a ověřené dokumentace stavebním úřadem do 10-ti pracovních dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí,
  - žádost o vydání stavebního povolení do 12 týdnů od předání čistopisů projektové dokumentace ke stavebního povolení,
  - předání stavebního povolení do 10-ti pracovních dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

### Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel také jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smlouvu přežkoumal ve vztahu k veřejné zakázce:

Ing. Soňa Peříková

Ve Frýdku-Místku dne: 24.3.2020

Ing. Radomír Váň

Vedoucí střediska Frýdek-

Správa územního  
Městský úřad Frýdek-Místek  
-24-  
Frýdek-Místek  
33 Frýdek-Místek

V Ostravě, dne: 19.3.2020

Ing. Hubert Rehm  
ředitel společnosti

Zpracování PD v rozsahu DUR, DSP, PDPS na: „Zrušení mostu ev.č. 4733-8 Žermanice a úprava odvodnění 2 propustku ev.č. 4737-8P v km 4,526“