

Číslo stavby: 32841

Číslo smlouvy zhotovitele: 7-1334A18

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: ČNB

č. účtu: 2006-813511/0710

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **PORR a.s.**

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 430 05 560

DIČ: CZ43005560

zastoupený Ing. Pavlem Hirschem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Čechy (na základě plné moci)

a

Vladimírem Drobným, vedoucím provozu Východ na úseku Dopravních a inženýrských
staveb PORR a.s., Oblast Čechy (na základě plné moci)

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1006
Bankovní spojení: účet. č. 1091107720/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, I. etapa a
Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 – I. etapa**“ – část I.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je
přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše
uvedené smlouvy o dílo:

Číslo stavby: 32841

Číslo smlouvy zhotovitele: 7-1334A18

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje	
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (1. 7. 2019)	
Datum zahájení prací v roce 2019		1. 7. 2019	
Termín dokončení stavby (=prací) v roce 2019		29. 9. 2019	
Doba realizace díla v roce 2019		13 týdnů	
Datum zahájení prací v roce 2020		23. 3. 2020	
Termín dokončení stavby (=prací) v roce 2020		14. 6. 2020	
Doba realizace díla v roce 2020		12 týdnů	
Doba realizace Díla celkem v letech 2019 a 2020		25 týdnů + 6 týdnů	
Doba pro dokončení Stavby (=prací) celkem		1.1.3.3	25 týdnů od termínu určeného zadavatelem (bez přerušení prací)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)			6 týdnů po termínu dokončení Stavby (26. 7. 2020)

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Číslo stavby: 32841

Číslo smlouvy zhotovitele: 7-1334A18

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Zhotovitel

Ing. Pavel Hirsch, ředitel úseku Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy
(na základě plné moci)

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby :	32841
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	03.05.2019

Číslo změny :

2

Název stavby :

Silnice III/29827 Mašova Lhota – Hradec Králové, I.etapa

Název objektů :

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

VIAPROJEKT s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, Ing.Radek Michlík, ČKAIT: 0601651

Zhotovitel :

PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Popis a zdůvodnění změny :

Předmětem změny stavby č.2 je změna termínu realizace díla, konkrétně 2.úseku. Důvodem změny termínu realizace díla je posunut zahájení stavebních prací na žádost zhotovitele stavby. Termíny realizace díla se mění, a to následovně:

Doba realizace díla v roce 2019: 13 týdnů

Termín zahájení prací: 1.7.2019

Termín dokončení stavby (=prací): 29.9.2019

Doba realizace díla v roce 2020: 12 týdnů + 6 týdnů

Termín zahájení prací: 23.3.2020

Termín dokončení stavby (=prací): 14.6.2020

Termín dokončení díla: 26.7.2020

Doba realizace díla celkem: 25 týdnů + 6 týdnů





Přílohy evidenčního listu :

1.	Aktuální HMG stavby 2020
2.	Žádost zhotovitele stavby ze dne 19.2.2020
3.	
4.	
5.	
6.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH *

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2		Nová cena stavby po změně č.2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
48 279 298,37 Kč	48 279 298,37 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	48 279 298,37 Kč	0,00 Kč
Součet cen změn od počátku stavby:		0,00 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	PORR a.s.	p. Dušan Mach		
Projektant (autorský dozor):	VIAPROJEKT s.r.o., Hradec Králové	Ing. Radek Michlík		
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek		
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	p. Martin Dvořáček		



PORR a.s.

Kancelář: Zdeňka Wirtha 883/19, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

V Hradci Králové dne 19.2.2020

Věc: Rekonstrukce silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové

Z důvodu příznivých klimatických podmínek Vás tímto žádáme o povolení zahájení stavebních prací na výše jmenované stavbě od 23.3.2020. Původní termín zahájení stavebních prací pro rok 2020 byl 6.4.2020. Stavba bude realizována dle přiloženého aktualizovaného harmonogramu tj. od 23.3.2020 do 26.7.2020.

Děkuji
S pozdravem

Dušan Mach
stavbyvedoucí
Porr a.s.
602 561 682

