


Změnový list číslo 28

Identifikace akce		
Název akce:	IROP - Výstavba areálu Územního odboru Chrudim Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	
Číslo akce SMVS:	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564 - část 1	
Objednatel:	014V12100 7014	
Zhotovitel:	ČR – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	
Projektant:	Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8	
	KB projekt s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín	
Předmět změnového listu		
VZT - úpravy v OIKT		
Část díla dotčená změnovým listem		
SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Vzduchotechnické zařízení realizované dle zadávací PD není schopno plnit všechny funkce požadované v dokumentu "požadavky na ostatní profese":		
1. Není schopno zajistit podtlak nebo přetlak v době plnění prostoru hasicím plynem		
2. Nezajišťuje vyrovnání tlaku mezi zdvojenou podlahou a vlastní místností.		
3. Nezohledňuje při odvětrání plynu vlastosti plynu (těžší než vzduch).		
Nové řešení :		
Přívodní VZT potrubí v m. č. 3.08 bude doplněna o přetlakovou klapku. Odtahové potrubí bude prodlouženo tak, aby odsávalo až od podlahy i z mezipodlahového prostoru. Do podlahy bude doplněn perforovaný díl pro vyrovnávání tlaků. Požární klapky na provozním rozvodu VZT, realizované dle PD, budou nahrazeny klapkami se stejnými technickými parametry, ale v provedení s pohonem.		
Zdůvodnění změny :		
Při kontrole připravenosti profese VZT v rámci místnosti OIKT bylo dodavatelem slaboproudu zjištěno, že řešení neodpovídá požadavkům systému GHZ a je nezbytné ho doplnit.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
ano		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :		
Zápis z KD č. 29, bod 29/1, ze dne 3.10.2019		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: není		
Vliv na kvalitu díla: není		
Vliv na cenu: navýšení o 97 435,07 Kč bez DPH		
Připočty k ceně díla bez DPH:	97 435,07 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	97 435,07 Kč	
DPH	20 461,36 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	117 896,43 Kč	
Přílohy: položkový rozpočet změny č.28		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘP pro ekonomiku Datum : 6. 01. 2020		



Digitálně podepsal
Datum:
2020.03.23
10:59:28 +01'00'



Digitálně podepsal
Datum:
2020.03.23
12:12:52
+01'00'

KAŇKOVÁ
Á Renata

Digitálně podepsal
KAŇKOVÁ Renata
Datum:
2020.03.24
15:19:25 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Pod: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Město: Chrudim

Datum: 22.03.2018


Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
 Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		97 435,07	117 896,43	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	97 435,07	117 896,43	STA
2017/014-2-01	SO 01-Připrava území			Soupis
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C	97 435,07	117 896,43	
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A	97 435,07	117 896,43	
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02A-2	SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-1	SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02A-2-2	SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-3	SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky	97 435,07	117 896,43	Soupis
2017/014-2-02A-2-4	SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B			Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02B-2	SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-1	SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02B-2-2	SO 02-obj.B-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-3	SO 02-obj.B-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02B-2-4	SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C			Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02C-2	SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-1	SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02C-2-2	SO 02-obj.C-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-3	SO 02-obj.C-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02C-2-4	SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C-2-5	SO 02-obj.C-Měření a regulace			Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Mytí vozidel-D			Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-03-2	SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-1	SO 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-03-2-2	SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-3	SO 03-obj.D-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-03-2-4	SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E			Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-04-2	SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-1	SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-04-2-2	SO 04-obj.E-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-3	SO 04-obj.E-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-04-2-4	SO 04-obj.E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F			Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis



2017/014-2-05-2	SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-1	SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací	Soupis
2017/014-2-05-2-2	SO 05-obj.F-Zařízení pro vytápění staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-3	SO 05-obj.F-Zařízení vzduchotechniky	Soupis
2017/014-2-05-2-4	SO 05-obj.F-Zařízení sílnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-06	SO 06-Přeložka vodovodu	Soupis
2017/014-2-07	SO 07-Přípojka vodovodu	Soupis
2017/014-2-08	SO 08-Přípojka kanalizace	Soupis
2017/014-2-09	SO 09-Přípojka toplovodu	Soupis
2017/014-2-10	SO 10-Přípojka nn	Soupis
2017/014-2-11	SO 11-Venkovní areálové osvětlení	Soupis
2017/014-2-12	SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn	Soupis
2017/014-2-13	SO 13-Zpevněné plochy,oplocení,sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-13-1	SO 13-Zpevněné plochy	Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Oplocení	Soupis
2017/014-2-13-3	SO 13-Sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-PS01	PS 01-Motorgenerátor	Soupis
2017/014-2-PS02	PS 02-Technologie výdejny jídel	Soupis
2017/014-2-PS05	PS 05-Benzínová stanice	Soupis
2017/014-2-VON	Vedlejší a ostatní náklady	Soupis



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Vyrábka areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02 Zpracování objektů A,B,C

Úroveň:

2017/014-2-02A-2-3 - SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projekční út:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

97 435,07

D1 - Vzduchotechnika

90 745,24

D2 - Zař.č.A1 - Větrání a chlazení učebny m.č.5.10

D3 - Zař.č.A2 - Větrání a chlazení technické místnosti OIKT m.č.3.08

87 096,00

D4 - Zař.č.A3 - Klimatizace kanceláří a učebny v 5.NP

D5 - Zař.č.A4 - Klimatizace kanceláří ve 4. a 3.NP

D6 - Zař.č.A5 - Chlazení serveru m.č.5.08

D7 - Zař.č.A6 - Větrání serveru m.č.5.08

D8 - Zař.č.A7 - Větrání WC ženy a muži v 5.NP

D9 - Zař.č.A8 - Větrání WC ženy a muži ve 4.NP

D10 - Zař.č.A9 - Větrání umývárny ženy a muži ve 4.NP

D11 - Zař.č.A10 - Větrání umývárny ženy a muži ve 3.NP

D12 - Zař.č.A11 - Větrání WC ženy a muži ve 3.NP

D13 - Zař.č.A12 - Větrání WC ženy a muži ve 2.NP

D14 - Zař.č.A13 - Klimatizace výšlechových místností a technické místností m.č.1.24,1.29,1.30

D15 - Zař.č.A14 - Větrání WC a úklidu v 1.NP

D16 - Zař.č.A15 - Větrání WC ženy a muži v 1.NP

D17 - Zař.č.A16 - Větrání prohlídky a WC m.č.1.51 a 1.52

D18 - Zař.č.A17 - Větrání WC muži a úklid v 1.NP

D19 - Zař.č.A18 - Větrání cel

D20 - Zař.č.A19 - Větrání technické místnosti OIKT m.č.3.08 po požáru

D21 - Zař.č.A20 - Větrání CHÚC

D22 - Zař.č.A21 - Větrání kanceláří v 1.NP

D23 - Zař.č.A22 - Větrání skladů a kuchyněk

D24 - Zař.č.S1 - Stoupačka S1

D25 - Zař.č.S2 - Stoupačka S2

D26 - Zař.č.S3 - Stoupačka S3

D27 - Zař.č.S4 - Stoupačka S4

D28 - Zař.č.S5 - Stoupačka S5

D29 - Zař.č.S6 - Stoupačka S6

D30 - Jeřábové práce

D31 - Zednické výpomoc

D32 - Lešení

2 896,22

D33 - Zaregulování a zaškolení obsluhy, revize a zkoušky zařízení

753,02

D34 - Doprava

6 156,87

998 - Přesun hmot

532,96



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vytáhání vzduchu ÚO a OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Vytáhání vzduchu ÚO a OOP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-02 - SO 02-Adaptativní objekty A,B,C
 Úroveň: 5

2017/014-2-02A-2-3 - SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky

Město: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Objedvateľ: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							97 435,07	
D	D1	Vzduchotechnika					90 745,24	
D	D3	Zař.č.A2 - Větrání a chlazení technické místnosti OIKT m.č.3.08					87 096,00	
1	K	A2-MTZ	Montáž zař.č.A2 včetně demontáže stávajícího potrubí	ks	1,000	25 640,50	25 640,50	
2	H	A2.1	čtyřstranné posilované potrubí vč. přírub a tvarovek vč. přechodů <small>ořez: 0,1mm, tloušťka 1,6 mm, odlehčené, s ochrannou vrstvou, vlnitostní frekvence všechny rozměry a délky</small>	kpl	1,000	13 125,00	13 125,00	
3	H	A2.2	trysky mlžkové R/14 tahové 400x100	ks	1,000	623,25	623,25	
4	H	A2.2	trysky mlžkové R/14 tahové 200x400	ks	1,000	311,63	311,63	
5	H	A2.4	Pratlopařná izolace z rohože H-30mm s parochovou úpravou z Al. folie, odolnost 36min	m2	3,500	393,89	1 378,62	
6	H	A2.5	p. ořezávání klapky 600x300 se servopohonem provedení „B“	ks	2,000	7 975,50	15 951,00	
7	H	A2.7	přetlakové žaluzie 630x600 mm	ks	1,000	2 406,00	2 406,00	
8	H	A2.8	podtlakové žaluzie 630x600 mm	ks	1,000	2 406,00	2 406,00	
9	H	A2.9	servořadec klapky se servopohonem 630x400	ks	2,000	9 364,50	18 729,00	
10	H	A2.10	spojovací a těsnění mazaně	kpl	1,000	3 525,09	3 525,09	
11	K		Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
D	D32	Lešení					2 896,22	
12	K	L	Lešení lehké 2x2m do výšky 2m	ks	1,000	2 896,22	2 896,22	
D	D33	Zaregulování a zaškolení obsluhy, revize a zkoušky zařízení					753,02	
13	K	R	Zaregulování a zaškolení obsluhy, revize a zkoušky zařízení	hod	1,000	753,02	753,02	
D	D34	Doprava					6 156,87	
14	K	Doprava	Náklady na dopravu	ks	1,000	6 156,87	6 156,87	
D	998	Přesun hmot					532,96	
15	K	998751202	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní (%) sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	0,550	969,02	532,96	



