

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Tento dodatek č.2 Smlouvy o dílo ze dne 26.1.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.06.2016 (dále jen „Smlouvy“) pro akci

„II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004“

sepsal

Objednatel

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

IČ: 00066001

zastoupený: Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem

číslo smlouvy: 45/KSÚS/2016

na straně jedné a

Poskytovatel

PUDIS a.s.

se sídlem: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

IČ: 45272891

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458

zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a

Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

číslo smlouvy: D-16-003.Sd01

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“)

- Předmět dodatku:**
1. Úprava předmětu díla vzhledem ke vstupu nového investora do akce
 2. Změna termínu dokončení díla vzhledem ke vstupu nového investora do akce a nutnosti nového majetkoprávního vypořádání
 3. Navýšení ceny za inženýring vzhledem k nutnosti nového majetkoprávního vypořádání
 4. Ponižení ceny za PD vzhledem ke vstupu nového investora do akce a vynětí projektové dokumentace na přílohy sítí z předmětu díla

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „Dodatek“)

1. Na jednání, které se uskutečnilo dne 11.10.2016 na MěÚ Čáslav za účasti starosty města Ing. Jaromíra Strnada, Objednatele a Poskytovatele, bylo nově dohodnuto, že město Čáslav nejen provede a uhradí stavební náklady na instalaci technologické lávky a vymístění IS, ale i uhradí část nákladů na projekční práce - max do výše 200 tis. Kč bez DPH (viz Záznam z jednání ze dne 11.10.2016). O tuto částku bylo tedy sníženo plnění Poskytovatele PD pro Objednatele, které je sjednáno tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě. Protože tímto ale vznikly i nové smluvní podmínky v majetkoprávním projednání (IČ) Poskytovatelem jako projektantem i u již projednaných smluv (kde stavebníkem bude dle výše uvedeného Město Čáslav, nikoliv KSÚS), a to mezi nově vstupujícím subjektem Městem Čáslav a vlastníky pozemků a inženýrských sítí, je nutné upravit také termíny v odst 5.1. Smlouvy a dodatku č.1 - vzhledem k nově vyvolané nutnosti aktualizace majetkoprávních smluv z výše uvedeného důvodu, např. termíny (kde je to možné) navázat na vydání pravomocného SP, aby se již nemusely znovu měnit dle dalšího vývoje projektu.

2. Po vzájemné dohodě Smluvních stran se z důvodu vstupu nového investora do akce dle odst. 1 výše dle jeho dodatečného příslibu mění úvodní část odstavce 2.2. **Článku 2 Předmět Smlouvy** ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14.06.2016 a nově zní takto:

2.2. *Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (dále jen „DÚR“), stavební povolení (dále jen „DSP“) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu řízení (dále jen „IČ k ÚR“) a ke stavebnímu povolení (dále jen „IČ k SP“), projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PDPS“) a výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) na akci*

„II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004“

Konkrétně se jedná o provedení průzkumů a zaměření, zhotovení projektové dokumentace výše uvedené stavby, která bude obsahovat projektové dokumentace v úrovni DUR, DSP, PDPS, včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr a zabezpečení inženýrské činnosti pro vydání příslušných stavebních povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně zajištění doložky o nabytí právní moci územního rozhodnutí a stavebního povolení

Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty kromě objektů souvisejících s přeložkami inženýrských sítí. Součástí projektu nejsou přeložky inženýrských sítí.

Přeložky inženýrských sítí včetně souvisejících objektů budou řešeny na objednávku města Čáslav, se kterým k této akci Poskytovatel uzavře příslušnou individuální smlouvu.

Před zahájením prací Poskytovatel prověří, zda stavba není zatížena ochrannými podmínkami, tj. zejména podmínkami Národního památkového ústavu a/nebo zda se na stavbu nevztahují podmínky vyplývající z lokalit chráněného území apod.

Poskytovatel je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele, který rozhodne o dalším postupu v dané věci formou zápisu na výrobním výboru svolaném Poskytovatelem do 10 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti. V případě, že tato skutečnost nastane, má Objednatel právo odstoupit od této Smlouvy.

3. Z výše popsaného důvodu uvedeného v odst. 1 a odst. 2 tohoto dodatku se mění bod 2.2.7. odstavce 2.2. **Článku 2 Předmět Smlouvy**, který nově zní takto:

2.2.7. Dokumentace k územnímu řízení

Pro územní řízení bude vypracována dokumentace DÚR/DSP podle vyhlášky 146/2008 Sb., příloha č. 8. Součástí této dokumentace bude:

- Kompletní rekonstrukce mostního objektu*
- Úprava napojení komunikace na stávající stav*
- Hydrotechnické posouzení nového mostního otvoru*

4. Z výše popsaného důvodu uvedeného v odst. 1 a odst. 2 tohoto dodatku se mění bod 5.1. **Článku 5 Termíny plnění** a nově zní takto:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

5.1.1 *Dokumentace pro stavební povolení a územní řízení - koncept*
▪ Nejpozději do 29.7.2016

5.1.2 *Dokumentace pro stavební povolení a územní řízení - čistopis*

- **Nejpozději do 30.11.2016**

5.1.3 Dokumentace pro provedení stavby

- **Nejpozději do 6 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb**

5.1.4 Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí

- **Nejpozději do 30.11.2016**

5.1.5 Podání žádosti o vydání stavebního povolení

- **Nejpozději do 2 týdnů od vydání pravomocného ÚR**

5.1.6 Výkon autorského dozoru

- **Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby**

5.1.7 Provedení I. hlavní prohlídky mostu a zhotovení mostního listu

- **mostní list na výzvu Objednatele před kolaudací stavby,**
- **I. hlavní prohlídka mostu na výzvu Objednatele v průběhu realizace stavby**

5. Z výše popsaného důvodu uvedeného v odst. 1 a odst. 2 tohoto dodatku se z důvodu méněprací mění **příloha č. 1 Technická specifikace vč. oceněného soupisu prací.**

Odstaňují se tyto dvě tabulky uvedené v dodatku č. 1 v odstavci č. 6:

PD – DUR/DSP	
<i>technologická lávka</i>	<i>42 600 Kč</i>
<i>přeložky elektro</i>	<i>39 000 Kč</i>
<i>přeložky trubních sítí</i>	<i>36 000 Kč</i>
<i>geodetické doměření</i>	<i>5 000 Kč</i>
<i>hydrotechnické posouzení</i>	<i>14 000 Kč</i>
celkem	136 600 Kč

PD – PDPS	
<i>technologická lávka</i>	<i>63 800 Kč</i>
<i>přeložky elektro</i>	<i>36 000 Kč</i>
<i>přeložky trubních sítí</i>	<i>27 000 Kč</i>
<i>doplnění soupisu prací</i>	<i>16 000 Kč</i>
celkem	142 800 Kč

Zbývající tabulka uvedená v dodatku č. 1 v odstavci č. 6 se z důvodu víceprací mění a nově zní takto:

IC-zajištění vydání ÚR	
<i>projednání dokumentace</i>	<i>73 000 Kč</i>
<i>majetkoprávní podklady</i>	<i>73 200 Kč</i>
<i>podání žádosti s poplatkem (20 000 Kč)</i>	<i>73 000 Kč</i>
celkem	219 200 Kč

6. Z výše popsaného důvodu uvedeného v odst. 1 a odst. 2 tohoto dodatku se mění odst. 7.6. a 7.13. **Článku 7 Platební podmínky, který nově zní takto:**

7.6. *Cena za inženýrskou činnost při stavebním povolení bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno v den podání žádosti o stavební povolení k příslušnému stavebnímu úřadu a zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci stavebního povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci.*

7.13. *Cena za inženýrskou činnost při územním řízení bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno v den podání žádosti o územní rozhodnutí k příslušnému stavebnímu úřadu a zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci územního rozhodnutí. Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci.*

7. Smluvní strany pro odstranění pochybností konstatují, že Dodatkem č. 1 ze dne 14.06.2016 byl nově vložen odst. 7.13., nikoliv tedy 7.12., jak je chybně uvedeno v odst. 8 Dodatku č. 1 ze dne 14.06.2016, u číselného označení nově vkládaného odstavce. Odst. 7.12. Smlouvy tedy zůstává Dodatkem č. 1 a i tímto Dodatkem č. 2 nezměněn.
8. Smluvní strany dále sjednávají, že se do smlouvy Z výše popsaného důvodu uvedeného v odst. 1 a odst. 2 tohoto dodatku vrací zpět celý odst. 7.8., který byl vypuštěn Dodatkem č. 1, ze dne 14.06.2016, a to v původním znění: „7.8. Cena za vyhotovení mostního listu a provedení I. hlavní prohlídky bude Poskytovatelem vyúčtována po vydání kolaudačního souhlasu.“
9. Ostatní ustanovení smlouvy vč. předchozího dodatku č. 1 se nemění
10. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží po třech a Poskytovatel po dvou vyhotoveních.
11. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 k němu Smluvní strany připojily své podpisy:

Příloha č. 1

Oceněný soupis služeb

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

PUDIS a.s.

Datum: 30.11.2016

Datum: 30.11.2016

Podpis: _____
Jméno: Bc. Zdeněk Dvořák
Funkce: ředitel

Podpis: _____
Jméno: Ing. Martin Höfler
Funkce: předseda představenstva

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jan Vlček
Funkce: člen představenstva

II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004

Dle Smlouvy

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy	
Stanovení zatížitelnosti	20 000
Prohlídka mostu	24 000
Diagnostický průzkum mostu	59 000
geobackový průzkum	neobsazeno
Průzkumy celkem	103 000
DSP	
geodetické zaměření mostu	16 000
ověření sítí	22 000
hydrotechnické posouzení	16 000
PD mostu	114 000
DIO	23 000
záborový elaborát	18 000
havariční a povod. plán a	11 000
BOZP	11 000
DSP celkem	231 000
IC-zajištění vydání SP	
projednání dokumentace	37 000
majetkoprávní podklady	30 000
podání žádosti bez poplatku	28 000
IC celkem	95 000
PDPs	
vykresová část	72 000
ZTKP	11 000
soupis prací a rozpočet	18 000
PDPs celkem	101 000
LHMP, Mostní list	38 000
celkem bez DPH	568 000

	Hod. sazba bez DPH	Předpokl. ádaný počet hod	Celková nabídková cena uchazeče za výkon AD v Kč
Výkon AD	800	58	46 400

celkem bez DPH		614 400 Kč
21 % DPH		129 024 Kč
celková cena včetně DPH		743 424 Kč

Dle dodatku č. 1

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy	
Stanovení zatížitelnosti	20 000
Prohlídka mostu	24 000
Diagnostický průzkum mostu	59 000
geobackový průzkum	neobsazeno
Průzkumy celkem	103 000
DSP	
geodetické zaměření mostu	16 000
ověření sítí	22 000
hydrotechnické posouzení	16 000
PD mostu	114 000
DIO	23 000
záborový elaborát	18 000
havariční a povod. plán a	11 000
BOZP	11 000
DSP celkem	231 000
IC-zajištění vydání SP	
projednání dokumentace	37 000
majetkoprávní podklady	30 000
podání žádosti bez poplatku	28 000
IC celkem	95 000
PDPs	
vykresová část	72 000
ZTKP	11 000
soupis prací a rozpočet	18 000
PDPs celkem	101 000
LHMP, Mostní list	0
celkem bez DPH	0

	Hod. sazba bez DPH	Předpokl. počet hod	Celková nabídková cena uchazeče za výkon AD v Kč
Výkon AD	800	58	46 400

PD – DUR/DSP	
technologická lávka	42 600 Kč
přeložky elektro	39 000 Kč
přeložky trubních sítí	36 000 Kč
geodetické doměření	5 000 Kč
hydrotechnické posouzení	14 000 Kč
celkem	136 600 Kč

PD – PDPS	
technologická lávka	63 800 Kč
přeložky elektro	36 000 Kč
přeložky trubních sítí	27 000 Kč
doplnění soupisu prací	16 000 Kč
celkem	142 800 Kč

IC-zajištění vydání UR	
projednání dokumentace	35 000 Kč
majetkoprávní podklady	35 000 Kč
podání žádosti s poplatkem	35 000 Kč
celkem	105 000 Kč

celkem bez DPH		960 800 Kč
21 % DPH		201 768 Kč
celková cena včetně DPH		1 162 568 Kč

Dle dodatku č. 2

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy	
Stanovení zatížitelnosti	20 000
Prohlídka mostu	24 000
Diagnostický průzkum mostu	59 000
geobackový průzkum	neobsazeno
Průzkumy celkem	103 000
DSP	
geodetické zaměření mostu	16 000
ověření sítí	22 000
hydrotechnické posouzení Q100	16 000
PD mostu	114 000
DIO	23 000
záborový elaborát	18 000
havariční a povod. plán a nakládání s odpady	11 000
BOZP	11 000
DSP celkem	231 000
IC-zajištění vydání SP	
projednání dokumentace	37 000
majetkoprávní podklady	30 000
podání žádosti bez poplatku	28 000
IC celkem	95 000
PDPs	
vykresová část	72 000
ZTKP	11 000
soupis prací a rozpočet	18 000
PDPs celkem	101 000
LHMP, Mostní list	38 000
celkem bez DPH	568 000

	Hod. sazba bez DPH	Předpoklá daný počet hod	Celková nabídková cena uchazeče za výkon AD v Kč
Výkon AD	800	58	46 400

IC-zajištění vydání UR	
projednání dokumentace	73 000 Kč
majetkoprávní podklady	73 000 Kč
podání žádosti s poplatkem (20 000 Kč)	73 000 Kč
celkem	219 200 Kč

celkem bez DPH		833 800 Kč
21 % DPH		175 056 Kč
celková cena včetně DPH		1 008 856 Kč

Město Čáslav

PD – DUR/DSP	
technologická lávka	25 200 Kč
přeložky elektro	23 000 Kč
přeložky trubních sítí	29 600 Kč
geodetické doměření	3 000 Kč
celkem PD – DUR/DSP	80 800 Kč

PD – PDPS	
technologická lávka	37 700 Kč
přeložky elektro	21 200 Kč
přeložky trubních sítí	16 000 Kč
doplnění soupisu prací	9 500 Kč
celkem PD-PDPS	84 400 Kč

CELKEM bez DPH	165 200 Kč
----------------	------------