

**DODATEK č. 5  
KE SMLOUVĚ O DÍLO  
„Rekonstrukce kuchyně, jídelny a kantýny - Letná“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 30. 10. 2018  
pod č.j. Objednatele: ZSM ZSM-21-69/OVZ-2018 a pod č.j. Zhotovitele: 30-8-0000245  
následně změněné Dodatkem č. 1 ze dne 27. 6. 2019 a Dodatkem č. 2 ze dne 3. 9. 2019 a  
Dodatkem č. 3 ze dne 29. 10. 2019 a Dodatkem č. 4 ze dne 29. 11. 2019  
(dále jen „Smlouva“)

**Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**

státní příspěvková organizace  
se sídlem Přípotoční 300, 101 00 Praha 10  
IČO: 67779999, DIČ: CZ67779999,  
Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 30320881/0710,  
Zastoupená Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem ZSMV  
jako objednatel na straně jedné  
(dále jen „Objednatel“)  
č.j. Dodatku č. 5: ZSM-21-104/OVZ-2018

a

**společnost H-K Letná,**

která je na základě Smlouvy o společnosti ze dne 4. 6. 2018 sdružením dvou společníků,  
a to společnosti **HOSPIMED spol. s.r.o.**, se sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3,  
IČO: 00676853 (jako vedoucí společník)  
a společnosti **KOČÍ a.s.**, se sídlem k Lipám 132, Hradiště, 397 01 Písek,  
IČO: 46683046 (jako společník 1),  
se sídlem: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3  
IČO: 00676853, DIČ: CZ 00676853  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl C, vložka 480,  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 5274852/0800,  
zastoupená: Bc. Janou Doubravovou, jednatelkou  
jako zhotovitel na straně druhé  
(dále jen „Zhotovitel“)  
č.j. Dodatku č. 5:

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže  
uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě.

## 1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 5 je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši 5.841.080,47 Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“).
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 5 je dále v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 Zákona sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je snížení rozsahu prováděných prací, tj. sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve Smlouvě sjednanému rozsahu Díla prováděny, přičemž se jedná o práce v celkové výši 3.867.253,44 Kč bez DPH (dále jen „Méněpráce“).
- 1.3. Předmětem tohoto Dodatku č. 5 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění Díla, a to celkem o 70 dní oproti době plnění sjednané ve Smlouvě o dílo, a to pouze pro plnění dle změnového listu č. 69 (rozšíření evakuačního rozhlasu), kdy tato doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedené změny závazku ze Smlouvy o dílo.
- 1.4. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy byl stanoven ve změnových listech odsouhlasených před uzavřením tohoto Dodatku č. 5 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „Změnové listy“). Celkový soupis Změnových listů včetně jejich ocenění je uveden v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 5, kterou je Výpočet limitů dle ZZVZ (kalkulace Víceprací a Méněprací).
- 1.5. Smluvní strany se dále tímto Dodatkem č. 5 dohodly na možnosti dílčího protokolárního předání dokončené části Díla, kterou jsou dokončené (avšak nezkolaudované) stavební práce dle Smlouvy s výjimkou rozšíření evakuačního rozhlasu způsobilé k předání a převzetí bez vad a nedodělků nebránících užívání Díla s tím, že samotná kolaudace stavby, která je Veřejnoprávním povolením a jejíž zajištění Zhotovitelem je součástí plnění Díla, bude zajištěna až v následném termínu, a to v závislosti na dokončení navazující investiční akce, kterou je Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná. Bez dokončení této jiné, ale přímo související a navazující investiční akce není možné kolaudaci Díla Zhotovitelem zajistit, kdy tyto důvody pro odklad termínu kolaudace Díla jsou překážkou v dokončení a předání celého Díla jednoznačně na straně Objednatele. Smluvní strany se dále dohodly v souvislosti s výše uvedeným předáním dokončené části Díla (pokud bude toto dílčí předání dokončené části Díla realizováno) na možnosti nahrazení části Zádržného (až do výše 90% zadržovaného Zádržného) odpovídající bankovní zárukou.
- 1.6. Smluvní strany se pro vyloučení všech pochybností dále dohodly, že Záruční doba dle čl. 7 Smlouvy počíná běžet až dnem následujícím po dni předání a převzetí celého řádně dokončeného a zkolaudovaného Díla bez vad a nedodělků.



## 2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

- 2.1. Vícepráce a Méněpráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedených Změnových listů.
- 2.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 5 po odečtení Méněprací navyšuje Cena Díla, sjednaná v odst. 6.1 Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
  - a) celkem bez DPH 1.973.827,03 Kč  
(slovy: jeden milion devět set sedmdesát tři tisíc osm set dvacet sedm korun českých a tři haléře),
  - b) DPH 21 % ve výši 414.503,68 Kč  
(slovy: čtyři sta čtrnáct tisíc pět set tři korun českých a šedesát osm haléřů),
  - c) celkem včetně DPH 2.388.330,71 Kč  
(slovy: dva miliony tři sta osmdesát osm tisíc tři sta třicet korun českých a sedmdesát jedna haléřů).

## 3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 5.
- 3.3. Tento Dodatek č. 5 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 5, že tomuto Dodatku č. 5 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 5 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 tvoří jeho přílohy:
  - Příloha č. 1: Změnové listy č. 58 až 85.
  - Příloha č. 2: Výpočet limitů dle ZZVZ (kalkulace víceprací a méněprací).

<b>ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN</b>	
<b>Zhotovitel společnost H-K Letná</b>	<b>Objednatel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra</b>
	



1 Výpočet limitů dle ZZVZ (kalkulace víceprací a méněprací) - Dodatky ke smlouvě o dílo				
Veřejná zakázka na <b>stavební práce</b> : „Rekonstrukce kuchyně, jídelny a kantýny - Letná“				
HODNOTY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zadávacího řízení			cena bez DPH	cena s DPH
A	Předpokládaná hodnota (dle rozpočtu apod.):	rozpočet:	79 752 066,00 Kč	96 499 999,86 Kč
B	Hodnota výhrazené změny závazku ze smlouvy (nové stavební práce dle § 100 odst. 3) stanovená v zadávací dokumentaci ve výši max. 30 % z předpokládané hodnoty plnění (výpočet: A* uvedená hodnota v %):	0%	0,00 Kč	0,00 Kč
C	Předpokládaná hodnota VZ (tj. včetně vzhrazené změny závazku, výpočet: A+B):	Předpokládaná hodnota VZ:	79 752 066,00 Kč	96 499 999,86 Kč
D	Cena sjednaná ve smlouvě s vybraným dodavatelem (tzv. původní hodnota závazku):	Smluvní cena: (základ pro výpočet %)	78 842 771,77 Kč	95 399 753,84 Kč

2 VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 100 - nové stavení práce zadané v JŘBU dle § 66 (pouze nové stavební práce, nikoliv méněpráce)				
E	Max. limit pro uplatnění výhrady v JŘBU stanovený dle § 66 písm. e), tj. max. plus 30% k předpokládané hodnotě nových stavebních prací (výpočet: B*1,3):	maximálně:	0,00 Kč	
F	Max. limit pro uplatnění výhrady stanovený dle § 66 písm. e) - 30% z ceny původní veřejné zakázky (výpočet: D*0,3):	maximálně:	23 652 831,53 Kč	
G	Hodnota výhrazené změny závazku ze smlouvy (nové stavební práce dle § 100 odst. 3) stanovená v zadávací dokumentaci ve výši max. 30 % z předpokládané hodnoty plnění (výpočet: A* uvedená hodnota v %):	0%	0,00 Kč	
Maximální hodnota nových stavebních prací zadaných v JŘBU je: (výpočet: vybere se nejnižší hodnota z E až G)		maximálně:	0,00 Kč	<i>zde základ pro výpočet %</i>
Nové stavební práce zadané v JŘBU dle § 66 - Dodatek č. 1 ze dne			0,00 Kč	
<b>Čerpáno celkem:</b>			<b>0,00 Kč</b>	<b>#####</b>
K vyčerpání zbývá:		maximálně:	0,00 Kč	



3	<b>NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 4 (de minimis), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky</b> počítá se absolutní hodnota všech změn, tj. vícepráce i méněpráce (+/-)			
	hodnota změny musí být nižší, než finanční limit pro nadlimitní VZ na stavební práce, který je 149 244 000,- Kč:	nižší než:	149 224 000,00 Kč	
	hodnota změny musí být nižší, než <b>15%</b> původní hodnoty závazku ze smlouvy na stavební práce, která je (výpočet: D*15%)	nižší než:	11 826 415,77 Kč	<i>stavební práce 15%, dodávky a služby 10%</i>
	<b>Nepodstatná změna závazku může být sjednána dodatkem smlouvy ve výši:</b>	<b>nižší než:</b>	<b>11 826 415,77 Kč</b>	
	Sjednaná nepodstatná změna závazku:		<b>Vícepráce (+)</b>	<b>Méněpráce (-)</b>
<b>DI</b>	změnový list č. 1 - doplnění výtahových dveří	195 846,00 Kč	195 846,00 Kč	
	změnový list č. 8 - Úpravy ÚT 2 NP	18 547,13 Kč	18 547,13 Kč	
	změnový list č. 9 - Přizdívka výdeje	9 324,79 Kč	9 324,79 Kč	
	změnový list č. 10 - Přístřešek chlazení	16 379,04 Kč	16 379,04 Kč	
	změnový list č. 11 - Provizorní VZT 107	76 616,95 Kč	76 616,95 Kč	
	změnový list č. 12 - Stavební úpravy 117	24 107,72 Kč	33 964,88 Kč	<b>-9 857,16 Kč</b>
	změnový list č. 13 - Úprava omítek pod olejové nátěry SPU6	59 484,42 Kč	59 484,42 Kč	
	změnový list č. 14 - Úpravy na podestě	20 009,91 Kč	26 611,67 Kč	<b>-6 601,76 Kč</b>
	změnový list č. 15 - Nástřík světlovodů RAL 9005	48 415,50 Kč	48 415,50 Kč	
	změnový list č. 16 - Doplnění dveří 1 PP	29 750,27 Kč	29 750,27 Kč	
	změnový list č. 17 - Akustické podhledy	330 485,93 Kč	526 000,26 Kč	<b>-195 514,33 Kč</b>
	změnový list č. 18 - Odpočet dveří	<b>-59 045,15 Kč</b>	2 946,28 Kč	<b>-61 991,43 Kč</b>
	změnový list č. 19 - Narovnání ZTI a UT	<b>-110 075,16 Kč</b>	327 802,93 Kč	<b>-437 878,09 Kč</b>
	změnový list č. 20 - Stavební úpravy pro VZT	38 752,75 Kč	38 752,75 Kč	
	změnový list č. 21 - Prodloužení světlovodů	57 792,00 Kč	57 792,00 Kč	
	změnový list č. 22 - Odvětrání rampy	81 561,71 Kč	81 561,71 Kč	
	změnový list č. 23 - El. přívod k výtahům	10 304,39 Kč	10 304,39 Kč	
	změnový list č. 24 - Doplnění gastrotechnologie	127 260,00 Kč	127 260,00 Kč	
	změnový list č. 25 - Doplnění izolace stropů po PO a omítky	148 771,91 Kč	190 176,32 Kč	<b>-41 404,41 Kč</b>
	změnový list č. 26 - Záměna ústředny EPS	193 970,45 Kč	757 372,34 Kč	<b>-563 401,89 Kč</b>
	změnový list č. 27 - Úpravy v trafostanici	401 556,81 Kč	608 056,81 Kč	<b>-206 500,00 Kč</b>

Dodatek 3



Dodatek 4	změnový list č. 28 - Síta VZT	160 532,40 Kč	160 532,40 Kč	
	změnový list č. 29 - Nátěr výtahových dveří	25 566,05 Kč	25 566,05 Kč	
	změnový list č. 30 - Úpravy ZOKT	20 850,74 Kč	233 917,32 Kč	-213 066,58 Kč
	změnový list č. 31 - Doplnky dlažeb	59 883,55 Kč	232 115,85 Kč	-172 232,30 Kč
	změnový list č. 32 - Změny vybavení gastro 2NP	18 374,00 Kč	57 464,00 Kč	-39 090,00 Kč
	změnový list č. 33 - Přesun chladících jednotek	110 277,30 Kč	110 277,30 Kč	
	změnový list č. 34 - Odpočet interiérových prvků	-337 000,00 Kč		-337 000,00 Kč
	změnový list č. 35 - Potrubí ÚT do výměňkové stanice	258 944,16 Kč	258 944,16 Kč	
	změnový list č. 36 - Úprava ÚT a chlazení, 107	36 019,67 Kč	36 019,67 Kč	
	změnový list č. 37 - Změna odpadního potrubí	141 858,60 Kč	162 180,00 Kč	-20 321,40 Kč
	změnový list č. 38 - Změna lapáku tuků	-11 821,00 Kč		-11 821,00 Kč
	změnový list č. 39 - Přizdívky sloupů	6 118,93 Kč	6 118,93 Kč	
	změnový list č. 40 - Betonové sokly	58 601,51 Kč	58 601,51 Kč	
	změnový list č. 41 - SDK nadpraží a podhled 2.24	37 498,62 Kč	37 498,62 Kč	
	změnový list č. 42 - Kazetový podhled 1.79	60 972,15 Kč	60 972,15 Kč	
	změnový list č. 43 - Kazetový podhled 1.15	21 564,22 Kč	21 564,22 Kč	
	změnový list č. 44 - Nástřík kabelového žlabu	36 711,71 Kč	36 711,71 Kč	
	změnový list č. 45 - Optický kabel	10 824,24 Kč	10 824,24 Kč	
	změnový list č. 46 - Parapety atria	17 929,55 Kč	17 929,55 Kč	
	změnový list č. 47 - Úpravy elektroinstalace	185 731,87 Kč	407 837,21 Kč	-222 105,34 Kč
	změnový list č. 48 - Úprava kabeláže pro ACS	173 403,08 Kč	200 007,44 Kč	-26 604,36 Kč
	změnový list č. 49 - Odpočet energií	-50 000,00 Kč		-50 000,00 Kč
	změnový list č. 50 - Dveře instalační šachty	40 576,61 Kč	40 576,61 Kč	
	změnový list č. 51 - Dveře vedoucího kuchyně	21 320,40 Kč	21 320,40 Kč	
	změnový list č. 52 - Ovládání osvětlení GIF	27 408,63 Kč	42 489,34 Kč	-15 080,71 Kč
	změnový list č. 53 - Úprava rozvaděče	78 669,12 Kč	243 427,80 Kč	-164 758,68 Kč
	změnový list č. 54 - Fasáda strojovny	27 968,34 Kč	27 968,34 Kč	
	změnový list č. 55 - Podhled 2.05A	34 672,56 Kč	34 672,56 Kč	
změnový list č. 56 - Dřevěný obklad	44 245,78 Kč	69 219,49 Kč	-24 973,71 Kč	
změnový list č. 57 - Folie dubových dveří	-4 686,00 Kč		-4 686,00 Kč	

Dodatek 5	změnový list č. 64 - Sprchové zástěny	44 876,54 Kč	44 876,54 Kč	
	změnový list č. 65 - Požární hydrant	11 441,50 Kč	20 920,20 Kč	-9 478,70 Kč
	změnový list č. 75 - Doplnění zásuvek	17 467,91 Kč	31 872,58 Kč	-14 404,67 Kč
	změnový list č. 77 - Šatní skříň	37 621,00 Kč	204 843,00 Kč	-167 222,00 Kč
	změnový list č. 80 - Značení výdeje	13 260,00 Kč	13 260,00 Kč	
	změnový list č. 82 - Zchlazovací zařízení	0,00 Kč	598 900,00 Kč	-598 900,00 Kč
	změnový list č. 84 - Grafika MV	52 550,05 Kč	52 550,05 Kč	
<b>Vícepráce a méněpráce celkem:</b>			6 824 945,68 Kč	-3 614 894,52 Kč
<b>Vliv na změnu ceny díla (bez DPH):</b>			<b>3 210 051,16 Kč</b>	
Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%):			674 110,74 Kč	
Vliv na změnu ceny díla (s DPH):			3 884 161,90 Kč	
<b>Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku:</b>			<b>10 439 840,20 Kč</b>	<b>13,24%</b>
K vyčerpání zbývá (absolutní hodnota změn závazku):		<b>nižší než:</b>	<b>1 386 575,57 Kč</b>	



4	<b>NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 5</b> <b>dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné</b>		
Hodnota dodatečných stavebních prací (absolutní hodnota) nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, tj.: (výpočet D*50%)	maximálně:	39 421 385,89 Kč	
Sjednaná nepodstatná změna závazku:		Vícepráce (+)	Méněpráce (-)
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
změnový list č.	0,00 Kč		
<b>Vícepráce a méněpráce celkem:</b>		0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Vliv na změnu ceny díla (bez DPH):</b>		<b>0,00 Kč</b>	
Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%):		0,00 Kč	
Vliv na změnu ceny díla (s DPH):		0,00 Kč	
<b>Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku:</b>		<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00%</b>
K vyčerpání zbývá (absolutní hodnota změn závazku):	maximálně:	39 421 385,89 Kč	

J	<b>NEPODSTATNÁ ZMĚNA ZÁVAZKU dle § 222 odst. 6</b> <b>změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat</b>			
	Hodnota změny (absolutní hodnota) nepřekročí <b>50%</b> původní hodnoty závazku, tj.:(výpočet D*50%)	<b>maximálně:</b>	<b>39 421 385,89 Kč</b>	
	Sjednaná nepodstatná změna závazku:		<b>Vícepráce (+)</b>	<b>Méněpráce (-)</b>
<b>Dodatek 1</b>	změnový list č. 2 - podlahy - bourací práce	573 281,08 Kč	822 219,08 Kč	<b>-248 938,00 Kč</b>
	změnový list č. 3 - podlahy - bourací práce	37 008,62 Kč	37 008,62 Kč	
	změnový list č. 4 - podlaha vstupní haly před jídelnou	325 017,41 Kč	325 017,41 Kč	
	změnový list č. 5 - změna skladby podlahy S101	<b>-55 197,09 Kč</b>	29 224,15 Kč	<b>-84 421,24 Kč</b>
	změnový list č. 6 - změna skladeb podlah	<b>-180 855,66 Kč</b>	111 515,03 Kč	<b>-292 370,69 Kč</b>
	změnový list č. 7 - požární ochrana úhlík. Lamel	1 258 836,71 Kč	1 258 836,71 Kč	
<b>Dodatek 5</b>	změnový list č. 58 - Rozšíření systému ACS	695 155,22 Kč	695 155,22 Kč	
	změnový list č. 59 - Změna pánví	<b>-141 100,00 Kč</b>	777 900,00 Kč	<b>-919 000,00 Kč</b>
	změnový list č. 60 - Akustická fototapeta	136 916,57 Kč	136 916,57 Kč	
	změnový list č. 61 - Úprava GIF stropu	9 476,25 Kč	9 476,25 Kč	
	změnový list č. 62 - Kondenzační sifony	13 211,02 Kč	13 211,02 Kč	
	změnový list č. 63 - SDK konstrukce	21 157,30 Kč	21 157,30 Kč	
	změnový list č. 66 - Rampa úniku	6 887,20 Kč	6 887,20 Kč	
	změnový list č. 67 - Stavební přípomoc - chlazení	60 228,18 Kč	60 228,18 Kč	
	změnový list č. 68 - Signalizace lapolu	8 013,05 Kč	8 013,05 Kč	
	změnový list č. 69 - Rozšíření ER	569 159,71 Kč	582 506,92 Kč	<b>-13 347,21 Kč</b>
	změnový list č. 70 - Chladicí skříně	<b>-12 480,00 Kč</b>	178 630,00 Kč	<b>-191 110,00 Kč</b>
	změnový list č. 71 - Napojení ACS	10 451,91 Kč	10 451,91 Kč	
	změnový list č. 72 - Revizní dvířka	8 462,00 Kč	8 462,00 Kč	
	změnový list č. 73 - Ochrana stěn a rohů	66 174,86 Kč	78 935,08 Kč	<b>-12 760,22 Kč</b>
	změnový list č. 74 - Připojení telefonní sítě	14 402,05 Kč	18 958,69 Kč	<b>-4 556,64 Kč</b>
	změnový list č. 76 - Ovládání dveří 51, 52	4 144,77 Kč	4 144,77 Kč	
	změnový list č. 78 - Narovnání gastro	20 165,00 Kč	376 883,00 Kč	<b>-356 718,00 Kč</b>
	změnový list č. 79 - Obklady gastro	261 428,00 Kč	1 341 296,00 Kč	<b>-1 079 868,00 Kč</b>
změnový list č. 81 - Výmalba vstupu	11 427,08 Kč	11 427,08 Kč		
změnový list č. 83 - Pohon klapek	33 329,86 Kč	33 329,86 Kč		
změnový list č. 85 - Pás na nádobí	0,00 Kč	499 888,00 Kč	<b>-499 888,00 Kč</b>	



Vícepráce a méněpráce celkem:		7 457 679,10 Kč	-3 702 978,00 Kč
Vliv na změnu ceny díla (bez DPH):		3 754 701,10 Kč	
Vliv na změnu ceny díla (DPH 21%):		788 487,23 Kč	
Vliv na změnu ceny díla (s DPH):		4 543 188,33 Kč	
<b>Změna závazku celkem (absolutní hodnota) a v procentech z původní hodnoty závazku:</b>		<b>11 160 657,10 Kč</b>	<b>14,16%</b>
K vyčerpání zbývá (absolutní hodnota změn závazku):	maximálně:	28 260 728,79 Kč	

6	<b>CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST dle § 222 odst. 9</b>			
	Celkový cenový nárůst víceprací a méněprací realizovaných dle odst. 5 a 6 nesmí překročit 30% původní hodnoty závazku při odečtení neprovedených stavebních prací, tj. musí být	<b>maximálně:</b>	<b>23 652 831,53 Kč</b>	
	Rekapitulace odst. 5 (práce nezbytné)		0,00 Kč	
	Rekapitulace odst. 6 (práce, které zadavatel nemohl předvídat)		3 754 701,10 Kč	
	<b>Vliv na změnu ceny díla a v procentech z původní hodnoty závazku:</b>		<b>3 754 701,10 Kč</b>	<b>4,76%</b>
	<b>K vyčerpání zbývá:</b>	<b>maximálně:</b>	<b>19 898 130,43 Kč</b>	

7	Původní hodnota závazku sjednaná ve smlouvě o dílo ( <i>základ pro výpočet %</i> ):	<b>Smlouva o dílo:</b>	<b>78 842 771,77 Kč</b>	<i>základ pro výpočet %</i>
	Vícepráce a méněpráce celkem bez DPH:		<b>14 282 624,78 Kč</b>	<b>-7 317 872,52 Kč</b>
	Vícepráce a méněpráce celkem s DPH:		<b>17 281 975,98 Kč</b>	<b>-8 854 625,75 Kč</b>
	<b>Vliv na změnu ceny díla CELKEM bez DPH a v procentech z původní hodnoty závazku:</b>	<b>Změnové listy, dodatky SoD:</b>	<b>6 964 752,26 Kč</b>	<b>8,83%</b>
	<b>DPH:</b>		<b>1 462 597,97 Kč</b>	
	<b>Vliv na změnu ceny díla CELKEM s DPH:</b>		<b>8 427 350,23 Kč</b>	
	Investiční náklady celkem bez DPH:	bez DPH		<b>85 807 524,03 Kč</b>
	DPH 21%:	DPH 21%		<b>18 019 580,05 Kč</b>
	Investiční náklady celkem s DPH:	S DPH		<b>103 827 104,08 Kč</b>