



DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo čj. objednatele HSOL-250-114/2018 ze dne 24. 8. 2018 ve znění pozdějších dodatků
(dále jen smlouva o dílo)

č.j. objednatele : HSOL – 250- 132/2018

č.j. zhotovitele:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Se sídlem: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
Zastoupena: plk. Ing. Karlem Kolářikem, ředitelem
IČO: 70885940
DIČ: CZ70885940, identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno
Číslo účtu: 17038881/0710

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen objednatel)

a

Zlínstav a. s.

Se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Zastoupena: Jiřím Stacke, předsedou představenstva
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ28315669
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-3717930217/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 5743
Kontaktní adresa : Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 k uvedené smlouvě o dílo (dále jen dodatek):

I. Preambule

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, na jejichž důsledky písemně upozornil zhotovitel dne 18. 3 2020. V souladu s ust. § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,



občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, požádal zhotovitel dne 19. 3. 2020 o souhlas s omezením prací na díle.

II. Předmět dodatku

1. Čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

- „1. Zhotovitel je povinen realizovat dílo ve lhůtě **do 597 dnů** od předání staveniště zhotoviteli a nejpозději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli.“
- V souvislosti s trváním krizové situace na území ČR se smluvní strany dále dohodly, že v případě další podstatné změny okolností lze postupovat dle ust. § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souvislosti s prodloužením lhůty plnění nebude uplatňovat úhradu nákladů výrobní a správní režije ani vedlejších rozpočtových nákladů.

III. Závěrečná ujednání dodatku

- Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.
- Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel do 10 dnů od uzavření dodatku.
- Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronickém originálu.

Olomouc

Zlín

Za objednatele

Za zhotovitele

