

Dodatek č. 4

smlouvy o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vřesovice u Prostějova

Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M. ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov Ing. Hana Cetkovská, Pobočka Prostějov
Adresa:	Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov
Telefon:	xxxxx
E-mail :	prostejov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	39050005/2700
IČO:	26271044
DIČ:	CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx, xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Článek I.

Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změna termínů ukončení dílčích částí:

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení z původního termínu 30.06.2020 na nový termín 30.11.2020

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona z původního termínu 31.08.2021 na nový termín 30.11.2021

Odůvodnění:

Důvodem pro změnu výše uvedených termínů je, že v průběhu prací bylo nutné objednatelům zadat předběžný geotechnický průzkum s termínem odevzdání do 30.06.2020, který je závazným podkladem pro návrh PSZ. Před ukončením dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení je zhotovitel povinen 3 měsíce před stanoveným termínem předložit PSZ ve struktuře dle směrnice RDK a následně objednatel zajistí projednání a odsouhlasení v RDK. Z tohoto důvodu se mění termín i u dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Na základě výše uvedeného shledal objednatel důvod změny výše uvedených termínů ukončení za opodstatněný.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1094-2017-521101, uzavřená dne 05.09.2017, ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3, nemění.

2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2.4. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne 27.03.2020

V Brně dne 25.03.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Ing. Zdeněk Láška
jednatel společnosti
GB-geodezie, spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 4 - KoPÚ Vřesovice u Prostějova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	16	2 500	40 000	06/2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	3 500	52 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	557	750	417 750	06/2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	81	4 000	324 000	11/2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	10 000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	497	150	74 550	11/2019
	Studie odtokových poměrů	ha	700	120	84 000	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	497	300	149 100	02/2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 141 900	02/2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	497	600	298 200	11/2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	70	600	42 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	600	48 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	600	30 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	497	1 300	646 100	11/2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 104 300	
3.6.	Mapové dílo	ha	497	300	149 100	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					149 100	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	700	70 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					70 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 141 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 104 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	149 100 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	70 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 465 300 Kč
DPH 21% v Kč	517 713 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 983 013 Kč

V Olomouci dne 27.03.2020

V Brně dne 25.03.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Ing. Zdeněk Láška

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel společnosti GB-geodezie, spol. s r.o.