

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
hlavního města Prahy
Sokolská 62, 121 24 Praha 2
56

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO Č. HSAA-5982-11/2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „Dodatek“)

Článek I.


Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

Sídlo: Sokolská 62, 121 24 Praha 2
IČO: 70886288
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, Praha 1
Číslo účtu: 8107881/0710
Datová schránka: jm9aa6j
Zastoupená: brig. gen. Ing. Romanem Hlinovským – ředitelem Hasičského
záchranného sboru hlavního města Prahy
Kontaktní osoba: plk. Ing. Vít Valenta, náměstek pro ekonomiku, pověřen
zastupováním
E-mail: vit.valenta@hzspraha.cz
Telefon: 950 850 040
(dále jen „objednatel“)

a

ARCHITEKTURA, s.r.o.

Sídlo: Vikova 1142/15, Praha 4 - Krč, 140 00
IČO: 26505525
DIČ: CZ - 26505525
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 3258172399/0800
Datová schránka: 5rsm47n
Jejíž jménem jedná: 
E-mail:
Telefon:

zapsaná v rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 86423
(dále jen „zhotovitel“)

Tento Dodatek upravuje Smlouvu o dílo č. HSAA-5982-11/2018, jejímž předmětem je zhotovení úpravy projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti pro budoucí stavbu hasičské stanice Holešovice (dále jen „Smlouvu“), která byla uzavřena dne 17. 7. 2018 mezi objednatel a zhotovitelem, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 4. 2019, Dodatku č. 2 ze dne 19. 8. 2019, Dodatku č. 3 ze dne 9. 11. 2019 a Dodatku č. 4 ze dne 4. 2. 2020 (dále jen „Dodatky“).

Článek II.

Preambule

Objednatel uzavřel dne 17. 7. 2018 se zhotovitelem Smlouvu, kdy předmětem díla bylo zhotovení úpravy projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti pro budoucí stavbu hasičské stanice (dále jen „dílo“) v rozsahu a podle pokynů objednatel. Přesto, že



zhotovitel postupoval v příslušném řízení v souladu se smlouvou a pokyny objednatele, což doložil objednateli, došlo po vydání Rozhodnutí o umístění stavby k následujícímu prodlžení:

- Dne 6. 2. 2020 byla objednatelem schválena změna obkladu fasády, což mělo dopad na statiku a stavební část projektu.
- MČ Prahy 7 požádala na jednání dne 22. 1. 2020 o navýšení množství zeleně, což mělo vliv na část projektové dokumentace. Z tohoto jednání vyplynula potřeba úpravy zelené střechy a tedy zásah do skladeb střešních souvrství, stavebních detailů a do profesí, což bylo zpracováno po schválení a dohodě z kontrolního dnu 4. 3. 2020.
- Na konci průběhu stavebního řízení byly ze strany dotčených orgánů státní správy vzneseny požadavky na některé další úpravy projektové dokumentace pro stavební povolení DSP. Konkrétně se jedná o požadavky Hygienické stanice hlavního města Prahy týkající se zejména doplnění studie osvětlení a odvětrání a zajištění stanoviska Hygieny Ministerstva vnitra ČR.

Na základě přijaté žádosti zhotovitele o posun termínu plnění z 16. 3. 2020, s ohledem na výše uvedené doložené požadavky orgánu státní správy, jejichž důsledkem je zpoždění zpracování DPS formou jednostupňového projektu délce 5 týdnů, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku.

Článek III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XIII. odst. 6 dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo č. HSAA-5982-11/2018, jehož předmětem je prodloužení lhůty pro dodání díla o pět (5) týdnů.
2. Smlouva se mění následovně:

Článek IV., odst. 1. písm. b) se ruší a nově zní takto:

„ETAPA II. bude protokolárně předána do osmdesáti (80) týdnů od protokolárního předání I. ETAPY nejpozději do 30. 4. 2020.“

a) výkonová fáze č. 2 – viz SoD čl. II odst. 4 – získání pravomocného územního rozhodnutí - termín do 31. 10. 2019

b) výkonová fáze č. 3 – viz SoD čl. II odst. 3, bod 2 b) – zpracování DSP – termín do 31. 1. 2020.

c) výkonová fáze č. 4 – viz SoD čl. II odst. 5 – získání pravomocného stavebního povolení – termín do 30. 4. 2020 (stanoviska DOSS a SS do 21. 2. 2020, podání žádosti o stavební povolení do 26. 2. 2020, zahájení stavebního řízení do 27. 2. 2020, stavební povolení bez právní moci do 27. 3. 2020, stavební povolení v právní moci do 30. 4. 2020).

d) výkonová fáze č. 5 – viz SoD čl. II odst. 3, bod 2 c) – zpracování DPS formou jednostupňového projektu – termín do 30. 4. 2020.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti



některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o registru smluv"). Tento Dodatek dle zákona o registru smluv uveřejní Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, a to do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.

3. Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.

Za zhotovitele:

V Praze dne 25.3.2020

Architektura,
Vikova 15/1142,
IČO: 26505525,
www.ar

Architektura, s.r.o.

Ing. arch. David Kraus

zhotovitel

Za objednatele:

V Praze dne 20.3.20

brig. gen. Ing. Roman Hlinovský

ředitel HZS hl. m. Prahy

objednatel

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
hlavního města Prahy
Sokolská 62, 121 24 Praha 2