

Protokol o změně díla

Změnový list č. 001

Předmět díla:	Rekonstrukce Střední školy COPTH Českobrodská		
Objekt:	č.p. 32a, ulice Českobrodská		
Objednatel :	Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 , IČ: 14891212		
Zhotovitel:	Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, IČ 453 09 612		
TDI:	BYDLEX s.r.o., U Zvonařky 994/15 120 00 Praha 2, IČ: 05420237		
Projektant:	ECOTEN s.r.o., Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2, IČ 29136440		
Hl. projekt. Manažer	Leon Taurus s.r.o., Washingtonova 1599/17, Praha 1, IČ 04301188		
Popis změny:			
Zvýšení nákladů na stěhování a vyklízení objektu. Při předání staveniště byly zpřístupněny veškeré prostory, včetně uzamčených, přičemž bylo nalezeno vybavení a inventář, který nebyl součástí zadávacího řízení. Tento inventář nebyl součástí zadávacího řízení, ale bylo nezbytně nutné provést jeho vyklízení pro pokračování dalších prací.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	<input type="checkbox"/>
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	<input checked="" type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	<input type="checkbox"/>
	dodatek k PD	<input type="checkbox"/>	
	dokumentace skut.provedení	<input type="checkbox"/>	
	jiné	<input checked="" type="checkbox"/>	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za ZL č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	314 750,00 Kč	0,14%
	Výše DPH sazba: 21%	66 097,50 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	380 847,50 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	219 844 995,00 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 1 bez DPH	220 159 745,00 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 1 vč. DPH	266 393 291,45 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	314 750,00 Kč	0,14%
	Hodnota změny celkem za ZL č. 1	314 750,00 Kč	0,14%
termín	Termín realizace změny:	24.9.2019 - 3.10.2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel 1 (statutární zástupce):		
	Hlavní projektový manažer		
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1		

Změnový formulář č. 001

Projekt:
Rekonstrukce Střední školy COPHT Českobrodská

Objednatel:
**Střední škola - Centrum odborné přípravy
technickohospodářské, Praha 9,
Poděbradská 1/179 , IČ: 14891212**

Zhotovitel:
**Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,
180 00 Praha 8, IČ: 453 09 612**

Správce stavby:
**BYDLEX s.r.o.
U Zvonařky 994/15 120 00 Praha 2**

Důvod změny:
Pokyn správce stavby

Popis výkonů / Podklady: Prohlídka staveniště
Navýšení objemu stěhování

Dopady na jiné profese

Odsouhlaseno s

Dopad na termíny:

Mezitermíny: bez dopadu
Konečný termín: bez dopadu
Dopady ve dnech: nejsou

Dopad na cenu:

				Celková cena	
				314 750,00	

Nabídková cena bez DPH:

Přílohy:

Za dodavatele:.....

Správce stavby:.....

Datum:

Datum:

ZL 001

Díl:	799	Ostatní					314 750,00
56	799901	Vybavení budovy - určené k likvidaci, odvoz a likvidace	kompl	1,00000	149 230,00	149 230,00	
57	799902	Vybavení budovy - určené k uskladnění, odvoz na místo určené investorem	kompl	1,00000	165 520,00	165 520,00	

Celkem cena za změnový list 001**314 750,00***(cena je bez DPH)*