

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019040  
ze dne: 11.11.2019**

I.  
Smluvní strany

**1. Název příspěvkové organizace: Muzeum v Bruntále, p.o.,**

se sídlem: Zámecké náměstí 7, Bruntál, 792 01  
zastoupena: Ing. Jitkou Koščákovou, ředitelkou  
IČ: 00095354  
bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Bruntál  
číslo účtu: 1931771/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: p. Jaromír Rada

tel.: [REDAKCE] mob. [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

**2. Obchodní Firma: FICHNA – HUDECZEK. a.s.**

se sídlem: Opavská 535/17, 747 18 Píšť  
zastoupena: Ing. Milanem Hudeczkem, předsedou představenstva  
IČ: 27765857  
DIČ: CZ27765857  
bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Hlučín  
číslo účtu: 636142821/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3018

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Jiří Stiborský,  
mob.: [REDAKCE] [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek I.  
Preambule dodatku č.1**

Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.1, kterým se upravuje článek III. Předmět díla a článek V. Cena za dílo

**Článek II.  
Předmět a provedení díla**

1. Rozsah předmětu díla se mění z důvodů nutnosti realizovat dílo jiným způsobem, než bylo navrženo v PD. Důvodem, je stav konstrukce stropu, který nebylo možno při zpracování PD předvídat. Na jeho klenbové konstrukci byly nalezeny při prováděných úpravách vícenásobné poruchy, současně byla přesně zjištěna výška stávajících násypů suti a rumoviska. Dle doporučení statika, by konstrukce stropu nad 1PP, zatížení z rozhrnutého stávajícího rumoviska a uvažovanému násypu ze šterko-drťi, bezpečně nepřenesla. Uvažované řešení bylo proto nahrazeno kompletním odtěžením stávající suti a rumoviska s jeho likvidací a jeho náhradou zásypem klenbového stropu lehčeným materiálem. Doprovodným opatřením je snížením úrovně podlahy (snížení tloušťky vrstvy násypu) v 1NP. Takto se strop

zbavil přetížení, uvažovaného v původním řešení. Skladba podlahy nad násypem byla doplněna o pokládku geo-textilie, jinak zůstala beze změny.

Odtěžením suti byl rovněž nalezen ještě jeden odvětrávací otvor z 1PP, na který je nutno provést nadezdívku a osadit mříž.

Výše uvedené změny předmětu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1 k SoD – příloha č. 1 dodatku.

#### **Článek V. Cena díla**

Cena díla se mění na základě požadovaných a odsouhlasených změn a požadavků investora. Změny byly zaznamenány a odsouhlaseny v položkovém rozpočtu.

<b>Část (součást) díla</b>	<b>Cena celkem bez DPH (v Kč)</b>	<b>21% DPH (v Kč)</b>	<b>Cena celkem vč. DPH (v Kč)</b>
<b>Cena dle SoD</b>	<b>1 871 272,00</b>	<b>392 967,12</b>	<b>2 264 239,12</b>
<b>Dodatek č.1 k SoD</b>	<b>336 155,97</b>	<b>70 592,75</b>	<b>406 748,72</b>
<b>Cena celkem za dílo</b>	<b>2 207 427,97</b>	<b>463 559,87</b>	<b>2 670 987,84</b>

#### **Článek XII. Ostatní ujednání**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
  - Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jako Příloha č. 1 – Položkový rozpočet.
  -
2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku, že dodatek uzavírají jako projev své pravé, svobodné a určité vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy, podpisy statutárních orgánů.
- 3.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran, ukončena bude po splnění všech vzájemných závazků.

V Bruntále dne : 20. 3. 2020

V Píšti dne

Za objednatele :  
Ing. Jitka Koščáková,  
ředitelka

Za zhotovitele:  
Ing. Milan Hudeczek  
předseda představenstva