

## DODATEK č. 5

### KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 516-2018-523101 ze dne 26. 4. 2018

na zpracování díla „Jednoduché pozemkové úpravy-upřesnění přidělu-určení hranic pozemků v k.ú. Lubnice“

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
Hroznová 277/17, 603 00 Brno

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Renata Čihalová, ředitelka**  
tel.: +420 727 957 163  
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Dagmar Benešová  
vedoucí pobočky Znojmo  
tel.: +420 702167 665  
e-mail: [pk.znojmo@spucr.cz](mailto:pk.znojmo@spucr.cz)  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 3723001/0710  
IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátcem DPH  
ID DS: z49per3

**Zhotovitel:** EKOS T, spol. s r.o.  
sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Aleš Tůma, jednatel**  
**Ing. Libor Sedláček, jednatel**

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxx  
tel.: xxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxx  
bankovní spojení: ČS Třebíč.  
číslo účtu: 1521409359/0800  
IČ: 63470985  
DIČ: CZ63470985  
ID DS: 2r63dp8

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KOS Brno C19 972.  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxx

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 516-2018-523101 na zpracování **Jednoduchých pozemkových úprav – upřesnění přidělu – určení hranic pozemků v k.ú. Lubnice**, se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání hlavního celku 3.5. Zpracování upřesnění přidělů, dílčích částí 3.5.1. Dokumentace ke vstupnímu nároku a 3.5.2. Dokumentace k výstupnímu nároku a změně termínu odevzdání hlavního celku 3.6. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků.

Smluvní strany se dohodly tak, že dodatkem č. 4 sjednaný **termín předání dílčích částí 3.5.1. Dokumentace ke vstupnímu nároku a 3.5.2. Dokumentace k výstupnímu nároku 30. 3. 2020** je dohodou stran **nově stanoven na 31. 7. 2020** a původně sjednaný termín předání hlavního celku 3.6. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků 30. 4. 2020 je dohodou stran **nově stanoven na 30. 9. 2020**.

Důvodem pro posunutí termínů předání dílčích částí 3.5.1 a 3.5.2. a hlavního celku 3.6. je skutečnost, že dne 12. 3. 2020 byl usnesením vlády vyhlášen nouzový stav pro území ČR a dne 17. 3. 2020 byl omezen provoz Státního pozemkového úřadu, a proto nelze pozvat vlastníky pozemků k projednání změn týkajících se upřesnění přidělu a jejich odsouhlasení. Hlavní celek 3.5. Zpracování upřesnění přidělu je v závěrečné fázi zpracování a vzhledem k tomu, že se jedná o složité katastrální území a je nutné projednat změny hranic pozemků s velkým množstvím vlastníků (rozsah projednání tvoří 272 ha, což je téměř 1/2 výměry) je nezbytné prodloužit termíny odevzdání dílčích částí 3.5.1 a 3.5.2 a hlavního celku 3.6.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 516-2018-523101 ze dne 26. 4. 2018 zůstávají v platnosti.

V Brně dne 26. 3. 2020

V Třebíči dne 26. 3. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Renata Číhalová  
ředitelka KPÚ  
pro Jihomoravský kraj

.....  
Ing. Aleš Tůma, jednatel  
Ing. Libor Sedláček, jednatel

Za věcnou správnost: Ing. Marika Chválková

Příloha k dodatku č. 5 SoD - JPÚ - upřesnění přidělu - určení hranic pozemků v k.ú. Lubnice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	2 000	16 000	30.7.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	3 000	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ	ha	545	1 000	545 000	30.9.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	163	2 850	464 550	31.3.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	545	600	327 000	31.5.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč</b>					1 376 550	<b>31.5.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Zpracování upřesnění přidělu</b>					
3.5.1.	Dokumentace ke vstupnímu nároku	ha	545	1 500	817 500	31.7.2020
3.5.2.	Dokumentace k výstupnímu nároku					
<b>Zpracování upřesnění přidělu celkem (3.5.1.- 3.5.2.) bez DPH v Kč</b>					817 500	<b>31.7.2020</b>
3.6	Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků	ha	545	500	272 500	30.9.2020
<b>Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					272 500	<b>30.9.2020</b>

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.) bez DPH v Kč	1 376 550,- Kč
2. Zpracování upřesnění přidělu (3.5.1. - 3.5.2.) bez DPH v Kč	817 500,- Kč
3. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků celkem (3.6.) bez DPH v Kč	272 500,- Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 466 550,- Kč</b>
DPH 21% v Kč	517 975,50 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 984 525,50 Kč</b>

V Brně dne 26. 3. 2020

V Třebíči dne 26. 3. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Renata Číhalová

Ing. Aleš Tůma, jednatel

ředitelka KPÚ pro JmK

Ing. Libor Sedláček, jednatel

Za věcnou správnost: Ing. Marika Chválová