

ČASOVÝ HARMONOGRAM		Pošta Ostrava 8 a dodejna II, Čkalovova - dokončení stavebních úprav																																																																																																																							
#	Činnost	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden																																																																																																							
1	Zemní práce																																																																																																																								
2	Světlo a kompletní konstrukce																																																																																																																								
3	Vodovodné konstrukce																																																																																																																								
4	Kominace / dílny práce na komin. / Obvodní komin. na venkov. stěbách																																																																																																																								
5	Úpravy povrchů vnitřní																																																																																																																								
6	Úpravy povrchů vnější																																																																																																																								
7	Podlahy a podlah. konstrukce																																																																																																																								
8	Lešení a stavební výťahy																																																																																																																								
9	Bourání konstrukcí																																																																																																																								
10	Staveništní přesun hmot																																																																																																																								
11	Izolace proti vodě																																																																																																																								
12	Protiskokové krytiny																																																																																																																								
13	Izolace tepelné																																																																																																																								
14	Zábrzděčnická instalace																																																																																																																								
15	Vnější kanalizace																																																																																																																								
16	Vzduchotechnika																																																																																																																								
17	Ústřední vytápění																																																																																																																								
18	Konstrukce skobetonové																																																																																																																								
19	Konstrukce tesalobá																																																																																																																								
20	Konstrukce klenutá																																																																																																																								
21	Konstr. truhlářské / výhled otvorů																																																																																																																								
22	Interiér dveří																																																																																																																								
23	Konstrukce zámečnické																																																																																																																								
24	Podlahy v dřevě, teracové, vlnové, profilové a na sádk. hmotě																																																																																																																								
25	Obklady keramické																																																																																																																								
26	Náklady																																																																																																																								
27	Malby																																																																																																																								
28	Ostace																																																																																																																								
29	Elektrifikace																																																																																																																								
30	Přesuny lidí a výbor hmot																																																																																																																								
31	Vše a ON																																																																																																																								
Lhůta výstavby* - 227 kalendářních dnů		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120

Činnost	18. týden	19. týden	20. týden	21. týden	22. týden	23. týden	24. týden	25. týden	26. týden	27. týden	28. týden	29. týden	30. týden	31. týden	32. týden	33. týden																																																																																											
1 Zemní práce																																																																																																											
2 Světlo a kompletní konstrukce																																																																																																											
3 Vodovodná konstrukce																																																																																																											
4 Kominace / dílny práce na komin. / Obvodní komin. na venkov. stěbách																																																																																																											
5 Úpravy povrchů vnitřní																																																																																																											
6 Úpravy povrchů vnější																																																																																																											
7 Podlahy a podlah. konstrukce																																																																																																											
8 Lešení a stavební výťahy																																																																																																											
9 Bourání konstrukcí																																																																																																											
10 Staveništní přesun hmot																																																																																																											
11 Izolace proti vodě																																																																																																											
12 Protiskokové krytiny																																																																																																											
13 Izolace tepelné																																																																																																											
14 Zábrzděčnická instalace																																																																																																											
15 Vnější kanalizace																																																																																																											
16 Vzdutotechnika																																																																																																											
17 Ústřední vytápění																																																																																																											
18 Konstrukce skobetonové																																																																																																											
19 Konstrukce tesalobá																																																																																																											
20 Konstrukce klenutá																																																																																																											
21 Konstr. truhlářská / výhled otvorů																																																																																																											
22 Interiér dveří																																																																																																											
23 Konstrukce zámečnické																																																																																																											
24 Podlahy v dřevě, keracové, vlnové, podlahové a pov. úpravy																																																																																																											
25 Obklady keramické																																																																																																											
26 Malby																																																																																																											
27 Malby																																																																																																											
28 Ostace																																																																																																											
29 Elektrifikace																																																																																																											
30 Přesuny lidí a výbor hmot																																																																																																											
31 Vše a ON																																																																																																											
Lhůta výstavby* - 227 kalendářních dnů	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227

předání díla

Předání díla

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, max. 227 kalendářních dnů.