

Dodatek č. 6

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 521-2017-523101 ze dne 10. 5. 2017

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupen: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK
V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Marie Reiterová, KPÚ pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo
Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: znojmo.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 013 12 774
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

a

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.
Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel
Ing. Libor Sedláček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: 2r63dp8
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1521409359/0800
IČ: 634 70 985
DIČ: CZ63470985

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 199972

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. objednatele 521-2017-523101:

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 521-2017-523101 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hrabětice** (dále jen „smlouva“), se smluvní strany dohodly na **změně termínu odevzdání** hlavního celku **3.2. Návrhové práce, dílčí části 3.2.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Smluvní strany se dohodly na **změně termínu odevzdání** dílčí části **3.2.2.**, a to tak, že **původní termín odevzdání** této dílčí části **31. 7. 2020 se nahrazuje termínem 31. 10. 2020.**

Důvodem pro posunutí termínů je skutečnost, že dne 12. 3. 2020 byl usnesením vlády vyhlášen nouzový stav pro území ČR a dne 17. 3. 2020 byl omezen provoz Státního pozemkového úřadu, a proto nelze pozvat vlastníky pozemků k projednání nového uspořádání pozemků a návrh nelze odsouhlasit. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlé katastrální území, je nutné nový návrh s vlastníky opakovaně projednávat, což v současné době nejde, neboť nové projednání je až do odvolání zakázáno.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 521-2017-523101 ze dne 10. 5. 2017 zůstávají v platnosti.

V Brně dne 27.3.2020

V Třebíči dne 27.3.2020

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro JmK

.....
Ing. Aleš Tůma, jednatel
Ing. Libor Sedláček, jednatel

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Hrabětice - dodatek č. 6

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	67	1 500	100 500	30.8.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	1 358	500	679 000	30.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v důsledku změny obvodu KoPÚ	ha	11	500	5 500	30.5.2018
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	5	4 000	20 000	28.2.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	3 000	0	28.2.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	15	5 000	75 000	31.7.2020
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1369	350	479 150	30.5.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1369	350	479 150	30.7.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 853 300	30.7.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1369	550	752 950	30. 11. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	444	300	133 200	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	107	1 000	107 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	3 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1358	800	1 086 400	31.10.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	5	5 000	25 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					2 104 550	
3.3	Mapové dílo	ha	1358	300	407 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					407 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	500	500	250 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					250 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 853 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	2 104 550 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	407 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	250 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 615 250 Kč
DPH 21% v Kč	969 202,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5584425,50

V Brně dne 27.3.2020

V Třebíči dne 27.3.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

Ing. Aleš Tůma, jednatel

Ing. Libor Sedláček, jednatel