

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

o provedení projektových prací a činností, uzavřená dále uvedeného data § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník



KUJCP01NDJEY

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: **Jihočeský kraj**

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou – hejtmankou Jihočeského kraje

Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice

Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen objednatel.

b) Zhotovitel: **Tangenta, spol. s r.o.**

Dobrovodská 130, 370 01 České Budějovice

IČO: 26086310

DIČ: CZ26086310

Zastoupený: Ing. Pavlem Kubáněm, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka České Budějovice

Číslo účtu: 115-1211960217/0100

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13169

dále jen zhotovitel.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. zadavatele 010/19/222/03/00 a číslo zhotovitele 2019/013 ze dne 22. 1. 2020 jsou změny v odstavci 3. **Doba plnění:**

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

nejpozději do 150 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo vyhotovení dokumentace a projednání stavebního řešení s vlastníky bytů či domů

3.2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Dále je také závislé od řádného a včasného spolupůsobení vlastníků nemovitostí a dalších zainteresovaných třetích stran. Po dobu prodloužení objednatele, vlastníků nemovitostí a

dalších zainteresovaných třetích stran s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.

3.3. V souvislosti s rozvojem virové nákazy COVID-19 a navazujících restriktivních opatření není možné pokračovat v projekčních pracích, neboť se tyto neobejdou bez přímého posouzení a sběru nezbytných údajů a podkladů pro vyhotovení projektové dokumentace přímo v řešených nemovitostech. O dobu, po kterou trvají mimořádná opatření na území ČR související s výskytem koronaviru, bude zhotoviteli prodloužen termín na realizaci díla. Po tuto dobu tedy realizační doba neběží.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. zadavatele 010/19/222/03/00 a číslo zhotovitele 2019/013 ze dne 22. 1. 2020 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Českých Budějovicích dne 25. 3. 2020

V Českých Budějovicích dne 20. 3. 2020

Tangenta[®] spol.

Dobrovodská 130, 370 06

tel., fax: 387 413 667

E-mail: tangenta@tangen

IČ: 260 86 310, DIČ: CZ

objednatel

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



zhotovitel

Ing. Pavel Kubáň
jednatel společnosti