

DODATEK č. 1 smlouvy o dílo na akci:

„Monitoring - Ochrana důlních vod - opatření PKÚ, s. p. - I. etapa“

Kód akce: 2393

č. KLA/Po/324/2019

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 00007536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka
DIČ CZ00007536 Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxx
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí střediska Kladenských dolů
xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru zahlazování následků hornické činnosti
na středisku Kladenské doly
xxxxxxxxxxxxxxxx, hydrogeolog

(dále jen „Objednatel“)

a

členové Sdružení GCS-DHI-DPB-VZ

vzniklého na základě smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci firem na řešení veřejné zakázky uzavřené dne 9. 9. 2019:

Groundwater Consulting Services s.r.o.

Čihalíkova 350/26

715 00 Ostrava - Michálkovice

IČO: 28630301, DIČ: CZ28630301

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 35629
(vedoucí sdružení)

DHI a.s.

Na Vrších 1490/5

100 00 Praha 10

IČO: 64948200, DIČ: CZ64948200

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 3604
(společník 1)

Green Gas DPB, a.s.

Rudé armády 637

739 21 Paskov

IČO: 00494356, DIČ: CZ00494356

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 217
(společník 2)

VODNÍ ZDROJE, a.s.

Jindřicha Plachty 535/16

150 00 Praha 5

IČO: 45274428, DIČ: CZ45274428

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1569

Korespondenční adresa:
Dřevěnkov 575, 273 02 Tuchlovice
(společník 3)

zastoupeni na základě plných mocí, viz přílohy tohoto Dodatku č. 1, vedoucím sdružení:

Groundwater Consulting Service, s.r.o.
Čihálkova 350/26, 715 00 Ostrava - Michálkovice

IČO	28630301	Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
DIČ	28630301		

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
sp. zn. C 35629

Zastoupena: Ing. Jiřím Beránkem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., odborný specialista

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XII. odst. 8 smlouvy o dílo na akci „Monitoring - Ochrana důlních vod - opatření PKÚ, s. p. - I. etapa“, kód akce: A2393 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu, uzavřenou dne 19. 11. 2019 pod č. KLA/Po/324/2019 a uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým mění článek III. předmětné Smlouvy.

I. Důvod uzavření Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 z těchto důvodů:

- 1.1 V zadávací dokumentaci byla celková doba řešení úkolu stanovena na 6 měsíců. Smlouva nabyla účinnosti 19. 11. 2019, až poté mohly být Zhotovitelem zahájeny práce na plnění předmětu Smlouvy, čímž reálně došlo ke zkrácení předpokládané celkové doby pro plnění předmětu Smlouvy.
- 1.2 V průběhu plnění předmětu Smlouvy na základě rešerše dat a průběžných výsledků terénních prací byla vyslovena hypotéza bakteriální mobilizace kovů z horninového prostředí, a to především slojových partií Kladenské pánve. Zhotovitelem byly odebrány vzorky uhlí z výchozových partií kladenské sloje a po dohodě s Objednatelem byl dne 29. 2. 2020 odebrán vzorek nevětrálního uhlí ze štoly Bohumír. Kromě toho je plánováno na vzorcích vod z vrtů řady MVDD stanovit bakteriální oživení vod a jejich možný podíl na mobilizaci kovů. Tyto práce budou Zhotoviteli uhrazeny podle stávajícího rozpočtu a cena díla nebude navýšena. Nutnou podmínkou však je, pro tyto práce vytvořit Zhotoviteli dostatečný časový prostor, a to jak pro mikrobiologické analýzy, tak jejich následné vyhodnocení a interpretaci výsledků. Pochopení hydrogeochemických procesů mobilizace kovů je klíčové pro zpracování rizik a výhled prací na další období.
- 1.3 V průběhu plnění předmětu Smlouvy se objevily administrativní komplikace s projednáním žádosti Zhotovitele o čerpací zkoušku na vrtu MVDD-4 a MVDD-7. Stanovisko povodí Vltavy k hydrodynamické zkoušce na vrtu MVDD-4 obdržel Zhotovitel teprve 24. 2. 2020. Stanovisko k čerpací zkoušce na vrtu MVDD-7 Zhotovitel, i přes četné urgencye, dosud neobdržel, ač žádost Povodí Vltavy obdrželo 2. 12. 2019. Povodí Vltavy stanovilo pro realizaci prací podmínky, které ve svém důsledku povedou k prodloužení doby provádění hydrodynamických zkoušek, a to minimálně o 3 až 5 dní na požadované analýzy před zahájením vypouštění čerpaných vod do vodoteče. V průběhu hydrodynamické zkoušky bude Zhotovitel odebírat statické a dynamické vzorky důlní vody, ty budou následně analyzovány v laboratoři a návazně na získání těchto dat bude Zhotovitel teprve moci zahájit práce na hydrogeochemickém modelování, které je pro analýzu rizik klíčové.

- 1.4 Další administrativní zdržení při plnění předmětu Smlouvy souvisí se schválením instalace dočasného vodoměrného profilu na Dřetovickém potoce. Hydrologický monitoring bude Zhotovitelem zahájen teprve 15. 3. 2020. Pro získání podkladů pro srážko-odtokové modelování je nutný minimálně dvouměsíční monitoring.
2. Z výše uvedeného vyplývá, že Zhotovitel, z důvodů, které sám nezavinil, není schopen dodržet termín dokončení plnění dle čl. III. uzavřené Smlouvy, a současně vzhledem k závažnosti dopadů výsledků studie na případná opatření v kladenském revíru je třeba, aby Zhotovitel zpracoval analýzu rizik v potřebné kvalitě, proto se termín dokončení plnění uzavřené Smlouvy posouvá do 30. června 2020.

II. Změna Smlouvy

1. Článek III. Smlouvy ve znění:

„Termín dokončení plnění Smlouvy: **nejpozději do 30. dubna 2020**“

se ruší a zcela nahrazuje tímto novým zněním:

„Termín dokončení plnění Smlouvy: **nejpozději do 30. června 2020**“

III. Závěrečná ujednání

- Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
- Tento Dodatek č. 1 bude vyhotoven v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy statutárních orgánů obou Smluvních stran.
- Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že ho nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- Přílohy tohoto Dodatku č. 1 tvoří kopie plných mocí členů Sdružení GCS-DHI-DPB-VZ udělených vedoucímu sdružení k podpisu tohoto Dodatku č. 1.

V Chlumci dne 27. 3. 2020

V Ostravě dne 24. 3. 2020

Ing. Walter Fiedler
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

Ing. Jiří Beránek
jednatel
Groundwater Consulting Service, s.r.o.
vedoucí Sdružení GCS-DHI-DPB-VZ
(Zhotovitel)