

Dodatek č. 2

k CES 2060/19 Smlouvě ze dne 9.9.2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: ██████████ sam.odb.referent ÚRI

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:

VHS stavby a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4147

sídlo: Na Hranici 14, 586 01 Jihlava

zastoupena: Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Lehkým, členem představenstva

zástupce pro věci technické: ██████████ hlavním stavbyvedoucím střediska SEVER

IČ: 251 83 052

DIČ: CZ251 83 052

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 19-8912310227/0100

telefon: ██████████

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu 2060/2019 ze dne 9.9.2019 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. 5.1. Cena díla z důvodu prodloužení trasy kanalizačního potrubí DN600 které je v havarijním stavu, zajištění zimní údržby z důvodu posunutí termínu realizace, 100% výměna zásypového materiálu a rozšíření výkopu o 200mm z důvodů souběžných sítí a velkých hloubek .

Původní cena dle SOD: 8 630 867,69

Dodatek č. 1: -74 111,80

Dodatek č. 2: 1 171 477,98

Nově navržená cena: 9 728 233,87

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Jihlavě dne:

V Teplicích dne:

Za Zhotovitele:

17.

[Redacted signature area]

Ing. Martin Žagan
Místopředseda představenstva

Za Objednatele:

Seznam obcí v okolí
2.6 - 03 - 2020
[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

17.

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

NÁVRH ZMĚNY					Číslo: 03/2020	
Zhotovitel: VHS stavby a.s.						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.					Datum: 3.2.2020	
Název akce: JN029063 Rychnov u Jablonce nad Nisou, Nádražní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
Odkazy na specifikaci:						
na výkresy:						
na rozpočtové podklady:						
na jinou část smlouvy:						
Popis a zdůvodnění změny:						
<i>V rámci rekonstrukce kanalizace došlo k prodloužení trasy z důvodu havarijního stavu kanalizačního potrubí DN600 – beton.</i>						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele x	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x	
Počet připojených listů výkresů změny:						
Ocenění změny:						
Celkem 150 684,53 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 8 707 440,42 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 150 684,53 Kč bez DPH , tj. 1,75% nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 163 908,53 Kč bez DPH, tj. 1,90 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 13 224 Kč bez DPH, tj. 0,15 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 163 908,53 Kč bez DPH, tj. 1,90% nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí – 87 335,8 Kč bez DPH, tj. 1,01 % nabídkové ceny. Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 251 244,33 Kč bez DPH, tj. 2,91% nabídkové ceny. Celkový nárůst ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 150 684,53 Kč bez DPH, tj. 1,75 % nabídkové ceny						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0						
Zástupce zhotovitele:						

Zhotovitel vypracoval tento Změnový [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] P. [redacted]

[redacted]

28.2.2020

PŘIJETÍ ZMĚ [redacted]

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Ing. Tomáš Ruckensteiner

Podpis ... [redacted]

Datum

23.2.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá Investorovi [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

23.2.2020

[redacted] to

změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Ing. Bc. Pavla Magdová Jirušková

Podpis [redacted]

Datum

6.3.2020

Ing. Anna Pillerová

Podpi [redacted]

27.2.20

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.