

Dodatek č. 11

ke Smlouvě o dílo

ve věci Veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby
„PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 – Bubeneč“,
evidenční číslo veřejné zakázky: 134V113000004

kteřou uzavřeli níže uvedení účastníci v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník) a v souladu s ustanovením § 82, odst. 2 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) takto:

I. Smluvní strany

Památník národního písemnictví

jako veřejný zadavatel

se sídlem: Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1 - Hradčany
zastoupený: Mgr. Zdeňkem Freislebenem, ředitelem
IČ: 00023311
DIČ: CZ0023311
bankovní spojení: KB Praha 1, č. účtu: 10437011/0100
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
Milan Kerekanič, vedoucí OTS, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále objednatel

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří
zastoupený: Ing. Alešem Kézrem, ředitelem Divize J - Čechy
IČ: 4634 2796
DIČ: CZ4634 2796
bankovní spojení: KB Brno – město, č. ú.: 7507621/0100
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
Martin Topka, vedoucí realizačního týmu, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
Ing. Michal Dvořák, zástupce vedoucího realizačního týmu, tel.: [REDACTED], e-mail:
[REDACTED], Ing. Pavel Bečvář, zástupce vedoucího realizačního týmu, tel.: [REDACTED], e-

mail: [REDACTED]
dále zhotovitel

se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 11 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 5. 2017 (dále jen „dodatek“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.11.2017, Dodatku č. 2 ze dne 18.1.2018, Dodatku č. 3 ze dne 20.8.2018, Dodatku č. 4 ze dne 28.1.2019, Dodatku č. 5 ze dne 7.2.2019, Dodatku č. 6 ze dne 7.3.2019, Dodatku č. 7 ze dne 25.6.2019, Dodatku č. 8 ze dne 14.8.2019, Dodatku č. 9 ze dne 30.10.2019 a Dodatku č. 10 ze dne 30.3.2020.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dohodly na následujících změnách v době plnění takto:

2.1 **Bod 2. Článku IV. Místo a doba plnění** se ruší a nahrazuje tímto zněním:

2. Účastníci si Dodatkem č. 6 ke smlouvě o dílo dohodli nový aktualizovaný harmonogram výstavby, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2d (dále jen harmonogram). Tento harmonogram je na základě dohody smluvních stran nahrazen novým harmonogramem aktualizovaným, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2e. Příloha této smlouvy č.2d se ruší. Harmonogram se zhotovitel zavazuje dodržovat.

Lhůta pro realizaci kompletního díla činí 41,5 kalendářních měsíců a oproti původně sjednané délce dle smlouvy o dílo tak došlo z důvodů nikoliv na straně zhotovitele k jejímu prodloužení v souhrnu o 19,5 kalendářních měsíců.

Zhotovitel se dále zavazuje, že:

- a) převezme staveniště a zahájí stavební práce do 5 dnů od podpisu smlouvy,
- b) dokončí a předá dílo bez vad a nedodělků do **31.10.2020**,
- c) odstraní zařízení staveniště do 10 dnů od předání a převzetí díla.

III. Ostatní ujednání

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy, dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, dodatku č. 6, dodatku č. 7, dodatku č. 8, dodatku č. 9 a dodatku č. 10 tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.3 Platnost a účinnost Dodatku č. 11 nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4 Tento Dodatek č. 11 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení tohoto dodatku.


Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 11 Smlouvy o dílo jako její očíslované přílohy tvoří:
Příloha č. 1 dodatku (Příloha č. 2e Smlouvy) – Harmonogram výstavby


za objednatele:

za zhotovitele:

V Praze dne 31.10.2020

V Praze dne 31.10.2020



Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel PNP


Ing. Aleš Kézr, ředitel Divize J – Čechy
OHL ŽS, a.s.

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

PNP Praha - Rekonstrukce o

ID	Kód WBS	Název úkolu	Doba trvání - aktuální plán	Zahájení - aktuální plán	Dokončení - aktuální plán	2018			
						I.	II.	III.	IV.
1		1 PNP - Rekonstrukce bývalé Petschkovy vily	1077 dny?	01.06.17	31.10.20				
2	1.1	Předání staveniště	1 den	01.06.17	01.06.17		01.06.		
3	1.2	Přípravné práce	21 dny	19.06.17	17.07.17		01.06.	01.06.	
4	1.3	Bourací práce a demolice	506 dny	18.07.17	25.02.19		19.06.	17.07.	
5	1.3.1	bourací práce 2.PP - 4.NP	163 dny	18.07.17	28.02.18		18.07.		
6	1.3.2	bourací práce nutné pro montáž stropu MP - 1.část	365 dny	16.10.17	25.02.19		18.07.		
7	1.3.3	bourací práce nutné pro montáž stropu MP - 2.část	9 dny	01.01.18	11.01.18		16.10.		
8	1.3.4	demontáž střešní krytiny vč. Azbestu	23 dny	18.06.18	13.07.18			01.01.	11.01.
9	1.4	Provedení prací v rámci ZL č.1 - ZL č.6	262 dny	01.11.17	31.08.18				
16	1.5	Provedení prací v rámci ZL č.7 - ZL č.10	141 dny	17.01.18	29.06.18			01.11.	
17	1.6	Provedení prací v rámci ZL č.11 - ZL č.20	168 dny	21.05.18	30.11.18			17.01.	
18	1.7	Provedení prací v rámci ZL č.21 - ZL č.27 (mlmo ZL č.26)	120 dny	01.02.19	17.06.19				21.05.
19	1.8	Provedení prací v rámci ZL č.26	214 dny	01.10.18	04.06.19				
20	1.9	Dodatek k SOD č. 10	85 dny?	01.04.20	08.07.20				
21	1.9.1	Provedení prací v rámci ZL č. 31	26 dny?	01.04.20	30.04.20				
22	1.9.2	Provedení prací v rámci ZL č. 36	67 dny?	22.04.20	08.07.20				
23	1.9.3	Provedení prací v rámci ZL č. 61	31 dny?	15.04.20	20.05.20				
24	1.9.4	Provedení prací v rámci ZL č. 62	20 dny?	01.04.20	23.04.20				
25	1.9.5	Provedení prací v rámci ZL č. 63	46 dny?	12.05.20	03.07.20				
26	1.9.6	Provedení prací v rámci ZL č. 65	19 dny?	21.04.20	12.05.20				
27	1.9.7	Provedení prací v rámci ZL č. 66	49 dny?	20.04.20	15.06.20				
28	1.9.8	Provedení prací v rámci ZL č. 67	41 dny?	13.04.20	29.05.20				
29	1.9.9	Provedení prací v rámci ZL č. 71	21 dny?	06.04.20	29.04.20				
30	1.9.10	Provedení prací v rámci ZL č. 73	15 dny?	08.06.20	24.06.20				
31	1.10	Rekonstrukce hlavního objektu	994 dny	21.08.17	15.10.20				
32	1.10.1	Zemní práce	446 dny	22.08.17	13.02.19		21.08.		
33	1.10.2	Zakládání	95 dny	21.08.17	28.12.17		22.08.		
34	1.10.3	Svislé a kompletní konstrukce	607 dny	22.08.17	23.07.19		21.08.	28.12.	
35	1.10.4	Vodorovné konstrukce	304 dny	05.09.17	31.10.18		22.08.		
36	1.10.5	Komunikace pozemní	75 dny	06.07.20	30.09.20		05.09.		
37	1.10.6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	442 dny	09.04.18	20.09.19				09.04.
38	1.10.7	Trubní vedení	207 dny	19.11.17	31.08.18				
39	1.10.8	Ostatní konstrukce a práce-bourání	455 dny	03.11.17	25.07.19		19.11.		
40	1.10.9	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	626 dny	05.03.18	26.02.20		03.11.		
41	1.10.10	Povlakové krytiny	90 dny	12.12.19	25.03.20			05.03.	
42	1.10.11	Izolace tepelné	628 dny	01.03.18	27.02.20				01.03.
43	1.10.12	Akustická a protolžesová opatření	26 dny	01.08.18	30.08.18				
44	1.10.13	Elektromontáž zehrubá montáž	5 dny	01.08.18	07.08.18				
45	1.10.14	Konstrukce suché výstavby	432 dny	17.04.19	28.08.20				
46	1.10.15	Konstrukce klempířské	725 dny	21.05.18	07.09.20				
47	1.10.16	Krytina skládaná	312 dny	04.06.18	30.05.19				21.05.
48	1.10.17	Konstrukce truhlářské	72 dny	20.07.20	10.10.20				04.
49	1.10.18	Konstrukce zámečnické	790 dny	05.09.17	06.03.20				
50	1.10.18.1	montáž stropu MP 1.část	64 dny	06.11.17	31.01.18		05.09.		
51	1.10.18.2	montáž stropu MP 2.část	23 dny	06.02.18	03.03.18			06.11.	31.01.
52	1.10.18.3	ostatní zámečnické konstrukce	772 dny	05.09.17	06.03.20				06.02.
53	1.10.19	Podlahy z dlaždic	175 dny	10.01.20	31.07.20		05.09.		
54	1.10.20	Podlahy z kamene	100 dny	22.06.20	15.10.20				
55	1.10.21	Podlahy z litého teraca	52 dny	01.08.20	30.09.20				
56	1.10.22	Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	182 dny	01.02.20	31.08.20				
57	1.10.23	Podlahy povlakové	182 dny	01.02.20	31.08.20				
58	1.10.24	Podlahy lité	68 dny	01.10.19	18.12.19				
59	1.10.25	Dokončovací práce - obklady	175 dny	10.01.20	31.07.20				
60	1.10.26	Dokončovací práce - obklady z kamene	100 dny	22.06.20	15.10.20				
61	1.10.27	Dokončovací práce - nátěry	12 dny	18.08.20	31.08.20				
62	1.10.28	Dokončovací práce - malby a tapety	240 dny	26.11.19	31.08.20				



HARMONOGRAM VÝSTAVBY

PNP Praha - Rekonstrukce

ID	Kód WBS	Název úkolu	Doba trvání - aktuální plán	Zahájení - aktuální plán	Dokončení - aktuální plán	2017	2018
63	1.11	Generální klíč	20 dny	20.07.20	11.08.20		
64	1.12	Informační systém	31 dny	14.09.20	19.10.20		
65	1.13	První vybavení	15 dny	01.10.20	17.10.20		
66	1.14	Zdravotnické instalace	885 dny	04.12.17	30.09.20		
67	1.15	Plynová zařízení	77 dny	02.04.20	30.06.20		04.12.
68	1.16	Zařízení pro vytápění stavb	492 dny	12.03.19	30.09.20		
69	1.17	Zařízení pro ochlazování staveb	462 dny	15.04.19	30.09.20		
70	1.18	Zařízení vzduchotechniky	540 dny	15.12.18	31.08.20		
71	1.19	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	545 dny	31.12.18	21.09.20		
72	1.20	Pobožková telefonní ústředna (PBX)	51 dny	03.08.20	30.09.20		
73	1.21	Datové a telefonní rozvody - strukturovaná kabeláž (SSK)	497 dny	11.02.19	07.09.20		
74	1.22	Místní rozhlas MR (nepožární)	450 dny	10.05.19	13.10.20		
75	1.23	Společná televizní anténa STA	495 dny	19.01.19	13.08.20		
76	1.24	Nouzové volání invalidů (NVI)	495 dny	08.03.19	30.09.20		
77	1.25	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)	443 dny	06.05.19	30.09.20		
78	1.26	Elektrická kontrola vstupu (EKV) a Intercom	471 dny	04.04.19	30.09.20		
79	1.27	Kamerový systém (CCTV)	418 dny	11.06.19	08.10.20		
80	1.28	Elektrická požární signalizace (EPS)	493 dny	22.02.19	14.09.20		
81	1.29	Pokladní systém	30 dny	01.09.20	05.10.20		
82	1.30	AV technika	20 dny	28.09.20	20.10.20		
83	1.31	Měření a regulace (ASŘ)	680 dny	02.08.18	26.09.20		
84	1.32	Zdvhací zařízení	203 dny	08.01.20	31.08.20		
85	1.33	Odpadové hospodářství	20 dny	08.08.20	31.08.20		
86	1.34	Sesuvné regály	448 dny	01.04.19	31.08.20		
87	1.35	Samozinné hasební zařízení	701 dny	11.06.18	31.08.20		
88	1.36	Gastronomická zařízení	66 dny	20.07.20	03.10.20		
89	1.37	Kašna architektonicko-stavební a konstrukční řešení	65 dny	29.06.20	11.09.20		
90	1.38	Vnitřní kanalizace a vodovod	23 dny	30.09.19	31.10.19		
91	1.39	Technologie kašny	23 dny	12.09.20	08.10.20		
92	1.40	Oplocení	97 dny	15.06.20	05.10.20		
93	1.41	Opěrné zdi a vyrovnávací schodiště	34 dny	01.03.19	15.04.19		
94	1.42	Přemístění plastiky lva s čís. znakem	30 dny	17.08.20	19.09.20		
95	1.43	Příprava území	390 dny	03.11.17	28.04.19		
96	1.44	Komunikace	132 dny	23.05.20	23.10.20		09.11.
97	1.45	Rekultivace plochy po odbourání objektu kina	50 dny	13.07.20	08.09.20		
98	1.46	Sadové úpravy	57 dny	01.08.20	06.10.20		
99	1.47	Přípojka vodovodu	64 dny	05.08.18	31.10.18		
100	1.48	Venkovní vodovod (areálový)	30 dny	01.06.20	04.07.20		
101	1.49	Přípojky kanalizace	30 dny	10.10.17	19.11.17		
102	1.50	Odvodnění komunikací a ploch	566 dny	11.12.17	30.09.19		10.10. 19.11.
103	1.51	Venkovní rozvody NN	235 dny	01.12.19	31.08.20		11.12.
104	1.52	Venkovní osvětlení	26 dny	01.09.20	30.09.20		
105	1.53	Ochrana stávajících kabelů VO	30 dny	01.09.17	12.10.17		
106	1.54	Kapacitní slaboproudé propojení s objektem Pelléova č.p. 20	30 dny	03.08.20	05.09.20		01.09. 12.10.
107	1.55	Vedlejší rozpočtové náklady	1007 dny	25.07.17	31.10.20		
108	1.56	dokončení SDK konstrukcí 1.NP a 1.PP	15 dny	09.07.20	25.07.20		25.07.
109	1.57	dokončení omítek stěn v 1.NP a 1.PP	15 dny	27.07.20	12.08.20		
110	1.58	dokončení maleb v 1.NP a 1.PP	7 dny	13.08.20	20.08.20		
111	1.59	provedení nášlapné vrstvy podlahy expozic 1.NP a 1.PP	25 dny	21.08.20	18.09.20		
112	1.60	D+M dveřních výplň v expozicích 1.NP a 1.PP	7 dny	19.09.20	26.09.20		
113	1.61	dokončení venkovního schodiště JIH	34 dny?	17.09.20	26.10.20		
114	1.62	dokončení venkovních teras	25 dny?	17.09.20	15.10.20		
115	1.63	Dokončení díla, demontáž ZS, předání stavby	5 dny	27.10.20	31.10.20		

