

D O D A T E K č. 1

K Smlouvě o poskytování služeb 04PU-000316 ze dne 1.11.2019: „D10 Vypracování znaleckých posudků – stavební úpravy na D10“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

PROSCON, s.r.o., znalecký ústav

se sídlem K Lochkovu 661/39, 154 00, Praha 5
IČO: 49356381
DIČ: CZ49356381
zápis v obchodním rejstříku: C 19831 vedená u Městského soudu v Praze
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 1

K Smlouvě o poskytování služeb 04PU-000316 ze dne 1.11.2019: „D10 Vypracování znaleckých posudků – stavební úpravy na D10“

Článek I.

1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu plnění uvedeného v Článku III. Doba plnění.

- 1.2 Důvodem pro uzavření Dodatku č. 1 jsou skutečnosti, které nastaly v průběhu plnění Smlouvy o poskytování služeb 04PU-000259: „Stavební úpravy na dálnici D10 pro účely zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu – MPV“
Jedná se zejména o následující skutečnosti:

Z důvodu stále probíhajícího termínu stavebního řízení, kde byla žádost podána v 08/2019 a ústní jednání stavební úřad pro složitost řízení nařídil až na 31.3.2020. Předpoklad pravomocného rozhodnutí lze tedy očekávat v 05/2020 a současně není jasné jestli bude jednání uskutečněno v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR, jsou obě smluvní strany ve shodě, že bude uzavřen dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb 04PU-000259: „Stavební úpravy na dálnici D10 pro účely zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu – MPV“ na termín plnění smlouvy, který současný termín změnil na 31.12.2020. Pravomocné rozhodnutí je nezbytnou podmínkou pro souhlas s dělením pozemků, proto nelze min. do 05/2020 řešit majetkoprávní přípravu, vklady, podpisy smluv atd.

Smlouva o poskytování služeb 04PU-000316 ze dne 1.11.2019: „D10 Vypracování znaleckých posudků – stavební úpravy na D10“ přímo souvisí s výše uvedenou smlouvou a důvod Dodatku č. 1 je totožný.

- 1.3 Změna termínu plnění, která je předmětem tohoto Dodatku č. 1, nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek II.

- 2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v Čl. I. tohoto Dodatku č. 1. se smluvní strany dohodly na změně Článku III (Doba plnění) odst. 1, který se mění následovně:

„Článek III. Doba plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: po nabytí účinnosti této smlouvy

ukončení prací: 31.8.2020

Článek III.

- 3.1 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel také dva.
- 3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je subjektem, jenž nese v určitých případech zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru smluv vedeném pro účely Ministerstva vnitra.
- 3.3 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v případě, kdy Objednatel ponese, v souladu s uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývající.

3.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.

V Praze dne 30. 03. 2020

V Praze dne 30. 03. 2020

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....

.....

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PROSCON, s.r.o.